

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 852 DEL 14/09/2023**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PIANO VIABILE CAVALCAVIA FERROVIARIO SP62R-VAR CISPADANA KM 12+730 COMUNE DI GUASTALLA - AFFIDAMENTO N. 1. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 539 del 23/06/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PIANO VIABILE SUL CAVALCAVIA FERROVIARIO LUNGO LA SP62R-VAR CISPADANA AL KM 12+730 IN COMUNE DI GUASTALLA – AFFIDAMENTO N. 1"*, redatto dall'Ing. Claudio Canevari (di cui alla determinazione dirigenziale n. 395 del 28/05/2021 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 229.281,83, di cui € 129.486,00 netti per lavori, comprensivi di € 7.000,00 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dalla Provincia mediante avanzo:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo Parziale	Importo Totale
Lavori a misura	€ 140.000,00	
Oneri sicurezza	€ 7.000,10	
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 17.514,00	
	Totale in appalto	€ 129.486,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 28.486,92	
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22.838,40	
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 6.952,71	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all' 80% di € 2.940,00	€ 2.352,00	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.940,00	€ 588,00	
IMPREVISTI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), RIBASSO E MINORE IVA	€ 38.604,80	
	Totale - Somme a disposizione	€ 99.795,83
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 229.281,83

- con lettera prot. 17873 del 27/06/2022, i lavori sono stati affidati all'RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 129.486,00 (comprensivi di € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 11/07/2022, come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 70 giorni, corrispondente alla data del 19/09/2023;
- su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 26510 del 19/09/2023);
- durante l'esecuzione dei lavori è stata disposta una sospensione degli stessi dal 17/10/2022 al 28/07/2023, per problemi legati al trasporto passeggeri sui treni che passano sotto il cavalcaferrovia, i quali essendo alimentati con energia elettrica in continuo, avrebbero reso molto difficoltose le ultime lavorazioni, ed anche per permettere di redigere apposita perizia di variante, al fine di eseguire e riconoscere finanziariamente tutte quelle migliorie funzionali necessarie all'opera;
- con Decreto del Presidente n. 122 del 19/07/2023, è stato decretato di dare corso ad una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di €

60.514,00, che porta l'importo dell'affidamento N. 1 a netti € 190.000,00, con aumento della somma originariamente stanziata;

- con determinazione dirigenziale n. 688 del 20/07/2023, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, predisposta dal Direttore dei Lavori, già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), e per la quale è stato disposto di dare corso all'approvazione a mezzo decreto del Presidente n. 122 del 19/07/2023, dell'importo di € 60.514,00, che porta l'importo dell'affidamento N. 1 a netti € 190.000,00, con aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Differenze
Lavori a misura	€ 140.000,00	€ 174.654,64	€ 34.654,64
Oneri sicurezza	€ 7.000,10	€ 37.194,66	€ 30.194,66
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 17.514,00	€ 21.849,30	€ 4.335,30
Totale in appalto	€ 129.486,00	€ 190.000,00	€ 60.514,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 28.486,92	€ 41.800,00	€ 13.313,08
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22.838,40	€ 22.838,40	€ 0,00
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 6.952,71	€ 6.952,71	€ 0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all' 80% di € 2.940,00	€ 2.352,00	€ 2.352,00	€ 0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.940,00	€ 588,00	€ 588,00	€ 0,00
IMPREVISTI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), RIBASSO E MINORE IVA	€ 38.604,80	€ 2.750,72	-€ 35.827,08
Indennizzo per occupazione aree private	€ 38.604,80	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale - Somme a disposizione	€ 99.795,83	€ 79.281,83	-€ 20.514,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 229.281,83	€ 269.281,83	€ 40.000,00

- durante il corso dei lavori è stato pagato un unico S.A.L. di avanzamento lavori e precisamente: Certificato di Pagamento n. 123/Reg.Cert. 2022, per € 106.438,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 304 del 12/12/2022;
- i lavori sono stati ultimati in data 29/07/2023 come da certificato di ultimazione dei lavori;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 83.562,00, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 79/Reg.Cert. 2023 del 01/08/2023, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 101.945,64;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 835/2023 sub-impegni nn. 372/2023, 713/2023 e 714/2023 del

PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1248424, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 04/08/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 16/02/2023 - Protocollo 202300260RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9010796727, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36292665 (scadenza validità 04/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_39066329 (scadenza validità 11/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MODENA INGEGNERIA SRL è in regola con gli adempimenti (consorziata esecutrice)
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36697218 (scadenza validità 31/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36587494 (scadenza validità 24/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_39816497 (scadenza validità 28/11/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa DODA COSTRUZIONI SNC DI DODA ALTIN & C. è in regola con gli adempimenti (subaffidatario).
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 140.000,00	€ 174.654,64	€ 174.654,64
Oneri sicurezza	€ 7.000,10	€ 37.194,66	€ 37.194,66
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 17.514,00	€ 21.849,30	€ 21.849,30
Totale in appalto	€ 129.486,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 28.486,92	€ 41.800,00	€ 41.800,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22.838,40	€ 22.838,40	€ 22.838,40
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 6.952,71	€ 6.952,71	€ 6.925,71

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.940,00	€ 2.352,00	€ 2.352,00	€ 1.867,16
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.940,00	€ 588,00	€ 588,00	€ 588,00
IMPREVISTI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), RIBASSO E MINORE IVA	€ 38.604,80	€ 2.750,72	€ 0,00
Indennizzo per occupazione aree private	€ 38.604,80	€ 2.000,00	€ 360,00
Totale - Somme a disposizione	€ 99.795,83	€ 79.281,83	€ 74.379,27
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 229.281,83	€ 269.281,83	€ 264.379,27
		Minore Spesa	€ 4.902,56

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.867,16;
risulta una minore spesa di € 4.902,56, che può passare in economia;
- tenuto conto delle spese ad oggi non ancora liquidate, quali:
 - Indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, da liquidare alla Sig.ra Massari Olga C.F.: MSSLGO51S43E253Q. Terreni siti a Guastalla(RE) censiti al Fg. 44 mappale 266 e 271, per un totale di 4 mesi ed un ammontare complessivo, da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001, di € 360,00;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.867,16 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.867,16, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 835/2023, subimpegno n. 373/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9280514A6B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H20002000001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, conservati agli atti del Servizio, riguardanti la *“MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PIANO VIABILE SUL CAVALCAVIA FERROVIARIO LUNGO LA SP62R-VAR CISPADANA AL KM 12+730 IN COMUNE DI GUASTALLA – AFFIDAMENTO N. 1”*, da cui risulta un importo netto finale di € 83.562,00;
- di liquidare alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357 , la fattura n. 266 del 07/09/2023 che ammonta ad € 83.562.00 netti, a cui aggiungere l'IVA pari ad € 18.383,64, per un importo complessivo di € 101.945,64;
- di dare atto che:
 - La capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1248424, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 04/08/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 101.945,64, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 835/2023 sub-impegni nn. 372/2023, 713/2023 e 714/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio

- Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 16/02/2023 - Protocollo 202300260RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9010796727, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36292665 (scadenza validità 04/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_39066329 (scadenza validità 11/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MODENA INGEGNERIA SRL è in regola con gli adempimenti (consorziata esecutrice)
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36697218 (scadenza validità 31/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36587494 (scadenza validità 24/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_39816497 (scadenza validità 28/11/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa DODA COSTRUZIONI SNC DI DODA ALTIN & C. è in regola con gli adempimenti (subaffidatario).
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 140.000,00	€ 174.654,64	€ 174.654,64
Oneri sicurezza	€ 7.000,10	€ 37.194,66	€ 37.194,66
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 17.514,00	€ 21.849,30	€ 21.849,30
Totale in appalto	€ 129.486,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 28.486,92	€ 41.800,00	€ 41.800,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22.838,40	€ 22.838,40	€ 22.838,40
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 6.952,71	€ 6.952,71	€ 6.925,71
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all' 80% di € 2.940,00	€ 2.352,00	€ 2.352,00	€ 1.867,16
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.940,00	€ 588,00	€ 588,00	€ 588,00

IMPREVISTI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), RIBASSO E MINORE IVA	€ 38.604,80	€ 2.750,72	€ 0,00
Indennizzo per occupazione aree private	€ 38.604,80	€ 2.000,00	€ 360,00
Totale - Somme a disposizione	€ 99.795,83	€ 79.281,83	€ 74.379,27
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 229.281,83	€ 269.281,83	€ 264.379,27
		Minore Spesa	€ 4.902,56

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.867,16;
risulta una minore spesa di € 4.902,56, che può passare in economia;
- tenuto conto delle spese ad oggi non ancora liquidate, quali:
 - Indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, da liquidare alla Sig.ra Massari Olga C.F.: MSSLGO51S43E253Q. Terreni siti a Guastalla(RE) censiti al Fg. 44 mappale 266 e 271, per un totale di 4 mesi ed un ammontare complessivo, da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001, di € 360,00;
- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.867,16 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.867,16, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 835/2023, subimpegno n. 373/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9280514A6B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H20002000001.

Allegati:

- Scheda ripartizione degli incentivi;
- Tabella riassuntiva di ripartizione.

Reggio Emilia, li 14/09/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 852 del 14/09/2023.

Reggio Emilia, li 14/09/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA