

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 171 DEL 23/02/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SS.PP. CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REP. SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022 - AFFIDAMENTO 13. RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP 467R DAL KM 0+000 AL KM 4+600 E SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE SUGLI SVINCOLI - 3° STRALCIO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 267, del 13.04.2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,00%, come da Determinazione Dirigenziale n° 454 del 17.06.2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 759 del 08/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP 467R DAL KM 0+000 AL KM 4+600 E SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE SUGLI SVINCOLI - TERZO STRALCIO ” – Affidamento 13, per l'importo complessivo di € 304.000,00, articolato come di seguito riportato e finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 49/2018, codice di riferimento 03505.19.RE:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	246.839,94

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6.000,00
Importo lavori soggetti a ribasso	240.869,94
Detrazione Ribasso del 2,00%	-4.816,80
TOTALE NETTO	242.023,14
I.V.A. Lavori	53.245,09
Assicurazione verificatore e progettista	364,80
Prove di Laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	2.418,60
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	1.107,91
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	3.872,34
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	968,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	61.976,86
TOTALE COMPLESSIVO	304.000,00

- con lettera in data 09/09/2022 - Prot. 25799, controfirmata dall'operatore economico in data 12/09/2022 con Prot. in arrivo al n. 25907, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 242.023,14 (comprensivi di € 6.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 19/09/2022 e terminati in tempo utile in data 22/12/2022 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- in data 05/09/2023 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 234.462,80, contenente le deduzioni del maggior importo relativo al bitume di tipo hard posato nella giornata del 27/09/2022 senza apporre riserve (comunicazione alla ditta in data 05/06/2023 con prot. 19722: difformità riscontrata dalle analisi di laboratorio relativamente alla fornitura di conglomerati bituminosi contenenti bitume modificato di tipo hard), come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 08/01/2024 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 234.462,80 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	Importo in €
LAVORI	239.156,84

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	4.455,00
Importo lavori soggetti a ribasso	234.701,84
Detrazione Ribasso del 2,00%	-4.694,04
TOTALE NETTO	234.462,80
I.V.A. Lavori	51.581,82
Assicurazione verificatore e progettista	364,80
Prove di Laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	1.612,40
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	2.904,28
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	56.463,30
TOTALE COMPLESSIVO	290.926,10

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con Certificato di pagamento n. 108 del 16.11.2022 l'importo netto di € 200.967,02;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 13.073,90, che può passare in economia.

Ritenuto di:

- approvare:
 - ✓ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/01/2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 234.462,80 che con IVA per € 51.581,82 ammonta a € 286.044,62;
 - ✓ il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 290.926,10, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 5/Reg.Cert.2024 del 18/01/2024, il credito netto di € 33.495,78 che con IVA per € 7.369,07 ammonta a € 40.864,85, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 812/2023, sub impegno 334/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.904,28, sulla

base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.904,28 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (residuo 812/2023, sub impegno 335/2023 in corso di reiscrizione) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- dare atto che:
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
 - ✓ è stato liquidato un SAL come risulta dalla Relazione sul Conto finale, con Certificato di pagamento n. 108 del 16.11.2022 l'importo netto di € 200.967,02;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 182,40;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 182,40;
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42297679 con scadenza 31/05/2024 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42353477 con scadenza 05/06/2024 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_39565595 con scadenza 05/06/2024 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L., è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42352983 con scadenza 05/06/2024 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI S.R.L., è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_40880521 con scadenza 20/02/2024 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa A & J SERVICE s.r.l., è in regola con gli adempimenti.
 - ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ◆ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

- ◆ non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9392815C22 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
- ✓ in data 07/02/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1280446 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibri Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 35.170,57 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/006 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG12, del PEG 2024.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - ✓ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori **“RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP 467R DAL KM 0+000 AL KM 4+600 E SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE SUGLI SVINCOLI - TERZO STRALCIO”** Affidamento 13, nell'ambito dell'accordo quadro degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento reparto sud anni 2021-2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/01/2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 234.462,80 che con IVA per € 51.581,82 ammonta a € 286.044,62;
 - ✓ il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 290.926,10, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 5/Reg.Cert.2024 del 18/01/2024, il credito netto di € 33.495,78 che con IVA per € 7.369,07 ammonta a € 40.864,85, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 812/2023, sub impegno 334/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.904,28, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio

Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.904,28 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (residuo 812/2023, sub impegno 335/2023 in corso di reiscrizione) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;

- di dare atto che:
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - ✓ è stato liquidato un SAL come risulta dalla Relazione sul Conto finale, con Certificato di pagamento n. 108 del 16.11.2022 l'importo netto di € 200.967,02;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 182,40;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 182,40;
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42297679 con scadenza 31/05/2024 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42353477 con scadenza 05/06/2024 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_39565595 con scadenza 05/06/2024 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L., è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42352983 con scadenza 05/06/2024 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI S.R.L., è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_40880521 con scadenza 20/02/2024 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa A & J SERVICE s.r.l., è in regola con gli adempimenti.
 - ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ◆ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ◆ non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il

Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9392815C22 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;

- ✓ in data 07/02/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1280446 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 35.170,57 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 23/02/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 171 del 23/02/2024.

Reggio Emilia, lì 23/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA