

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 209 DEL 05/03/2024**

**OGGETTO**

OCDPC N. 732/2020 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 11/2023, CODICE INTERVENTO 17830 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 27 KM 6+170 LOC. SASSOGATONE. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA DELL'INTERVENTO.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 344 del 20/04/2023 si è provveduto ad:
  - ✓ approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento e realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 27 km 6+170 loc. Sassogattone" in Comune di Baiso (CUP: C57H22003410001), per l'importo complessivo di € 70.000,00, finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 02/02/2023 - "Approvazione della prima rimodulazione del 1° e 2° stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (OCDPC n. 732/2020)" - codice intervento 17830, così articolato:

|                                                                                                                                            | PROGETTO           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>                                                                                                                   |                    |
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                       | € 50.454,26        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                             | € 4.133,79         |
| <b>TOTALE - Lavori in appalto</b>                                                                                                          | <b>€ 54.588,05</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                |                    |
| IVA Lavori (22%)                                                                                                                           | € 12.009,37        |
| Incarico per servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 2.160,82         |
| Contributo ANAC                                                                                                                            | € 35,00            |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                                                | € 1.206,76         |
| <b>TOTALE - Somme a disposizione</b>                                                                                                       | <b>€ 15.411,95</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                 | <b>€ 70.000,00</b> |

- ✓ affidare i relativi lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021, all'impresa COFAR SRL, con sede in via Casa Perizzi n. 3/A a Castelnovo ne' Monti (RE) – (C.F. e P.IVA 02040750354), che ha offerto un ribasso del 10,47% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 49.305,49, di cui € 45.171,70 per lavori ed € 4.133,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

|  | PROGETTO | AFFIDAMENTO |
|--|----------|-------------|
|--|----------|-------------|

|                                                                                                                                            |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>                                                                                                                   |                    |                    |
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                       | € 50.454,26        | € 45.171,70        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                             | € 4.133,79         | € 4.133,79         |
| <b>TOTALE - Lavori in appalto</b>                                                                                                          | <b>€ 54.588,05</b> | <b>€ 49.305,49</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                |                    |                    |
| IVA Lavori (22%)                                                                                                                           | € 12.009,37        | € 10.847,21        |
| Incarico per servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 2.160,82         | € 2.160,82         |
| Contributo ANAC                                                                                                                            | € 35,00            | € 35,00            |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                                                | € 1.206,76         | € 1.206,76         |
| Ribasso e minor IVA                                                                                                                        |                    | € 6.444,72         |
| <b>TOTALE - Somme a disposizione</b>                                                                                                       | <b>€ 15.411,95</b> | <b>€ 20.694,51</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                 | <b>€ 70.000,00</b> | <b>€ 70.000,00</b> |

- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei lavori e Direttore dei lavori strutturali sono state espletate dall'ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico della Provincia;
- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal Geom. Massimo Bonini (Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini), con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – C.F.: BNNMSM62T23L969M – P.IVA: 02553640356, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 225 del 17/03/2023;
- in data 21/08/2023, con l'impresa COFAR SRL, è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 94/2023 - Protocollo n. 17589/30/2022;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 16/10/2023, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 14/12/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/12/2023, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente il n. 162/Reg. Cert. 2023 del 15/12/2023, dell'importo di € 41.447,43, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 10/01/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 49.263,79, dal quale devono essere dedotti € 41.447,43 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di €

7.816,36, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2024 del 11/01/2024 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 09/02/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, residuo 1007/2023, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2067692, rilasciata a Milano il 27/02/2024 da REVO INSURANCE S.P.A., Agenzia AREA BROKER & QZ - Reggio Emilia, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - ✓ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 12/01/2024 protocollo 202400125RE10/3 ha dato esito positivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_42304410, (data richiesta 02/02/2024 - scadenza validità 01/06/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

|                                                                                                                                            | PROGETTO           | AFFIDAMENTO        | FINALE             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>                                                                                                                   |                    |                    |                    |
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                       | € 50.454,26        | € 45.171,70        | € 46.108,42        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                             | € 4.133,79         | € 4.133,79         | € 3.155,37         |
| <b>TOTALE - Lavori in appalto</b>                                                                                                          | <b>€ 54.588,05</b> | <b>€ 49.305,49</b> | <b>€ 49.263,79</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                |                    |                    |                    |
| IVA Lavori (22%)                                                                                                                           | € 12.009,37        | € 10.847,21        | € 10.838,03        |
| Incarico per servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 2.160,82         | € 2.160,82         | € 2.160,81         |
| Contributo ANAC                                                                                                                            | € 35,00            | € 35,00            | € 35,00            |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                                                | € 1.206,76         | € 1.206,76         | € 0,00             |
| Ribasso e minor IVA                                                                                                                        |                    | € 6.444,72         | € 0,00             |
| <b>TOTALE - Somme a disposizione</b>                                                                                                       | <b>€ 15.411,95</b> | <b>€ 20.694,51</b> | <b>€ 13.033,84</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                 | <b>€ 70.000,00</b> | <b>€ 70.000,00</b> | <b>€ 62.297,63</b> |

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali: la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita; risulta una minore spesa di € 7.702,37, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9762553996 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H22003410001.

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, del PEG 2024;
- l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7, del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei "Lavori di consolidamento e realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 27 km 6+170 loc. Sassogattone" in Comune di Baiso, redatto dal Direttore dei lavori in data 10/01/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 09/02/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore (conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio), da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 49.263,79, nonché il Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2024 del 11/01/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 7.816,36, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.535,96;
- di liquidare all'impresa COFAR SRL il credito netto di € 7.816,36, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.535,96, come risulta dalla fattura n. 5 del 03/01/2024 tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2067692, rilasciata a Milano il 27/02/2024 da REVO INSURANCE S.P.A., Agenzia AREA BROKER & QZ - Reggio Emilia;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 2.465,27, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 1990395, rilasciata da REVO Insurance SPA, Agenzia di Area Broker & QZ di Reggio Emilia, in data 24/05/2023;
- di dare atto che:
  - ✓ le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, residuo 1007/2023, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;

- ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - ◆ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 12/01/2024 protocollo 202400125RE10/3 ha dato esito positivo;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_42304410, (data richiesta 02/02/2024 - scadenza validità 01/06/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
- ✓ non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avveduto mediante affidamento diretto;
- ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

|                                                                                                                                            | PROGETTO           | AFFIDAMENTO        | FINALE             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>                                                                                                                   |                    |                    |                    |
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                       | € 50.454,26        | € 45.171,70        | € 46.108,42        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                             | € 4.133,79         | € 4.133,79         | € 3.155,37         |
| <b>TOTALE - Lavori in appalto</b>                                                                                                          | <b>€ 54.588,05</b> | <b>€ 49.305,49</b> | <b>€ 49.263,79</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                |                    |                    |                    |
| IVA Lavori (22%)                                                                                                                           | € 12.009,37        | € 10.847,21        | € 10.838,03        |
| Incarico per servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 2.160,82         | € 2.160,82         | € 2.160,81         |
| Contributo ANAC                                                                                                                            | € 35,00            | € 35,00            | € 35,00            |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                                                | € 1.206,76         | € 1.206,76         | € 0,00             |
| Ribasso e minor IVA                                                                                                                        |                    | € 6.444,72         | € 0,00             |
| <b>TOTALE - Somme a disposizione</b>                                                                                                       | <b>€ 15.411,95</b> | <b>€ 20.694,51</b> | <b>€ 13.033,84</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                 | <b>€ 70.000,00</b> | <b>€ 70.000,00</b> | <b>€ 62.297,63</b> |
|                                                                                                                                            |                    | <b>ECONOMIA</b>    | <b>€ 7.702,37</b>  |

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali: la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita; risulta una minore spesa di € 7.702,37, che può passare in economia;
- ✓ tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 844/2024;

- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9762553996 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C57H22003410001.

Reggio Emilia, lì 05/03/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 209 del 05/03/2024.

Reggio Emilia, lì 05/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA