

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 299 DEL 29/03/2024**

**OGGETTO**

RIPRISTINO DELLE GABBIONATE DI MONTE E DI VALLE E DEL PIANO VIABILE SULLA SP 107 DAL KM 0+000 AL KM 2+835 IN COMUNE DI BAISO - SECONDO STRALCIO". APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA DELL'INTERVENTO.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 529 del 13/06/2023 si è provveduto ad:
  - ✓ approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino delle gabbionate di monte e di valle e del piano viabile sulla SP 107 dal km 0+000 al km 2+835 in comune di Baiso - secondo stralcio", CUP: C57H20001840001, per l'importo complessivo di € 171.309,63, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, annualità 2022 (cod. int. 01199.20.RE), così articolato:

|                                                                                                                                                                                     | IMPORTO             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                                                                | € 128.203,77        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                                                                      | € 5.048,40          |
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>                                                                                                                                                | <b>€ 133.252,17</b> |
| IVA lavori (22%)                                                                                                                                                                    | € 29.315,48         |
| Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 5.281,12          |
| Assicurazione progettista e verificatore                                                                                                                                            | € 210,00            |
| Contributo ANAC                                                                                                                                                                     | € 35,00             |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)                                                                                                                                   | € 1.500,00          |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                                                                                         | € 1.715,86          |
| <b>86 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                               | <b>€ 38.057,46</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                           | <b>€ 171.309,63</b> |

- ✓ affidare i relativi lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021, all'impresa CONSORZIO CORMA, con sede in viale Enzo Bagnoli n. 10 a Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F. e P.IVA 00697560357 (con impresa consorziata esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL, con sede in via Ganapini n. 27 a Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F. e P.IVA 00122740350, che ha offerto un ribasso del 1,80% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 130.944,50, di cui € 125.896,10 per lavori ed € 5.048,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

|  | PROGETTO | AFFIDAMENTO |
|--|----------|-------------|
|--|----------|-------------|

|                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                                                                | € 128.203,77        | € 125.896,10        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                                                                      | € 5.048,40          | € 5.048,40          |
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>                                                                                                                                                | <b>€ 133.252,17</b> | <b>€ 130.944,50</b> |
| IVA lavori (22%)                                                                                                                                                                    | € 29.315,48         | € 28.807,79         |
| Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 5.281,12          | € 5.281,12          |
| Assicurazione progettista e verificatore                                                                                                                                            | € 210,00            | € 210,00            |
| Contributo ANAC                                                                                                                                                                     | € 35,00             | € 35,00             |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)                                                                                                                                   | € 1.500,00          | € 1.500,00          |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                                                                                         | € 1.715,86          | € 1.715,86          |
| Ribasso e minor IVA                                                                                                                                                                 |                     | € 2.815,36          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                  | <b>€ 38.057,46</b>  | <b>€ 40.365,13</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                           | <b>€ 171.309,63</b> | <b>€ 171.309,63</b> |

- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal Geom. Massimo Bonini (Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini), con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – C.F.: BNNMSM62T23L969M – P.IVA: 02553640356, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 225 del 17/03/2023;
- in data 12/07/2023, con la ditta CONSORZIO CORMA, è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 80/2023 - Protocollo n. 20934/2023;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 06/11/2023, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 04/01/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/12/2023, come accertato dal Direttore dei lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente il n. 167/Reg. Cert. 2023 del 29/12/2023, dell'importo di € 120.894,85, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione lavori ha redatto in data 19/02/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 130.937,51, dal quale devono essere dedotti € 120.894,85

per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 10.042,66, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 23/Reg. Cert. 2024 del 22/02/2024 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 28/02/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024, impegno riscritto 818/2024, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. VH042623/DE, rilasciata il 13/03/2024 da Allgemeine Versicherung AG- Hannover VHV-Platz 1, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - ✓ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/02/2024 protocollo 202400467RE10/3 ha dato esito positivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_42297679, (data richiesta 01/02/2024 - scadenza validità 31/05/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_39565595, (data richiesta 06/02/2024 - scadenza validità 05/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_39930918, (data richiesta 27/02/2024 - scadenza validità 26/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice MORETTI WALTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
  - ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

|                                                                                                                                                | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | FINALE              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                           | € 128.203,77        | € 125.896,10        | € 125.897,74        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                                 | € 5.048,40          | € 5.048,40          | € 5.039,77          |
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>                                                                                                           | <b>€ 133.252,17</b> | <b>€ 130.944,50</b> | <b>€ 130.937,51</b> |
| IVA lavori (22%)                                                                                                                               | € 29.315,48         | € 28.807,79         | € 28.806,26         |
| Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 5.281,12          | € 5.281,12          | € 5.281,11          |

|                                                   |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (oneri previdenziali e IVA compresi)              |                     |                     |                     |
| Assicurazione progettista e verificatore          | € 210,00            | € 210,00            | € 177,57            |
| Contributo ANAC                                   | € 35,00             | € 35,00             | € 35,00             |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) | € 1.500,00          | € 1.500,00          | € 169,58            |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti       | € 1.715,86          | € 1.715,86          | € 0,00              |
| Ribasso e minor IVA                               |                     | € 2.815,36          | € 0,00              |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                | <b>€ 38.057,46</b>  | <b>€ 40.365,13</b>  | <b>€ 34.469,52</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                         | <b>€ 171.309,63</b> | <b>€ 171.309,63</b> | <b>€ 165.407,03</b> |
|                                                   |                     | <b>ECONOMIA</b>     | <b>€ 5.902,60</b>   |

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quale la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita, risulta una minore spesa di € 5.902,60, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 98236479F3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C57H20001840001;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2024;
- l'obiettivo di 2° livello R08G1OG12, del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "Ripristino delle gabbionate di monte e di valle e del piano viabile sulla SP 107 dal km 0+000 al km 2+835 in comune di Baiso - secondo stralcio", redatto dal Direttore dei lavori in data 19/02/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 28/02/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 130.937,51, nonché il Certificato di Pagamento n. 23/Reg. Cert. 2024 del 22/02/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 10.042,66, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 12.252,05;
- di liquidare all'impresa CONSORZIO CORMA il credito netto di € 10.042,66, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 12.252,05, come risulta dalla fattura n. 114 del 13/03/2024, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. VH042623/DE, rilasciata il 13/03/2024 da Allgemeine Versicherung AG- Hannover VHV-Platz 1, che si ritiene congrua;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 5.237,78, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante

polizza fideiussoria n. 1998282, rilasciata da REVO Insurance spa - Milano in data 16/06/2023;

- di dare atto che:
  - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
    - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
    - ◆ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/02/2024 protocollo 202400467RE10/3 ha dato esito positivo;
  - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
    - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_42297679, (data richiesta 01/02/2024 - scadenza validità 31/05/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
    - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_39565595, (data richiesta 06/02/2024 - scadenza validità 05/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
    - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_39930918, (data richiesta 27/02/2024 - scadenza validità 26/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice MORETTI WALTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
    - ◆ non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avveduto mediante affidamento diretto;
    - ◆ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

|                                                                                                                                                                                     | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | FINALE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                                                                                | € 128.203,77        | € 125.896,10        | € 125.897,74        |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                                                                      | € 5.048,40          | € 5.048,40          | € 5.039,77          |
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>                                                                                                                                                | <b>€ 133.252,17</b> | <b>€ 130.944,50</b> | <b>€ 130.937,51</b> |
| IVA lavori (22%)                                                                                                                                                                    | € 29.315,48         | € 28.807,79         | € 28.806,26         |
| Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 5.281,12          | € 5.281,12          | € 5.281,11          |
| Assicurazione progettista e verificatore                                                                                                                                            | € 210,00            | € 210,00            | € 177,57            |
| Contributo ANAC                                                                                                                                                                     | € 35,00             | € 35,00             | € 35,00             |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)                                                                                                                                   | € 1.500,00          | € 1.500,00          | € 169,58            |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                                                                                         | € 1.715,86          | € 1.715,86          | € 0,00              |
| Ribasso e minor IVA                                                                                                                                                                 |                     | € 2.815,36          | € 0,00              |

|                                    |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> | <b>€ 38.057,46</b>  | <b>€ 40.365,13</b>  | <b>€ 34.469,52</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>          | <b>€ 171.309,63</b> | <b>€ 171.309,63</b> | <b>€ 165.407,03</b> |
|                                    |                     | <b>ECONOMIA</b>     | <b>€ 5.902,60</b>   |

- ◆ rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita, risulta una minore spesa di € 5.902,60, che può passare in economia;
- ✓ tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 818/2024;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 98236479F3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C57H20001840001.

Reggio Emilia, lì 29/03/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 299 del 29/03/2024.

Reggio Emilia, lì 29/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA