

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 358 DEL 22/04/2024**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO LAVORI ED INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 202 del 28/02/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO", concludente nell'importo di € 400.000,00 di cui € 279.984,89 per lavori (comprensivi di € 49.018,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. 28 AL KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO			
Quadro Economico			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso)		€ 230 966,03	
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 49 018,86	
TOTALE LAVORI			€ 279 984,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	lordo	€ 4 479,76	
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	lordo	€ 1 119,94	
Spese tecniche di Proget. e D.L.	netto Cassa e IVA	€ 26 344,00	
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	netto IVA	€ 8 740,14	
Spese per pubblicità gara	lordo	€ 300,00	
Contributo anac	lordo	€ 225,00	
lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 8 205,50	
IVA su lavori	22%	€ 61 596,68	
Contributo previdenziale	4%	€ 1 053,76	
IVA su altre voci	22%	€ 7 950,34	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 120 015,11
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 400 000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 499 del 01/06/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede legale in Via Marco Emilio Lepido,

182/2 a Bologna (C.F./P.IVA 03530851207), quale offerente il ribasso percentuale dell'11,22%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 254.070,50 (IVA esclusa), di cui € 205.051,64 per lavori ed € 49.018,86 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 309.966,01;

- con detta impresa è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 22/2022 - Prot. 10307/8/2008;
- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 230.966,03	€ 205.051,64
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 49.018,86	€ 49.018,86
Totale lavori in appalto	€ 279.984,89	€ 254.070,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	€ 4.479,76	€ 4.479,76
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20%	€ 1.119,00	€ 1.119,00
Spese tecniche di Proget. e D.L.	€ 26.344,00	€ 26.344,00
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	€ 8.740,14	€ 8.740,14
Spese per pubblicità gara	€ 300,00	€ 300,00
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00
lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 8.205,50	€ 8.205,50
IVA su lavori	€ 61.596,68	€ 55.895,51
Contributo previdenziale	€ 1.053,76	€ 1.053,76
IVA su altre voci	€ 7.950,34	€ 7.950,34
Ribasso e minore IVA	€ 0,00	€ 31.615,55
Totale somme a disposizione	€ 120.015,11	€ 145.929,50
TOTALE INTERVENTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 21/06/2022, come da relativo verbale;
- su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 40 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 30255 del 19/10/2022);
- con determinazione dirigenziale n. 1070 del 07/11/2023, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di €

39.637,56, che porta l'importo contrattuale a netti € 293.708,06, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 230.966,03	€ 205.051,64	€ 252.658,92	€ 47.607,28
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 49.018,86	€ 49.018,86	€ 41.049,14	-€ 7.969,72
Totale lavori in appalto	€ 279.984,89	€ 254.070,50	€ 293.708,06	€ 39.637,56
SOMME A DISPOSIZIONE				
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	€ 4.479,76	€ 4.479,76	€ 4.479,76	€ 6.037,27
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20%	€ 1.119,94	€ 1.119,94	€ 0,00	-€ 1.119,94
Spese tecniche di Proget. e D.L.	€ 26.344,00	€ 26.344,00	€ 26.344,00	€ 0,00
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	€ 8.740,14	€ 8.740,14	€ 1.000,00	-€ 7.740,14
Spese per pubblicità gara	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	-€ 300,00
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 8.205,50	€ 8.205,50	€ 2.326,14	-€ 5.879,36
IVA su lavori	€ 61.596,68	€ 55.895,51	€ 64.615,77	€ 8.720,26
Contributo previdenziale	€ 1.053,76	€ 1.053,76	€ 1.053,76	€ 0,00
IVA su altre voci	€ 7.950,34	€ 7.950,34	€ 6.247,51	-€ 1.702,83
Ribasso e minore IVA	€ 0,00	€ 31.615,55	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 120.015,11	€ 145.929,50	€ 106.291,94	-€ 39.637,56
TOTALE INTERVENTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	

- in data 17/01/2024 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo n.01/2024 prot. 968/2024;
- i lavori sono stati sospesi a decorrere dal 19/11/2022, come da verbale del 18/11/2022, e ripresi in data 24/01/2024, come da verbale del 22/01/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/02/2024 come da certificato di ultimazione lavori, entro il tempo utile contrattuale;
- nel corso dell'esecuzione lavori si è resa necessaria l'occupazione di parte del terreno agricolo privato, di proprietà del sig. IVANO MANZINI (C.F. MNZVNI66B09H223K) censita in Catasto Terreni al Fg. 19 P.IIa 184, pertanto si prevede una spesa pari a 120.00 euro, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
- sono avvenuti n.2 subaffidamenti, autorizzati in seguito delle attività di verifica e controllo di regolarità delle ditte richiedenti, in favore di :
 - ✓ PROGETTO SEGNALETICA, con sede legale in V.le Europa n.91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA 02905080368;
 - ✓ SOCIETA' ASFALTI SRL, con sede legale in Via C.A. Dalla Chiesa n.16 – 42025 Cavriago (RE) - C.F./P.IVA 01335310353;

- durante il corso dei lavori è stato pagato uno stato di avanzamento lavori e precisamente:
 - ✓ Certificato di Pagamento n. 116/Reg.Cert. 2022, per € 250.406,87 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 325.639,05 dal quale devono essere dedotti € 250.406,87 per certificati d'acconto già emessi, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 116/Reg.Cert. 2024 del 23/11/2022; ha altresì redatto, in data 08/03/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi;
- restano, pertanto, da liquidare € 43.301,19 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa Consorzio Integra Società Cooperativa, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 52.827,45, come dal citato Certificato di Regolare esecuzione del 08/03/2024 e come da Certificato di Pagamento n. 35/Reg. Cert. 2024 del 26/03/2024;
- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 15/04/2024 protocollo 202401097RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9010679696, ha dato esito positivo;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno iscritto n. 790/2024 sub-impegno 246/2024 del PEG 2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023, finanziata con fondi di cui al DM n. 1 del 03/01/2020, tra cui risulta l'intervento in argomento (intervento n. 43);
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2026015921054, rilasciata in data 04/04/2024, da Assicuratrice Milanese S.p.a., Corso Libertà n. 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), codice agenzia 2026, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_39630710 (Scadenza validità 10/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_42325863 (Scadenza validità 04/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO BATEA è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL_42598488 (Scadenza validità 20/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_39212259 (Scadenza validità 11/05/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria SOCIETA' ASFALTI

- ✓ S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
- dare, infine, atto che la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 230.966,03	€ 205.051,64	€ 252.658,92	€ 252.658,92
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 49.018,86	€ 49.018,86	€ 41.049,14	€ 41.049,14
Totale lavori in appalto	€ 279.984,89	€ 254.070,50	€ 293.708,06	€ 293.708,06
SOMME A DISPOSIZIONE				
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	€ 4.479,76	€ 4.479,76	€ 4.479,76	€ 3.512,13
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20%	€ 1.119,94	€ 1.119,94	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche di Proget. e D.L.	€ 26.344,00	€ 26.344,00	€ 26.344,00	€ 23.844,00
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	€ 8.740,14	€ 8.740,14	€ 1.000,00	€ 507,39
Spese per pubblicità gara	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 8.205,50	€ 8.205,50	€ 2.326,14	€ 360,00
IVA su lavori	€ 61.596,68	€ 55.895,51	€ 64.615,77	€ 64.615,77
Contributo previdenziale	€ 1.053,76	€ 1.053,76	€ 1.053,76	€ 953,76
IVA su altre voci	€ 7.950,34	€ 7.950,34	€ 6.247,51	€ 5.567,13
Ribasso e minore IVA	€ 0,00	€ 31.615,55	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 120.015,11	€ 145.929,50	€ 106.291,94	€ 99.585,18
TOTALE INTERVENTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 393.293,24
MINORE SPESA				€ 6.706,76

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - ✓ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - ✓ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 3.512,13;
 - ✓ € 120,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, al proprietario IVANO MANZINI, C.F. MNZVNI66B09H223K. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
 risulta una minore spesa di € 6.706,76, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il

responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.512,13 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 3.512,13, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, codice V livello 2020109012, impegno n. 790/2024, subimpegno n. 245/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9114465674 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C17H19001900001.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 08/03/2024 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 293.708,06, nonché il Certificato di Pagamento n. 35/Reg. Cert.

2024 del 25/03/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 43.301,19, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 52.827,45;

- di liquidare al Consorzio Integra Società Cooperativa, il credito netto di € 43.301,19 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 9.526,26 come risulta dalla fattura n. 180452 del 27/03/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 790/2024 sub-impegno 246/2024 del PEG 2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al DM n. 1 del 03/01/2020, tra cui risulta l'intervento in argomento (intervento n. 43), tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2026015921054, rilasciata in data 04/04/2024, da Assicuratrice Milanese S.p.a., Corso Libertà n. 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), codice agenzia 2026, per un importo che si ritiene congruo e conforme alle vigenti disposizioni normative in materia;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 11.410,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 820016.91.018846 rilasciata da BCC Assicurazioni Spa, Agenzia Galgano Spa Milano, in data 26/04/2022;
- di dare atto che:
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ◆ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_39630710 (Scadenza validità 10/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ◆ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_42325863 (Scadenza validità 04/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO BATEA è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ◆ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL_42598488 (Scadenza validità 20/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ◆ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_39212259 (Scadenza validità 11/05/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria SOCIETA' ASFALTI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ◆ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ◆ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 230.966,03	€ 205.051,64	€ 252.658,92	€ 252.658,92
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 49.018,86	€ 49.018,86	€ 41.049,14	€ 41.049,14
Totale lavori in appalto	€ 279.984,89	€ 254.070,50	€ 293.708,06	€ 293.708,06
SOMME A DISPOSIZIONE				
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80%	€ 4.479,76	€ 4.479,76	€ 4.479,76	€ 3.512,13
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20%	€ 1.119,94	€ 1.119,94	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche di Proget. e D.L.	€ 26.344,00	€ 26.344,00	€ 26.344,00	€ 23.844,00
Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi	€ 8.740,14	€ 8.740,14	€ 1.000,00	€ 507,39
Spese per pubblicità gara	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 8.205,50	€ 8.205,50	€ 2.326,14	€ 360,00
IVA su lavori	€ 61.596,68	€ 55.895,51	€ 64.615,77	€ 64.615,77
Contributo previdenziale	€ 1.053,76	€ 1.053,76	€ 1.053,76	€ 953,76
IVA su altre voci	€ 7.950,34	€ 7.950,34	€ 6.247,51	€ 5.567,13
Ribasso e minore IVA	€ 0,00	€ 31.615,55	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 120.015,11	€ 145.929,50	€ 106.291,94	€ 99.225,18
TOTALE INTERVENTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 393.293,24
MINORE SPESA				€ 6.706,76

- ◆ rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 3.512,13;
 - € 120,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, al proprietario IVANO MANZINI, C.F. MNZVNI66B09H223K. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001; risulta una minore spesa di € 6.706,76, che può passare in economia;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9114465674 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C17H19001900001;
- ✓ procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.512,13 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- ✓ dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 3.512,13, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, codice V livello 2020109012, impegno n. 790/2024,

subimpegno n. 245/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 22/04/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 358 del 22/04/2024.

Reggio Emilia, lì 22/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA