

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 379 DEL 29/04/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 46 "ROLO-RIO SALICETO" CON RISANAMENTO COMPLETO DEL CORPO STRADALE 2° STRALCIO, DAL KM 6+400 AL KM 7+000 - AFFIDAMENTO 8. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determinazione dirigenziale n° 989 del 10.11.2022:
 - ✓ veniva approvato il progetto degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 46 ROLO-RIO SALICETO CON RISANAMENTO COMPLETO DEL CORPO STRADALE 2° STRALCIO, DAL KM 6+400 AL KM 7+000 – AFFIDAMENTO 8"*, dell'importo complessivo di € 810.000,00 di cui € 531.656,14 per lavori (comprensivi di € 3.072,30 per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso - D.Lgs. N° 81/08), ed € 278.343,86 per somme a disposizione. Detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, relativi all'anno 2021, di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16.02.2018 (codice di intervento 03491.19.RE.);
 - ✓ si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro predisposto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso (riferimento determinazione dirigenziale n. 1074/2021);
- a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi venivano affidati al R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n° 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme

s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66; tale RTI aveva offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%, il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 150 del 18.02.2022 divenuta efficace in data 24.04.2022 e contratto Rep n° 15675 del 23.05.2022;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing, Valerio Bussei;
- nell'ambito dell'affidamento discendente in parola, in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi, nonché dell'aggiornamento di quelli di contratto, mediante atti di sottomissione, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n° 50 del 17 maggio 2022;
- i lavori venivano iniziati in data 21.11.2022, con previsione della loro conclusione entro e non oltre il 18.07.2023. In relazione alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che non consentivano l'esecuzione delle lavorazioni necessarie al completamento dei lavori entro i termini stabiliti, si disponeva la sospensione dei lavori a far tempo dal 20.12.2022 con ripresa degli stessi in data 01.03.2023; successivamente i lavori venivano regolarmente ultimati in data 06.09.2023;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il pagamento del SAL 1, con l'emissione del seguente certificato di pagamento:
 - ✓ Certificato n° 62 del 29.06.2023 (SAL 1) di € 447.816,07;
- in data 20.02.2024 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori geom. Alberto Marastoni;
- a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, l'importo complessivo ammonta a 529.837,55 €, così distinto: a) per lavori € 528.288,35, b) oneri della sicurezza € 1.549,20 da cui detraendo le somme in acconto già erogate pari ad € 447.816,07, ne discende un importo da liquidare pari ad € 82.021,48, oltre IVA di legge al 22% pari ad € 18.044,73, per complessivi € 100.066,21 (IVA compresa), come da Certificato di Pagamento n° 18 del 20.02.2024;
- è stato verificato che il suddetto importo rientra nella somma prevista nel Quadro

Economico del progetto esecutivo rimodulato nel seguente modo:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA ribassati del 2,07%	528.288,35
ONERI SICUREZZA	1.549,20
TOTALE NETTO CON ONERI	529.837,55
IVA LAVORI	116.564,26
IMPREVISTI E ADEGUAMENTO PREZZI (IVA inclusa)	28.840,24
ACQUISIZIONE AREE	15.680,00
ACCORDO CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE (IVA inclusa)	80516,13
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (casa naz. e IVA inclusa)	16.278,70
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 10.633,12	8.506,50
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.633,12	2.126,62
ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa)	5.000,00
POLIZZA VALIDATORE	650
RISOLUZIONE INTERFERENZE	6.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	280.162,45
TOTALE COMPLESSIVO	810.000,00

Preso atto che:

- nell'ambito dell'affidamento in parola il Mandante Frantoio Fondovalle, con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n° 700 non ha svolto alcuna attività;
- con comunicazione pec del 28/06/2023 è stato dato riscontro alla richiesta di subaffidamento della ditta PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 91 a Campogalliano (MO);
- la Direzione Lavori ha attestato che:
 - ✓ non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ non sono state effettuate cessioni di credito;

- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42395859 (scadenza validità 08/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42304410 (scadenza validità 01/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 39760746 (scadenza validità 18/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42598488 (scadenza validità 20/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- ✓ le ditte esecutrici, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9011283854 prot. 202302430RE10/3 del 11.11.2023, COFAR codice univoco di congruità CNCEC9012030660 prot. 202400128RE10/3 del 12.11.2024, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9012363093 prot. 202401110RE10/3 del 17.04.2024);
- ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024 n° 18247397, che si ritiene congrua;

Tutto ciò premesso, si ritiene:

- di approvare lo stato finale dei lavori, comprensivo della relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, dando atto

che lo stesso è stato redatto dalla DL e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 529.837,55;

- di liquidare al R.T.I. come sopra rappresentato, il credito netto di € 82.021,48, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 100.066,21, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, Imp. 803/2024, Sub. Imp. 264/2024;
- di dare atto che, con successivo atto si provvederà alla liquidazione dell'incentivo ed alla definizione delle economie complessive dell'intervento.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di messa della S.P. N° 46 Rolo-Rio Saliceto con risanamento completo del corpo stradale 2° stralcio dal Km. 6+400 al Km. 7+000 – Affidamento 8", per un importo complessivo netto di € 529.837,55;
- di dare atto che il credito del RTI come sopra rappresentato, ammonta a complessivi € 100.066,21 (IVA inclusa);
- di autorizzare il pagamento a favore delle ditte CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., COFAR s.r.l. e TRE EMME s.r.l., costituenti il suddetto RTI, liquidando alle stesse il credito complessivo di € 82.021,48 oltre IVA di legge, per l'ammontare totale di € 100.066,21, come da Certificato di Pagamento n° 18 del 20.02.2024;
- di dare atto che:
 - ✓ la suddetta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, Imp. 803/2024, Sub. Imp. 264/2024;
 - ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024 n° 18247397, che si ritiene congrua;

- ✓ il Direttore dei lavori ha verificato ed attestato che:
 - ◆ le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - ◆ le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ◆ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare atto infine, che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione dell'incentivo ed alla definizione delle economie complessive dell'intervento.

Reggio Emilia, lì 29/04/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 379 del 29/04/2024.

Reggio Emilia, lì 29/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA