

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 377 DEL 29/04/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 46 "ROLO-RIO SALICETO" CON RISANAMENTO COMPLETO DEL CORPO STRADALE 3° STRALCIO, DAL KM 7+000 AL KM 7+500 - AFFIDAMENTO 9. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determinazione dirigenziale n° 998 del 14.11.2022:
 - ✓ veniva approvato il progetto degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 46 ROLO-RIO SALICETO CON RISANAMENTO COMPLETO DEL CORPO STRADALE, 3° STRALCIO, DAL KM 7+000 AL KM 7+500 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO N° 9"*, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 297.223,77 per lavori (comprensivi di € 2.722,41 per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso - D.Lgs. N° 81/08), ed € 202.776,23 per somme a disposizione. Detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, relativi all'anno 2022, di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16.02.2018 (codice di intervento 03491.19.RE.);
 - ✓ si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro predisposto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso (riferimento determinazione dirigenziale n. 1074/2021);
- a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi venivano affidati al R.T.I. composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n° 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme

s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66; tale RTI aveva offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%, il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 150 del 18.02.2022 divenuta efficace in data 24.04.2022 e contratto Rep n° 15675 del 23.05.2022;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- nell'ambito dell'affidamento discendente in parola, in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi, nonché dell'aggiornamento di quelli di contratto, mediante atti di sottomissione, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n° 50 del 17 maggio 2022;
- i lavori venivano iniziati in data 21.11.2022, con previsione della loro conclusione entro e non oltre il 18.07.2023. In relazione alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che non consentivano l'esecuzione delle lavorazioni necessarie al completamento dei lavori entro i termini stabiliti, si disponeva la sospensione dei lavori a far tempo dal 20.12.2022 con ripresa degli stessi in data 01.03.2023; successivamente i lavori venivano regolarmente ultimati in data 04.09.2023;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il pagamento del SAL 1, con l'emissione del seguente certificato di pagamento:
 - ✓ Certificato n° 63 del 29.06.2023 (SAL 1) di € 240.498,92;
- in data 20.02.2024 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori geom. Alberto Marastoni;
- a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, l'importo complessivo ammonta a € 296.796,54, così distinto: a) per lavori € 294.825,64, b) oneri della sicurezza € 1.970,90 da cui detraendo le somme in acconto già erogate pari a € 240.498,92, ne discende un importo da liquidare pari ad € 56.297,62, oltre IVA di legge al 22% pari ad € 12.385,48, per complessivi € 68.683,10 (IVA compresa), come da Certificato di Pagamento n° 19 del 20.02.2024;
- è stato verificato che il suddetto importo rientra nella somma prevista nel Quadro

Economico del progetto esecutivo rimodulato nel seguente modo:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA ribassati del 2,07%	294.825,64
ONERI SICUREZZA	1.970,90
TOTALE NETTO CON ONERI	296.796,54
IVA LAVORI	64.899,62
IMPREVISTI E ADEGUAMENTO PREZZI (IVA inclusa)	15.617,00
ACQUISIZIONE AREE	9.475,00
ACCORDO CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE (IVA inclusa)	75.483,87
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (casa naz. e IVA inclusa)	12.383,49
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.944,48	4.755,58
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.944,48	1.188,90
ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa)	9.000,00
POLIZZA VALIDATORE	400
RISOLUZIONE INTERFERENZE	10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	203.203,46
TOTALE COMPLESSIVO	500.000,00

Preso atto che:

- nell'ambito dell'affidamento in parola il Mandante Frantoio Fondovalle, con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n° 700 non ha svolto alcuna attività;
- con comunicazione pec del 28/06/2023 è stato dato riscontro alla richiesta di subaffidamento della ditta PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 91 a Campogalliano (MO);
- la Direzione Lavori ha attestato che:
 - ✓ non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ non sono state effettuate cessioni di credito;

- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42395859 (scadenza validità 08/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42304410 (scadenza validità 01/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 39760746 (scadenza validità 18/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 42598488 (scadenza validità 20/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- ✓ le ditte esecutrici, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9011283845 prot. 202302429RE10/3 del 11.12.2023, COFAR codice univoco di congruità CNCEC9012030688 prot. 202400129RE10/3 del 12.01.2024, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9012363173 prot. 202401109RE10/3 del 17.04.2024);
- ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024 n° 18249434, che si ritiene congrua.

Tutto ciò premesso, si ritiene:

- di approvare lo stato finale dei lavori, comprensivo della relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, dando atto

che lo stesso è stato redatto dalla DL e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 296.796,54;

- di liquidare al R.T.I. come sopra rappresentato, il credito netto di € 56.297,62, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 68.683,10, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, Imp. 804/2024, Sub. Imp. 269/2024;
- di dare atto che, con successivo atto si provvederà alla liquidazione dell'incentivo ed alla definizione delle economie complessive dell'intervento.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di messa della S.P. N° 46 Rolo-Rio Saliceto con risanamento completo del corpo stradale 3° stralcio dal Km. 7+000 al Km. 7+500 – Affidamento 9”, per un importo complessivo netto di € 296.796,54;
- di dare atto che il credito del RTI come sopra rappresentato, ammonta a complessivi € 68.683,10 (IVA inclusa);
- di autorizzare il pagamento a favore delle ditte CALCESTRUZZI CORRADINI spa, COFAR s.r.l. e TRE EMME s.r.l., costituenti il suddetto RTI, liquidando alle stesse il credito complessivo di € 56.297,62 oltre IVA di legge, per l'ammontare totale di € 68.683,10, come da Certificato di Pagamento n° 19 del 20.02.2024;
- di dare atto che:
 - ✓ la suddetta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, Imp. 804/2024, Sub. Imp. 269/2024;
 - ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 12.04.2024 n° 18249434, che si ritiene congrua;

- ✓ il Direttore dei lavori ha verificato ed attestato che:
 - ◆ le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - ◆ le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ◆ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito.
- di dare atto infine, che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione dell'incentivo ed alla definizione delle economie complessive dell'intervento.

Reggio Emilia, lì 29/04/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 377 del 29/04/2024.

Reggio Emilia, lì 29/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA