

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 437 DEL 15/05/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1045 del 31/10/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale – anno 2023", per un importo netto dei lavori di € 119.152,50, comprensivi di € 9.756,90 per oneri della sicurezza ed € 15.044,68 per costo della manodopera, il cui quadro economico è riportato di seguito:

A) Lavori in appalto				
a.1	Importo lavori	€	109.395,60	
a.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€	15.044,68	
a.3	Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€	94.350,92	
a.4	Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	€	9.756,90	
TOTALE LAVORI IN APPALTO (a.1+a.3)		€	119.152,50	€ 119.152,50
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	€	26.213,55	
b.2	Incentivo per funzioni tecniche quota 80%	€	1.906,44	
b.3	Incentivo per funzioni tecniche quota 20%	€	476,61	
b.4	Imprevisti (IVA inclusa)	€	2.250,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	30.847,50	€ 30.847,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO				€ 150.000,00

- con la medesima determinazione è avvenuto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto dei lavori all'impresa GEMMALPE srl, con sede legale in Modena, via Cesare Balbo n.84, P.IVA-C.F. IT02193120363, per l'importo netto di € 90.576,88, quale offerente il ribasso del 4%, a cui saranno

aggiunti il costo della manodopera non soggetto a ribasso di € 15.044,68 e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.756,90, pari a complessivi € 115.378,46, oltre all'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 140.761,72; il nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso presentato è il seguente:

A) Lavori in appalto			
a.1	Importo lavori	€	109.395,60
a.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€	15.044,68
a.3	Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€	94.350,92
a.4	Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	€	9.756,90
a.5	Importo lavori ribassato (-4%)	€	90.576,89
TOTALE LAVORI IN APPALTO (a.2+a.4+a.5)		€	115.378,46
			€ 115.378,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	€	26.213,55
b.2	Incentivo per funzioni tecniche quota 80%	€	1.846,06
b.3	Incentivo per funzioni tecniche quota 20%	€	461,51
b.4	Imprevisti (IVA inclusa)	€	6.100,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	34.621,54
			€ 34.621,54
IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO			€ 150.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, che ha svolto anche la funzione di Direttore dei Lavori;
- le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione sono state svolte dall'Ing. Giuseppe Tummino dell'U.O. Gestione Manufatti;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza a partire dal 13/11/2023, con verbale sottoscritto in data 07/11/2023. La data prevista di ultimazione lavori era il 11/04/2024;
- con l'impresa di cui sopra in data 24/01/2024 è stato sottoscritto il contratto in forma di scrittura privata e per scambio di corrispondenza;
- i lavori sono stati ultimati in data 25/03/2024, come risulta dal relativo verbale di

ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Raffaella Pancioli e quindi in tempo utile;

- durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 109.190,28, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 36/Reg. Cert. 2023 del 26/03/2024 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì, redatto in data 26/03/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2077510 di € 136.543,00 presso REVO Insurance s.p.a., prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, importo che è stato ritenuto congruo dal Direttore dei Lavori;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026 e al corrispondente Cap. 5116 (impegni n. 895 e 896) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_42330053, (data richiesta 05/02/2024 - scadenza validità 04/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Gemmalpe s.r.l.. è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

A) Lavori in appalto			
a.1	Importo lavori	€	111.574,70
a.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€	45.180,21
a.3	Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€	59.610,61
a.4	Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	€	6.783,88
a.5	Importo lavori ribassato (-4%)	€	57.226,19
TOTALE LAVORI IN APPALTO (a.2+a.4+a,5)		€	109.190,28
			€ 109.190,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	€	24.021,86
b.2	Contributo di gara ANAC	€	35,00
b.3	Incentivo per funzioni tecniche quota 80%	€	1.906,44
b.4	Incentivo per funzioni tecniche quota 20%	€	476,61
b.5	Imprevisti (IVA inclusa)	€	14.369,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	40.809,72
			€ 40.809,72
IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO			€ 150.000,00

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori, come sopra definita, risulta una minore spesa di € 14.369,81, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) A01D76A6C1 e il il Codice Unico di Progetto (CUP) C36G23000060007;

Visti gli obiettivi PEG di 1° livello 1005/0008 e di 2° livello R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale degli "Interventi di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale – anno 2023", la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 26/03/2024 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di €

109.190,28, nonché il Certificato di Pagamento n. 36/Reg. Cert. 2024 del 26/03/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1 pari al finale, dell'importo netto di € 109.190,28, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 133.212,14.

- di liquidare all'impresa Gemmalpe s.r.l., il credito netto di € 109.190,28, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 24.021,86, come risulta dalla fattura n. 46 del 30/03/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026 e al corrispondente Cap. 5116 (impegni n. 895-896/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 5.768,92, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2056339 rilasciata da Agenzia du K&CO. – Grosseto;
- di dare atto che:
 - Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL_42330053, (data richiesta 05/02/2024 - scadenza validità 04/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Gemmalpe s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2077510 di € 136.543,00 presso REVO Insurance s.p.a., importo che è ritenuto congruo;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

A) Lavori in appalto		
a.1	Importo lavori	€ 111.574,70
a.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 45.180,21
a.3	Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 59.610,61
a.4	Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	€ 6.783,88
a.5	Importo lavori ribassato (-4%)	€ 57.226,19
TOTALE LAVORI IN APPALTO (a.2+a.4+a.5)		€ 109.190,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 24.021,86
b.2	Contributo di gara ANAC	€ 35,00
b.3	Incentivo per funzioni tecniche quota 80%	€ 1.906,44
b.4	Incentivo per funzioni tecniche quota 20%	€ 476,61
b.5	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 14.369,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 40.809,72
IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO		€ 150.000,00

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 14.369,81, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024, cap. 5116 del PEG 2024, impegno 896/2024;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A01D76A6C1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C36G23000060007;

Reggio Emilia, lì 15/05/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma