

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 410 DEL 09/05/2024**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI - AFFIDAMENTO 6. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 107 AL KM 2+350 COMUNE BAISO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro - anno 2023 e per la durata massima di anni 4”*, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n.575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di € 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato la montagna reggiana nel mese di Maggio 2023 e in particolare il territorio del comune di Baiso è stato interessato da eventi meteorologici con cospicui accumuli di pioggia, che hanno provocato diversi smottamenti e frane. In particolare nella giornata del 17 maggio 2023, sulla SP 107 al km 2+350 a causa delle abbondanti piogge si è creato uno smottamento della scarpata a monte della strada, con versamento di materiale sulla carreggiata stradale, che ha comportato la chiusura al transito dei veicoli;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 4/5/2023, è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del D.Lgs. 2/1/2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 23/5/2023, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4/5/2023, al

territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16/5/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 751 del 04/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 107 AL KM 2+350 IN COMUNE DI BAISO” – Affidamento n.6, dell'accordo quadro sopra citato, per l'importo complessivo di € 55.000,00, articolato come di seguito riportato e finanziato con fondi della Provincia, come risulta dal seguente quadro economico:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	44.344,17
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	4.204,40
Importo Lavori soggetti a ribasso	40.139,77
Ribasso (-1,8%)	-722,52
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>43.621,65</b>
I.V.A. LAVORI	9.596,76
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	66,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	843,15
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 801,12	697,95
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 801,12	174,49
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.378,35</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>55.000,00</b>

- con lettera in data 07.08.2023 Prot. 27875/2023, controfirmata dall'operatore economico in pari data e pervenuta alla Provincia in data 07/08/2023 con Prot. in arrivo al n. 27941, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro di cui sopra, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 43.621,65 (comprensivi di € 4.204,40 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

- detti lavori vennero consegnati il giorno 24/08/2023 con data di ultimazione fissata al 22/09/2023 e terminarono in tempo utile in data 21/09/2023, come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- con Ordinanza n. 13/2023 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – l'intervento in oggetto è ricompreso nel "PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA" - ID intervento ERURVI-001585, per un importo finanziato di € 55.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1354 del 29/12/2023 si è provveduto ad accertare la somma di € 55.000,00 assegnata con la suddetta ordinanza commissariale, modificando l'imputazione dell'impegno di spesa già assunto al Cap.5028 sulla medesima Missione e Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 al Cap. 5103 del PEG 2023;
- in data 29.12.2023 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 43.508,65 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 10.04.2024 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 43.508,65 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	44.235,94
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	3.831,00
Importo Lavori soggetti a ribasso	40.404,94
Ribasso (-1,8%)	-727,29
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>43.508,65</b>
I.V.A. LAVORI	9.571,90
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	66,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 801,12	523,46
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 801,12	0,00

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.161,36</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>53.670,01</b>

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, non è stato liquidato alcun importo;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.329,99, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 10.04.2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 43.508,65 che con IVA per € 9.571,90 ammonta a € 53.080,55;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 53.670,01, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 27/Reg.Cert.2024 del 01/03/2024, il credito netto di € 43.508,65, che con IVA per € 9.571,90 ammonta a € 53.080,55, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5103, impegno reiscritto n. 852/2024, sub impegno reiscritto n. 357/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 523,46, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 523,46 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente Cap. 5103 (impegno reiscritto n. 852/2024, sub impegno reiscritto n. 358/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- dare atto che:
  - non è stato liquidato alcun SAL;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 33,00;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 33,00;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

Prot. INAIL\_42297679 con scadenza 31.05.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42353477 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_39565595 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI è in regola con gli adempimenti;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale prot. 202302152RE10/3 del 13/11/2023 che la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A00236BB23 (riferito al presente affidamento) e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C57H23001280003;
  - in data 22/04/2024 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. VH043518/DE presso VHV VERSICHERUNGEN, Allgemeine Verischerung AG VHV-Platz 1, 30177 Hannover. Intermediario Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici srl, per un importo di € 43.508,65, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 e di 2° livello R08G1OG7 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 107 AL KM 2+350 IN COMUNE DI BAISO " – Affidamento 6, nell'ambito dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 E PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI", redatto dal Direttore dei lavori in data 10.04.2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 43.508,65 che con IVA per € 9.571,90, ammonta a € 53.080,55;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 53.670,01, suddiviso come da tabella in premessa riportata;

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 27/Reg.Cert.2024 del 01/03/2024, il credito netto di € 43.508,65, che con IVA per € 9.571,90 ammonta a € 53.080,55, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5103, impegno reiscritto n.852/2024, sub impegno reiscritto n. 357/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 523,46, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 523,46, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente Cap. 5103 (residuo reiscritto n. 852/2024, sub impegno reiscritto n. 358/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare atto che:
  - non è stato liquidato alcun SAL;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 33,00;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 33,00;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42297679 con scadenza 31.05.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42353477 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_39565595 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI è in regola con gli adempimenti;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
    - è stato verificato dal portale congruità nazionale prot. 202302152RE10/3 del 13/11/2023 che la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo;
    - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
    - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
    - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A00236BB23 (riferito al presente affidamento) e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H23001280003;
- in data 22/04/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH043518/DE presso VHV VERSICHERUNGEN, Allgemeine Verisicherung AG VHV-Platz 1, 30177 Hannover. Intermediario Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici srl, per un importo di € 43.508,65, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.



Reggio Emilia, lì 09/05/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 410 del 09/05/2024.

Reggio Emilia, li 09/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA