

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 625 DEL 17/07/2024**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SALTINO SULLA SP486R AL KM 39+520 1° LOTTO E DEL VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO, NEL COMUNE DI BAISO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Redattore: TAGLIAVINI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1145 del 15/12/2022, sono stati approvati i progetti esecutivi dei seguenti interventi:
 - *“Manutenzione straordinaria del Viadotto Briglia di Lugo sulla SP486R, Km 36+720 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004270001”*, per l'importo di € 355.000,00, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO CUP C57H21004270001”	
LAVORI IN APPALTO	
	Progetto
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260.733,65
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.266,84
TOTALE Lavori	€ 275.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 60.500,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13.775,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4.400,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.000,00	€ 1.100,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355.000,00

- *“Manutenzione straordinaria del Viadotto Saltino sulla SP486R, Km 39+520 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004280001”*, per l'importo di € 600.000,00, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° LOTTO CUP C57H21004280001”	
LAVORI IN APPALTO	
	Progetto
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432.386,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.389,74
TOTALE Lavori	€ 449.776,67
SOMME A DISPOSIZIONE	

IVA Lavori (22%)	€ 98.950,87
Contributo ANAC	€ 375,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41.901,43
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7.196,43
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 8.995,54	€ 1.799,11
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150.223,33
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600.000,00

- a seguito dell'esito di un'unica procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con valore a base d'asta pari a € 724.776,67, di cui € 31.656,58 per oneri della sicurezza, con determinazione dirigenziale n. 120 del 24/02/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5, Latina - P.IVA 01359331004, con il ribasso del 12,77%, corrispondente all'importo netto di € 636.265,23, di cui € 604.608,65 per l'esecuzione dei lavori e € 31.656,58 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 776.243,58;
- con detta impresa, in data 12/05/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 46/2023 - Prot. 563/1/2021;
- i quadri economici a seguito dell'aggiudicazione, sono i seguenti:

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO CUP C57H21004270001"			
LAVORI IN APPALTO			
	Progetto	Aggiudicazione	Variazioni
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260.733,65	€ 227.437,54	-€ 33.295,62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.266,84	€ 14.266,84	€ 0,00
TOTALE Lavori	€ 275.000,00	€ 241.704,38	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 60.500,00	€ 53.174,96	-€ 7.325,04
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.620,66	€ 40.620,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80.000,00	€ 113.295,62	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355.000,00	€ 355.000,00	

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° LOTTO CUP C57H21004280001"			
LAVORI IN APPALTO			
	Progetto	Aggiudicazione	Variazioni
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432.386,93	€ 377.171,12	-€ 55.215,81

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.389,74	€ 17.389,74	€ 0,00
TOTALE Lavori	€ 449.776,67	€ 394.560,86	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 98.950,87	€ 86.803,39	-€ 12.147,48
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41.901,43	€ 41.901,43	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 8.995,54	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67.363,29	€ 67.363,29
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150.223,33	€ 205.439,14	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per detti lavori è stata disposta una consegna parziale in data 15/05/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 641 del 07/07/2023, è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 61.225,86, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 697.491,09, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dai seguenti quadri economici rimodulati:

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO CUP C57H21004270001"			
LAVORI IN APPALTO			
	Progetto	Aggiudicazione	Variazioni
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260.733,65	€ 227.437,54	-€ 33.295,62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.266,84	€ 14.266,84	€ 0,00
TOTALE Lavori	€ 275.000,00	€ 241.704,38	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 60.500,00	€ 53.174,96	-€ 7.325,04
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.620,66	€ 40.620,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80.000,00	€ 113.295,62	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355.000,00	€ 355.000,00	

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° LOTTO CUP C57H21004280001"				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante n. 1	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432.386,93	€ 377.171,12	€ 437.115,73	€ 59.944,61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.389,74	€ 17.389,74	€ 18.670,99	€ 1.281,25
TOTALE Lavori	€ 449.776,67	€ 394.560,86	€ 455.786,72	
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 98.950,87	€ 86.803,39	€ 100.273,08	€ 13.469,69
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41.901,43	€ 41.901,43	€ 34.569,67	-€ 7.332,26
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 8.995,54	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67.363,29	€ -	-€ 67.363,29
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150.223,33	€ 205.439,14	€ 144.213,28	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	

- per detti lavori è stata disposta la consegna definitiva in data 28/08/2023, come da relativo verbale;
- in data 24/08/2023 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante scrittura privata, N. Ord. 102/2023 Prot. n. 29586/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 356 del 19/04/2024, è stata approvata una seconda perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 19.796,79, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 717.287,89, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dai seguenti quadri economici rimodulati:

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO CUP C57H21004270001"				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante n. 2	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260.733,65	€ 227.437,54	€ 257.068,53	€ 29.630,99
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.266,84	€ 14.266,84	€ 4.432,64	-€ 9.834,20
TOTALE Lavori	€ 275.000,00	€ 241.704,38	€ 261.501,17	
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 60.500,00	€ 53.174,96	€ 57.530,26	€ 4.355,29
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 0,00

compresa)				
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.620,66	€ 16.468,57	-€ 24.152,09
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80.000,00	€ 113.295,62	€ 93.498,83	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° LOTTO CUP C57H21004280001"				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante n. 1	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432.386,93	€ 377.171,12	€ 437.115,73	€ 59.944,61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.389,74	€ 17.389,74	€ 18.670,99	€ 1.281,25
TOTALE Lavori	€ 449.776,67	€ 394.560,86	€ 455.786,72	
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 98.950,87	€ 86.803,39	€ 100.273,08	€ 13.469,69
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41.901,43	€ 41.901,43	€ 34.569,67	-€ 7.332,26
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 8.995,54	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67.363,29	€ -	-€ 67.363,29
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150.223,33	€ 205.439,14	€ 144.213,28	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	

- in data 20/05/2024 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante scrittura privata, N. Ord. 17/2024 Prot. n. 13787/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/04/2024, concedendo all'impresa ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DM 49 del 2018, il tempo massimo di 30 giorni per per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- durante il corso dei lavori è stato pagato 1 stato di avanzamento lavori e precisamente:
 - Certificato di Pagamento n. 147/Reg.Cert. 2023, per € 497.746,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalle fattura nn. 24/1 e 25/1 del 01/12/2023;
 - Certificato di Pagamento n. 60/Reg.Cert. 2024, per € 105.248,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 1 del 12/06/2024;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 675.733,86, dal quale devono essere dedotti € 602.994,00 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 72.739,86, come risulta dal

Certificato di Pagamento n. 63/Reg.Cert. 2024 del 26/06/2024, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 88.742,63; ha altresì redatto, in data 19/06/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 675.733,86;

- restano, pertanto, da liquidare € 72.739,86 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5, Latina - Codice Fiscale 05124560581 e P.IVA 01359331004, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 88.742,63, come dal citato Certificato di Regolare esecuzione n. 63/Reg. Cert. 2024 del 26/06/2024;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024 (impegni reiscritti nn. 877/2024 e 878/2024), codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risultano gli interventi in argomento ai codici 01923.V1.RE e 01924.V1.RE;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2098319, rilasciata in data 27/06/2024, da REVO INSURANCE S.P.A., Direzione per conto di agenzia di REVO UNDERWRITING - Milano, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 26/06/2024 protocollo 202401511RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011516974, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_41631217 (scadenza validità 29/10/2024), la ditta SESSA COSTRUZIONI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_41236675 (scadenza validità 03/10/2024) la ditta subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_41278449 (scadenza validità 06/10/2024) la ditta subappaltatrice TLS SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_43989353 (scadenza validità 02/10/2024) la ditta subappaltatrice GEMMALPE SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_43165671 (scadenza validità 25/07/2024) la ditta subaffidataria DECIMA DEMOLIZIONI SNC risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

- dare, infine, atto che:
 - la situazione economica complessiva finale degli interventi risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO CUP C57H21004270001”				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante n. 2	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260.733,65	€ 227.437,54	€ 257.068,53	€ 254.972,52
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.266,84	€ 14.266,84	€ 4.432,64	€ 4.655,06
TOTALE Lavori	€ 275.000,00	€ 241.704,38	€ 261.501,17	€ 259.627,58
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 60.500,00	€ 53.174,96	€ 57.530,26	€ 57.118,07
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 3.449,60
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.620,66	€ 16.468,57	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80.000,00	€ 113.295,62	€ 93.498,83	€ 60.657,67
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 320.195,25
MINORE SPESA				€ 34.804,75

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° LOTTO CUP C57H21004280001”				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante n. 1	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432.386,93	€ 377.171,12	€ 437.115,73	€ 407.137,61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.389,74	€ 17.389,74	€ 18.670,99	€ 8.968,67
TOTALE Lavori	€ 449.776,67	€ 394.560,86	€ 455.786,72	€ 416.106,28
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 98.950,87	€ 86.803,39	€ 100.273,08	€ 91.543,38
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41.901,43	€ 41.901,43	€ 34.569,67	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 5.642,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 8.995,54	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67.363,29	€ -	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150.223,33	€ 205.439,14	€ 144.213,28	€ 97.560,38
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 513.666,66
MINORE SPESA				€ 86.333,34

- rispetto agli importi originari di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:

- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
- il saldo complessivo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 9.091,60 di cui € 3.449,60 relativamente all'intervento sul Viadotto Briglia di Lugo e € 5.642,00 relativamente all'intervento sul Viadotto Saltino, risulta una minore spesa complessiva di € 121.138,09 di cui € 34.804,75 relativamente all'intervento sul Viadotto Briglia di Lugo e € 86.333,34 relativamente all'intervento sul Viadotto Saltino, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 9.091,60 lordi, sulla base delle allegate schede di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dalle allegate schede di ripartizione, la somma lorda complessiva di € 9.091,60, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, codice V livello 2020109012, impegni reiscritti nn. 877/2024 e 878/2024, rispettivamente subimpegni nn. 392/2024 e 395/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il

Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9520540625 e i Codici Unici di Progetto (CUP) nn. C57H21004270001 e C57H21004280001;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 1° LOTTO E DEL VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 – 1° LOTTO"*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 19/06/2024 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 675.733,86, nonché il Certificato di Pagamento n. 63/Reg. Cert. 2024 del 26/06/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3, pari al finale, dell'importo netto di € 72.739,86, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 88.742,63;
- di liquidare al SESSA COSTRUZIONI SRL, il credito netto di € 72.739,86 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 16.002,77 come risulta dalle fatture n. 03/2024 di € 64.534,93 netti a cui aggiungere l'IVA al 22%, per un totale lordo di € 78.732,61 relativa al CUP C57H21004270001 *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 – 1° LOTTO"* e la n. 02/2024 di € 8.204,93 netti a cui aggiungere l'IVA al 22%, per un totale lordo di € 10.010,01 relativa al CUP C57H21004280001 *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 1° LOTTO"*, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, impegni reinscritti nn. 877/2024 e 878/2024, finanziata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risultano gli interventi in argomento ai codici 01923.V1.RE e 01924.V1.RE;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 40.625,54, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 1965965, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., Agenzia di ZAMPIERI CLAUDIA - CISTERNA DI LATINA;
- di dare atto che il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 26/06/2024 protocollo 202401511RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011516974, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_41631217 (scadenza validità 29/10/2024), la ditta SESSA COSTRUZIONI

SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_41236675 (scadenza validità 03/10/2024) la ditta subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_41278449 (scadenza validità 06/10/2024) la ditta subappaltatrice TLS SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_43989353 (scadenza validità 02/10/2024) la ditta subappaltatrice GEMMALPE SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_43165671 (scadenza validità 25/07/2024) la ditta subaffidataria DECIMA DEMOLIZIONI SNC risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale degli interventi risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO CUP C57H21004270001"				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante n. 2	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260.733,65	€ 227.437,54	€ 257.068,53	€ 254.972,52
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.266,84	€ 14.266,84	€ 4.432,64	€ 4.655,06
TOTALE Lavori	€ 275.000,00	€ 241.704,38	€ 261.501,17	€ 259.627,58
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 60.500,00	€ 53.174,96	€ 57.530,26	€ 57.118,07
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 13.775,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 3.449,60
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.620,66	€ 16.468,57	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80.000,00	€ 113.295,62	€ 93.498,83	€ 60.657,67
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 320.195,25
MINORE SPESA				€ 34.804,75

QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° LOTTO CUP C57H21004280001"				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante n. 1	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432.386,93	€ 377.171,12	€ 437.115,73	€ 407.137,61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.389,74	€ 17.389,74	€ 18.670,99	€ 8.968,67
TOTALE Lavori	€ 449.776,67	€ 394.560,86	€ 455.786,72	€ 416.106,28
SOMME A DISPOSIZIONE				

IVA Lavori (22%)	€ 98.950,87	€ 86.803,39	€ 100.273,08	€ 91.543,38
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41.901,43	€ 41.901,43	€ 34.569,67	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 7.196,43	€ 5.642,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 8.995,54	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 1.799,11	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67.363,29	€ -	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150.223,33	€ 205.439,14	€ 144.213,28	€ 97.560,38
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 513.666,66
MINORE SPESA				€ 86.333,34

- rispetto agli importi originari di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo complessivo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 9.091,60 di cui € 3.449,60 relativamente all'intervento sul Viadotto Briglia di Lugo e € 5.642,00 relativamente all'intervento sul Viadotto Saltino,
 risulta una minore spesa complessiva di € 121.138,09 di cui € 34.804,75 relativamente all'intervento sul Viadotto Briglia di Lugo e € 86.333,34 relativamente all'intervento sul Viadotto Saltino, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9520540625 e i Codici Unici di Progetto (CUP) nn. C57H21004270001 e C57H21004280001;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 9.091,60 lordi, sulla base delle allegate schede di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dalle allegate schede di ripartizione, la somma lorda complessiva di € 9.091,60, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, codice V livello 2020109012, impegni reiscritti nn. 877/2024 e 878/2024, rispettivamente subimpegni nn. 392/2024 e 395/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale Viadotto Briglia di Lugo;
- Scheda ripartizione incentivo finale Viadotto Saltino.

Reggio Emilia, lì 17/07/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 625 del 17/07/2024.

Reggio Emilia, lì 17/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO