

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 749 DEL 09/09/2024**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE SULLA SP63R TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA KM 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO PARTE MAGGIORI ONERI DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA L. 91/2022

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale 853 del 10/10/2022, rettificata con determinazione dirigenziale n. 884 del 17/10/2022, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM. 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA", dell'importo complessivo di € 335.000,00, articolato come di seguito riportato, finanziato per € 117.000,00 dal Comune di Cadelbosco Sopra di cui alle determinazioni dirigenziali n. 87 del 2/11/2021 e n. 41 del 13/7/2022, per € 38.000,00 dalla Provincia con proventi da sanzioni del codice della strada e per € 180.0000,00 dalla Regione Emilia-Romagna con risorse FSC 2021-2027:

A) IMPORTO LAVORI	Euro	272740,16
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	9874,20
ONERI DEI LAVORI SOGGETTI ARIBASSO D'ASTA	Euro	262865,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	62259,84
ACQUISIZIONI AREE, ATTI	Euro	5000,00
FRAZIONAMENTI	Euro	2562,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: CSE (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	Euro	4041,19
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: DIREZIONE LAVORI - regolare esecuzione (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	Euro	8971,43
CONTRIBUTO ANAC	Euro	225,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.Lgs. 50/2016)	Euro	5454,80
IVA 10% SU APPALTO	Euro	27274,02
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	Euro	8731,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	335000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 della legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n.51 del 31/01/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in MONTESE (MO),

Via Mediana, n. 495 – P.IVA 02255520369, quale offerente il ribasso del 13,20% sull'importo dei lavori a base di gara, corrispondente all'importo netto di € 238.041,85 (comprensivo di € 9.874,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all'IVA di legge del 10%, per un importo complessivo lordo di € 261.846,04, come risulta dal quadro economico di aggiudicazione sotto riportato:

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 262.865,96	€ 228.167,65
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.874,20	€ 9.874,20
TOTALE - Lavori in appalto	€ 272.740,16	238.041,85
SOMME A DISPOSIZIONE		
Acquisizione aree, atti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Frazionamenti	€ 2.562,00	€ 2.562,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: CSE (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	€ 4.041,19	€ 4.041,19
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: DIREZIONE LAVORI - regolare esecuzione (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	€ 8.971,43	€ 8.971,43
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 4.363,84	€ 4.363,84
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.090,96	€ 1.090,96
IVA Lavori (10%)	€ 27.274,02	€ 23.804,19
Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.731,40	€ 8.731,40
Ribasso e minore IVA		€ 38.168,14
TOTALE - Somme a disposizione	€ 62.259,84	€ 96.958,15
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335.000,00	€ 335.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 367 del 22/04/2022 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in argomento, a favore dell'Arch. Notari Enrico con studio in Via J. Wybicki, 1/1, a Reggio Emilia – C.F. NTRNRC74M08H223T, P.IVA 02853690358, per l'importo netto di € 10.122,65, a cui vanno aggiunti i contributi

- previdenziali e assistenziali e l'IVA di legge, pari a complessivi € 12.843,62;
- in data 12/05/2023 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, il contratto d'appalto n. Ord. 43/2023 - Prot. n. 9726/2023;
 - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;
 - i lavori sono stati consegnati, in pendenza della stipula del contratto, in data 18/04/2023, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 60 naturali e consecutivi;
 - nel periodo compreso tra il 24/04/2023 e il 05/02/2024, i lavori sono stati sospesi e ripresi sei volte, come risulta dettagliatamente dalla documentazione conservata agli atti del Servizio;
 - inoltre, in data 11/07/2023 è stata concessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, sul termine di ultimazione dei lavori;
 - con determinazione dirigenziale n.1187 del 05/12/2023, è stata approvata una perizia di variante suppletiva, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo netto di € 24.357,94, che ha portato l'importo contrattuale netto da € 238.041,85 ad € 262.399,79, senza aumento della spesa originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO DOPO PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 262.865,96	€ 228.167,65	€ 251.556,49	€ 23.388,84
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 9.874,20	€ 9.874,20	€ 10.843,30	€ 969,10
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 272.740,16	€ 238.041,85	€ 262.399,79	€ 24.357,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO		€ 34.698,31	€ 15.062,01	-€ 19.636,30
MINORE IVA		€ 3.469,83	€ 1.506,20	-€ 1.963,63
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (10%)	€ 27.274,02	€ 23.804,19	€ 26.239,98	€ 2.435,79
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 5.454,80	€ 5.454,80	€ 5.454,80	€ 0,00
IMPREVISTIE ARROTONDAMENTI	€ 8.731,40	€ 8.731,40	€ 1.000,00	-€ 7.731,40
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
SPESE PER ESPROPRIE ATTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
FRAZIONAMENTI	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI DL/COORDINAMENTO /collaudo strutturale - PERIZIA DI VARIANTE SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI DL/COORDINAMENTO /collaudo strutturale - PERIZIA DI VARIANTE	€ 13.012,62	€ 13.012,62	€ 15.550,22	€ 2.537,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 62.259,84	€ 96.958,15	€ 72.600,21	-€ 24.357,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 0,00

- in data 02/02/2024 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, il contratto d'appalto integrativo, N. Ord. 6/2024 - Prot. n.2578/2024, conseguente all'approvazione della perizia di variante sopra citata;
- in conseguenza della redazione di detta perizia di variante, con determinazione dirigenziale n. 32 del 16/01/2024, si è proceduto all'integrazione dell'incarico all'Arch. Notari Enrico, di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo netto di € 1.000,00, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali del 4%, per un importo lordo di € 1.040,00;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/02/2024, in tempo utile, come accertato dal Direttore dei Lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 - n.69/Reg. Cert. 2023 del 18/07/2023, dell'importo netto di € 70.563,06, per il S.A.L. n.1;
 - n.91/reg. Cert. 2023 del 25/09/2023, dell'importo netto di € 61.551,06, per il S.A.L. n. 2,
 tenuto conto dell'anticipazione del 30% pari a netti € 71.412,56;
- con determinazione dirigenziale n. 300 del 29/03/2024, è stato affidato all'Ing. Serena Pantani, con studio in Via Monte Valestra, 170 a Valestra (R.E.) - C.F.: PNTSRN81A58C219N, il collaudo statico della passerella ciclopedonale realizzante nell'ambito dei lavori in argomento, per l'importo netto di € 395,00, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali al 4% e all'IVA al 22%;
- l'Ing. Serena Pantani, in data 16/04/2024, con Prot. n.3398/2024, ha depositato al Comune di Cadelbosco Sopra, l'atto di collaudo statico del ponte ciclopedonale attraversante il canale di Bonifica denominato "Diversivo Bresciana";
- la Direzione Lavori ha redatto in data 18/03/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 262.185,61, dal quale devono essere dedotti € 203.526,68 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 58.658,93, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 33/Reg. Cert. del 20/03/2024 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 19/04/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa lorda di cui sopra, pari a € 64.524,82, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10 Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024- 2026, annualità 2024 ed al corrispondente capitolo 5142 (impegni reiscritti 237-238/2024, sub impegni reiscritti 112-115/2024), del PEG 2024, con esigibilità 2024;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 114558219, rilasciata il 07/05/2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N00895 – Airola, che si ritiene congrua;

Dato atto che, in forza dell'accordo di programma, di cui al Decreto Presidenziale n. 215 del 08/11/2023, il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale contribuisce per € 12.000,00, alla realizzazione di rivestimento con casseri prefabbricati in cemento di un tratto della scarpata del canale Diversivo Bresciana, nei pressi dell'incrocio tra la SP63R e via Molino Traghetto e pertanto la somma va accertata al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 889 del PEG 2024, codice V livello 4020102999, con esigibilità 2024;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, e, in particolare, l'art. 26, modificato dall'art. 1, comma 458, della Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
- l'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12, del citato Decreto Legge n. 50 del 2022, finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, il quale prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 e stipulati tra il 01/01/2022 ed il 30/06/2023, e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 20/07/2023 al 08/04/2024, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura dell' 80%, applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 2016;
- il lavoro in argomento è stato aggiudicato sulla base di offerte pervenute con termine finale di presentazione entro il 05/01/2023 ed affidato i lavori con determinazione dirigenziale n.51 del 31/01/2023, entrambe date comprese tra il 01/01/2022 ed il 30/06/2023, come da art. 26 comma 6-ter del D.L. n.50/2022;
- per il calcolo compensazioni è stato adottato l'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna - Annualità 2024, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.2283 del 22/12/2023;

Rilevato che:

- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26, comma 4, lettera b) del DL. 50/2022;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, pari a netti € 19.347,56, come risultante dalla contabilità integrativa relativa al SAL.1, SAL.2 e al SAL. 3 (finale), conservata agli atti del Servizio, trovano copertura in parte all'interno del quadro economico tra le somme a disposizione (compensazione prezzi iva inclusa) per € 15.326,05, oltre alla relativa IVA di € 1.532,61, per un totale

complessivo di € 16.858,66, come indicato nel quadro economico rimodulato, relativo allo stato finale, di seguito riportato, da impegnare alla Missione 10 Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 ed al corrispondente Cap. 5142, del PEG 2024, con esigibilità 2024;

- per la parte rimanente € 4.021,51, oltre alla relativa IVA pari a € 402,15, per un totale complessivo pari ad € 4.423,66, la stazione appaltante intende attingere alla disponibilità di somme relative ad altri interventi ultimati di propria competenza, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione; si rimanda pertanto ad un successivo atto l'impegno di spesa relativo alla quota di € 4.423,66, a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente che specifica l'utilizzo di dette economie;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_41262440, (data richiesta 07/06/2024 - scadenza validità 05/10/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - l'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (IOLA COSTRUZIONI S.r.l. codice univoco di congruità CNCEC9011470697 - Prot. 202401168RE10/3 del 07/05/2024);
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

**COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R
TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO -
TRATTO TRA IL KM.7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO**

QUADRO ECONOMICO

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA PERIZIA	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 262.865,96	€ 228.167,65	€ 251.556,49	€ 251.342,31
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.874,20	€ 9.874,20	€ 10.843,30	€ 10.843,30
TOTALE - Lavori in appalto	€ 272.740,16	€ 238.041,85	€ 262.399,79	€ 262.185,61
SOMME A DISPOSIZIONE				
Acquisizione aree, atti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Frazionamenti	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 3.843,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: CSE (compresa Cassa Previdenziale e IVA)	€ 4.041,19	€ 4.041,19	€ 4.041,19	€ 11.567,56
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: DIREZIONE LAVORI - regolare esecuzione (compresa Cassa Previdenziale e IVA)	€ 8.971,43	€ 8.971,43	€ 11.509,03	
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: COLLAUDO STATICO PASSERELLA CICLOPEDONALE (compresa Cassa Previdenziale e IVA)	€ -	€ -	€ -	€ 501,18
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)	€ 4.363,84	€ 4.363,84	€ 4.363,84	€ 3.399,42
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)	€ 1.090,96	€ 1.090,96	€ 1.090,96	€ -
IVA Lavori (10%)	€ 27.274,02	€ 23.804,19	€ 26.239,98	€ 26.218,57
Imprevisti arrotondamenti	€ 8.731,40	€ 8.731,40	€ 1.000,00	€ -
Ribasso	€ -	€ 34.698,31	€ 15.062,01	€ -
Minore IVA	€ -	€ 3.469,83	€ 1.506,20	€ -
Assicurazione verificatore	€ -	€ -	€ -	€ 201,00
Compensazione prezzi IVA inclusa	€ -	€ -	€ -	€ 16.858,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 62.259,84	€ 96.958,15	€ 72.600,21	€ 72.814,39
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00
MINORE SPESA				€ 0,00

- sull'importo originario di progetto, non risultano economie, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art.26 del D.L. 50/2022, che trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, pari a € 15.326,05, oltre alla relativa IVA di € 1.532,61, per complessivi lordi € 16.858,66, come risulta dai Certificati di Pagamento n. 70-71-72 del 03/07/2024 (relativi alle compensazioni per adeguamento prezzi, riferiti ad ogni SAL);
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di € 3.399,42;
 - € 3.843,00, da impegnare per l'affidamento di un incarico topografico, per la redazione dei frazionamenti relativi alle aree private da acquisire;
 - la quota da impegnare di € 10.000,00, di cui € 8.504,90 per l'affidamento di un incarico a un notaio, per l'acquisizione delle aree private, € 707,00 per il pagamento delle indennità da corrispondere ai privati per l'acquisizione delle porzioni di aree private frazionate, oltre ai restanti € 788,10, per eventuali imprevisti;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e relativo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e patrimonio;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto infine di:

- procedere, relativamente all'intervento in argomento, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti interessati, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di € 3.399,42, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.399,42, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 ed al corrispondente Cap. 5142 (impegno reiscritto 238, sub impegno reiscritto 113/2024), del PEG 2024, con esigibilità 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9416668044 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C11B18000610007;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG11 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA”, redatto dal Direttore dei lavori in data 18/03/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 19/04/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 262.185,61, nonché il Certificato di Pagamento n. 33/Reg. Cert. 2024 del 20/03/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3, pari al finale, dell'importo netto di € 58.658,93, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 10%, corrispondente a lordi € 64.524,82;
- di liquidare all'impresa I.O.L.A. S.r.l. il credito netto di € 58.658,93, a cui va aggiunta l'IVA al 10% di € 5.865,89, come risulta dalla fattura n. 42/001 del 02/08/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024- 2026, annualità 2024 ed al corrispondente capitolo 5142 (impegni reiscritti 237-238/2024, sub impegni reiscritti 112-115/2024), del PEG 2024, con esigibilità 2024 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 114558219, rilasciata il 07/05/2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N00895 – Airola, che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 15.710,76, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, a norma di legge, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. N00895/113484203, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N00895 – Airola;
- di accertare il contributo di € 12.000,00 a carico del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale – C.F. 91149320359, come previsto al punto 3 dell'accordo di programma citato in premessa, al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 889 del PEG 2024, codice V livello 4020102999, con esigibilità 2024;
- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, tenuto conto che:
 - i lavori in argomento ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b), del D.L. 17/05/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;
 - la quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art.26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, pari a € 15.326,05, oltre alla relativa IVA di € 1.532,61, per complessivi € 16.858,66, come risulta dai Certificati di Pagamento n. 70-71-72 del 03/07/2024 (relativi alle compensazioni per adeguamento prezzi, riferiti ad ogni sal), trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico finale, da impegnare alla Missione 10 Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 ed al corrispondente Cap. 5142, del PEG 2024, con esigibilità 2024;

- di prendere, atto che per i restanti maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, che non trovano copertura all'interno del quadro economico, pari a netti € 4.021,51, oltre alla relativa IVA di € 402,15, per complessivi lordi € 4.423,66, la stazione appaltante intende attingere alla disponibilità di somme relative ad altri interventi ultimati di propria competenza, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione; si rimanda, pertanto ad un successivo atto l'impegno di spesa della quota di € 4.423,66, a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente che specifica l'utilizzo di dette economie.
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_41262440, (data richiesta 07/06/2024 - scadenza validità 05/10/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - l'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (IOLA COSTRUZIONI S.r.l. codice univoco di congruità CNCEC9011470697 - Prot. 202401168RE10/3 del 07/05/2024);
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R TRA ZURCO E CADEL BOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM. 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO				
QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA PERIZIA	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 262.865,96	€ 228.167,65	€ 251.556,49	€ 251.342,31
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.874,20	€ 9.874,20	€ 10.843,30	€ 10.843,30
TOTALE - Lavori in appalto	€ 272.740,16	€ 238.041,85	€ 262.399,79	€ 262.185,61
SOMME A DISPOSIZIONE				
Acquisizione aree, atti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Frazionamenti	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 3.843,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: CSE (com prese Cassa Previdenziale e IVA)	€ 4.041,19	€ 4.041,19	€ 4.041,19	€ 11.567,56
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: DIREZIONE LAVORI - regolare esecuzione (com prese Cassa Previdenziale e IVA)	€ 8.971,43	€ 8.971,43	€ 11.509,03	
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: COLLAUDO STATICO PASSERELLA CICLOPEDONALE (com presa Cassa Previdenziale e IVA)	€ -	€ -	€ -	€ 501,18
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)	€ 4.363,84	€ 4.363,84	€ 4.363,84	€ 3.399,42
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)	€ 1.090,96	€ 1.090,96	€ 1.090,96	€ -
IVA Lavori (10%)	€ 27.274,02	€ 23.804,19	€ 26.239,98	€ 26.218,57
Imprevisti arrotondamenti	€ 8.731,40	€ 8.731,40	€ 1.000,00	€ -
Ribasso	€ -	€ 34.698,31	€ 15.062,01	€ -
Minore IVA	€ -	€ 3.469,83	€ 1.506,20	€ -
Assicurazione verificatore	€ -	€ -	€ -	€ 201,00
Compensazione prezzi IVA inclusa	€ -	€ -	€ -	€ 16.858,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 62.259,84	€ 96.958,15	€ 72.600,21	€ 72.814,39
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00
MINORE SPESA				-€ 0,00

- sull'importo originario di progetto, non risultano economie, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art.26 del D.L. 50/2022, che trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, pari a € 15.326,05, oltre alla relativa IVA di € 1.532,61, per complessivi lordi € 16.858,66, come risulta dai Certificati di Pagamento n. 70-71-72 del 03/07/2024 (relativi alle compensazioni per adeguamento prezzi, riferiti ad ogni SAL);
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di € 3.399,42;
 - € 3.843,00, da impegnare per l'affidamento di un incarico topografico, per la redazione dei frazionamenti relativi alle aree private da acquisire;
 - la quota da impegnare di € 10.000,00, di cui € 8.504,90 per l'affidamento di un incarico a un notaio, per l'acquisizione delle aree private, € 707,00 per il pagamento delle indennità da corrispondere ai privati per l'acquisizione delle porzioni di aree private frazionate, oltre ai restanti € 788,10, per eventuali imprevisti;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il 9416668044 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C11B18000610007;
- di procedere, relativamente all'intervento in argomento, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti interessati, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di € 3.399,42, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.399,42, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 ed al corrispondente Cap. 5142 (impegno reiscritto 238, sub impegno reiscritto 113/2024), del PEG 2024, con esigibilità 2024.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 09/09/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma