

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 759 DEL 13/09/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO PER LA INSTALLAZIONE DI STRUTTURE
PREFABBRICATE AD USO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO EINAUDI DI CORREGGIO

Redattore: TAGLIAVINI STEFANO

RDP/RUP: ALIPERTI RAFFAELE

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con provvedimenti n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati

con determinazione dirigenziale n. 528 del 13/06/2024 sono stati approvati i documenti progettuali relativi al Documento di indirizzo alla Progettazione, il Capitolato Speciale d'appalto, lo schema di contratto e il DUVRI, nei quali sono indicate le caratteristiche e le condizioni di svolgimento del servizio di installazione di strutture prefabbricate ad uso scolastico a servizio dell'istituto Einaudi di Correggio - CUP: C49124000580003, CIG: B21D349FE2;

con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, definendo l'importo a base d'asta in € 576.050,00, comprensivo di € 35.000,00 per costi della manodopera ed € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n. 620 del 15/07/2024 l'appalto in argomento è stato aggiudicato all'impresa Meschiari Srl, con sede legale in Via Morbidina di quartirolo, 2/D – 41012 Carpi (MO) - C.F./P.IVA 0382648036, che ha offerto il ribasso percentuale del 13,14%, corrispondente ad un importo netto di € 501.605,33 (IVA esclusa), comprensivo di € 35.000,00 per costi della manodopera e € 9.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 611.958,50;

il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A - SERVIZI		
A.1 - Servizio di noleggio		492.105,33 €
1) <i>Canone noleggio per 10 mesi</i>	272.306,10 €	
2) <i>Trasporto, montaggio e smontaggio</i>	172.199,95 €	
3) <i>Impianti e allacci</i>	14.887,80 €	
4) <i>Opere accessorie(piano di posa, rampe, pensiline, ecc..)</i>	32.711,48 €	
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		9.500,00 €
TOTALE A - SERVIZI		501.605,33 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Imprevisti, IVA inclusa		57.605,00 €
B.5 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a)		22.313,00 €
B.7 - Spese tecniche		11.521,00 €
1) <i>Incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45</i>	11.521,00 €	
B.17 - IVA al 22% su voce A – Servizi		110.353,17 €
B.18 - Sconto di gara pari al 13,14% sulla voce A.1		74.444,67 €
B.19 - IVA su voce B.18 - Sconto di gara		16.377,83 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		292.614,67 €
TOTALE A+B		794.220,00 €
C - SOMME INDISPONIBILI		
C.1 - Canone noleggio per ulteriori 12 mesi		376.200,00 €
C.2 - IVA al 22% su voce C.1		82.764,00 €
TOTALE C - SOMME INDISPONIBILI		458.964,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.253.184,00 €

Considerato che:

in data 18 giugno 2024, è stata inviata una richiesta al Comune di Correggio (RE) di nullaosta alla realizzazione del complesso di container prefabbricati in deroga agli strumenti urbanistici e al Regolamento Edilizio, evidenziando che l'intervento riguarda un'opera temporanea, strettamente necessaria al prosieguo delle attività scolastiche svolte all'interno dell'Istituto Tecnico Statale "Luigi Einaudi", durante il periodo utile ad ultimare i lavori di adeguamento sismico dell'edificio principale;

con deliberazione consiliare n. 65 del 28 giugno 2024, il Comune di Correggio ha concesso il nullaosta in deroga alla realizzazione dell'intervento;

in data 16/07/2024 sono state avviate le attività propedeutiche alla posa dei container sulla base delle indicazioni contenute nel progetto posto a base di gara, date le tempistiche stringenti per l'inizio del nuovo anno scolastico;

il progetto generale, relativo al servizio di fornitura e posa in opera di prefabbricati ad uso scolastico, redatto dall'Operatore Economico aggiudicatario, si compone dei seguenti elaborati, conservati presso il Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica:

- Relazione tecnica-esecutiva;
- Planimetria di progetto;
- Tavola 1 – VVF
- Tavola 2 – VVF
- Certificato di corretto montaggio;
- Certificato di conformità dell'impianto elettrico;
- Certificato di conformità dell'impianto idrico;
- Certificato di conformità dell'impianto antincendio
- Certificato di conformità dell'impianto di climatizzazione;

in data 02/08/2024 con PEC n° prot. 23665 è stata emesso il parere favorevole sulla conformità generale della strategia antincendio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, relativo alla pratica n. 46906;

Atteso che:

il progetto risulta conforme e validato rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) della D.L. 15/2013;

la spesa complessiva dell'appalto pari ad € 794.220,00 è stata imputata sulla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di previsione 2024-2026 – annualità 2024-2025 Codice 1030207001 livello V così suddivisa:

- Annualità 2024: Capitolo 753 del PEG 2024 per € 370.000,00;
- Annualità 2025: Capitolo 753 che verrà inserito nel PEG 2025 per € 424.220,00;

il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Raffaele Aliperti, funzionario del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, che propone di procedere all'approvazione del progetto in argomento, dando atto che tale approvazione, completa delle certificazioni inerenti il corretto montaggio e gli impianti,

tiene luogo dell'agibilità del complesso;
l'intervento in oggetto rientra nell'obiettivo di 1° livello 0402/0004 e in quello di 2° livello R10G1G03, del PEG 2024;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il progetto relativo al Servizio di installazione di strutture prefabbricate ad uso scolastico a servizio dell'Istituto Tecnico Statale "Luigi Einaudi" a Correggio (RE), come opera pubblica ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 2013, i cui elaborati progettuali sono depositati presso il Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, e il cui quadro economico risulta così aggiornato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO		
A - SERVIZI		
A.1 - Servizio di noleggio		492.105,33 €
1)	<i>Canone noleggio per 10 mesi</i>	272.306,10 €
2)	<i>Trasporto, montaggio e smontaggio</i>	172.199,95 €
3)	<i>Impianti e allacci</i>	14.887,80 €
4)	<i>Opere accessorie(piano di posa, rampe, pensiline, ecc..)</i>	32.711,48 €
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		9.500,00 €
TOTALE A - SERVIZI		501.605,33 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Imprevisti, IVA inclusa		57.605,00 €
B.5 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a)		22.313,00 €
B.7 - Spese tecniche		11.521,00 €
1)	<i>Incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45</i>	11.521,00 €
B.17 - IVA al 22% su voce A – Servizi		110.353,17 €
B.18 - Sconto di gara pari al 13,14% sulla voce A.1		74.444,67 €
B.19 - IVA su voce B.18 - Sconto di gara		16.377,83 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		292.614,67 €
TOTALE A+B		794.220,00 €
C - SOMME INDISPONIBILI		
C.1 - Canone noleggio per ulteriori 12 mesi		376.200,00 €
C.2 - IVA al 22% su voce C.1		82.764,00 €
TOTALE C - SOMME INDISPONIBILI		458.964,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.253.184,00 €

di dare atto che:

tale approvazione, completa delle certificazioni inerenti il corretto montaggio e le certificazioni relative agli impianti, tiene luogo dell'agibilità del complesso;

il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Giulio Toriello, funzionario del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica;

la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 794.220,00 è stata imputata sulla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di previsione 2024-2026 – annualità 2024-2025 Codice 1030207001 livello V così suddivisa:

- Annualità 2024: Capitolo 753 del PEG 2024 per € 370.000,00;
- Annualità 2025: Capitolo 753 che verrà inserito nel PEG 2025 per € 424.220,00.

Reggio Emilia, li 13/09/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 759 del 13/09/2024.

Reggio Emilia, li 16/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA