

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1069 DEL 04/12/2024**

OGGETTO

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP513R NEL TRATTO RICADENTE IN COMUNE DI VETTO AL KM 41+600 - 1° LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DI CUI ALL'ART.26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA L. 91/2022 RELATIVI ALLA RESTANTE PARTE DEI LAVORI CONTABILIZZATI NEL SAL 1 E SAL 2

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia, fa presente quanto segue che:

- con determinazione dirigenziale n. 673 del 30/07/2024, si è provveduto, tra l'altro, a:
 - approvare lo stato finale dei *“Lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della SP 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/04/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 14/05/2024 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore - AB GLOBAL SERVICE SRL - ammontante a netti € 460.123,70, il cui progetto è stato inizialmente stimato in complessivi € 660.000,00 (CUP C21B19000000003) e finanziato per € 300.000,00 da fondi FSC 2014/2020, per € 300.000,00 da alienazioni e per € 60.000,00 da avanzo;
 - liquidare all'impresa AB GLOBAL SERVICE SRL il credito netto di € 89.415,74, corrispondente alla rata di saldo;
 - quantificare, a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26, del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, in netti € 14.272,24, come risultante dalla contabilità integrativa relativa al SAL 1 e al SAL 2, conservata agli atti del Servizio, procedendo, nel contempo a:
 - liquidare quota parte dei maggiori oneri, per netti € 7.723,48, oltre alla relativa IVA di € 1.699,17, per un totale lordo di € 9.422,65, trovando copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap.5163 del PEG 2024, impegno riscritto n. 926/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
 - prendere atto che, per i restanti maggiori oneri derivanti dall'applicazione di detta norma, che non hanno trovato copertura all'interno del quadro economico, pari a netti € 6.548,76, oltre alla relativa IVA pari a € 1.440,73, per un totale complessivo di € 7.989,49, la stazione appaltante intendeva attingere alla disponibilità di somme relative ad altri interventi ultimati di propria competenza, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare

esecuzione, rimandando ad un successivo atto tale impegno di spesa, a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente che specifica l'utilizzo di dette economie;

- dare atto che sull'importo originario di progetto, già al netto di spese ancora da sostenere non risultano economie, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI 1° VARIANTE	IMPORTI 2° VARIANTE	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO					
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 415.228,00	€ 371.836,67	€ 388.345,57	€ 435.978,25	€ 435.978,24
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 24.145,46	€ 24.145,46
TOTALE - Lavori in appalto	€ 446.358,00	€ 402.966,67	€ 417.475,57	€ 460.123,71	€ 460.123,70
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione) iva compresa	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 36.757,71	€ 36.757,71
Spese tecniche per indagini e prove - iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 11.616,28	€ 11.616,28
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E.) iva compresa	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 15.554,22	€ 15.554,22
Integrazione spese tecniche per incarichi D.L. e CSE iva compresa	€ -	€ -	€ -	€ 4.800,00	€ 4.992,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 396,00	€ 396,00
Spese per esproprio accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.500,00
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D. Lgs. 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.361,98	€ 4.705,78
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.840,49	€ 1.176,44
Oneri con pensazione trasformazione bosco e spese di istruttoria richiesta autorizzazione per vincolo idrogeologico	€ -	€ -	€ 3.203,00	€ 3.203,00	€ 3.203,00
Imprevisti arrotondamenti (annaffiature)	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 12.853,03	€ 1.130,80	€ 2.100,00
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 101.227,22	€ 101.227,22
Ribasso residuo su lavori e minore IVA	€ -	€ 52.937,42	€ 35.236,56	€ 10.763,59	€ -
Compensazione prezzi IVA inclusa	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 9.422,65
TOTALE - Somme a disposizione	€ 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ 199.876,29	€ 199.876,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00
MINORE SPESA					€ 0,00

Considerato che, per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei prezzi, a seguito degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per gli appalti pubblici di lavori, con Decreto del Presidente della Provincia n. 203 del 29/10/2024, sono stati destinati al presente appalto € 7.989,49 (netti € 6.548,76 + IVA € 1.440,73), derivanti da economie di altri appalti di competenza della Provincia, come previsto dal comma 1, dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

Ritenuto di impegnare la somma per i maggiori oneri pari a € 7.989,49 lordi, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5117 del PEG 2024, impegno reiscritto 904/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9347842340 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C21B19000000003;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate come riportato in premessa, per la restante parte dei lavori contabilizzati nel Sal 1 (a tutto il 21/07/2023) e nel Sal 2 (a tutto il 28/11/2023), ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, relativo all'appalto dei *“Lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della SP 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600 - 1° lotto”*, come dalle risultanze del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Centofanti in data 25/05/2024, nonché il Certificato di Pagamento Straordinario n. 67 del 28/06/2024, di netti € 6.548,76, oltre all'IVA al 22% per € 1.440,73, corrispondente a lordi € 7.989,49;
- di dare atto che con Decreto Presidenziale n. 203 del 29/10/2024, sono stati destinati al presente appalto € 7.989,49, derivanti da economie di altri appalti di competenza della Provincia;
- di liquidare all'impresa AB GLOBAL SERVICE S.R.L., la somma netta di € 6.548,76, oltre alla relativa IVA di € 1.440,73, per un totale complessivo pari ad € 7.989,49, come risulta dal Certificato di Pagamento Straordinario n. 67 del 28/06/2024;
- di impegnare la spesa lorda di € 7.989,49, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5117 del PEG 2024, impegno reiscritto 904/2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2024, costituito da economie di altri interventi già conclusi come destinate con il citato Decreto Presidenziale n. 203 del 29/10/2024;
- di dare, infine atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maurizio La Macchia, Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale della Provincia, ha attestato che, con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_42748839, (data richiesta 01/10/2024 - scadenza validità 29/01/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria AB GLOBAL SERVICE S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9347842340 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C21B19000000003.

Reggio Emilia, lì 04/12/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma