

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1255 DEL 31/12/2024**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 263 del 19.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, per l'importo complessivo di € 1.085.000,00, di cui € 849.561,43 per lavori dei quali € 11.330,93 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), € 186.904,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 13.593,00 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n.36/2023), € 16.691,69 per imprevisti, € 3.500,00 per prove di laboratorio, € 12.814,88 per spese tecniche (C.S.E. e C.S.P.), € 410,00 per contributo ANAC e € 1.525,00 per assicurazione progettista e validatore;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 369 del 24/04/2024, i relativi lavori venivano affidati all'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a., con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70, quale offerente il del 4,34%, corrispondente all'importo di € 801.851,30 (IVA esclusa), comprensivo di € 157.272,66 per costi della manodopera a cui vanno aggiunti € 11.330,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 813.182,23;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Daniela De Angelis;
- i lavori venivano iniziati in data 13.05.2024 con loro conclusione prevista entro il 11.07.2024 ed a tale data risultavano regolarmente conclusi;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
Certificato n. 75 del 16.07.2024 (SAL 1) di € 708.021,32
- in data 08.10.2024 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 813.150,95, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n. 125 del 04.12.2024, dell'importo di € 105.129,63, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 23.128,52 per complessivi € 128.258,15, per cui il presente pagamento ammonta a € 128.258,15;

- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 42872162 (scadenza validità 05/02/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 43105581 (scadenza validità 18/02/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDAVALLE S.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 42772294 (scadenza validità 30/01/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 43083802 (scadenza validità 15/02/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 46140776 (scadenza validità 19/02/2025) i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa A & J SERVICE s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 43021443 (scadenza validità 13/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ROBERTO CONCARI è in regola con gli adempimenti;
 - le ditte esecutrici, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. codice univoco di congruità CNCEC9012408668 prot. 202402248RE10/3 del 11.10.2024);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.085.000,00 e l'importo per spese tecniche di € 10.874,40 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% ancora da liquidare), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	849.561,43	813.150,95	36.410,48
IVA Lavori e Arrotondamenti	186.904,00	178.893,21	8.010,79
Sommano		992.044,16	
Assicurazione Progettista e Validatore	1.525,00	1.019,48	505,52
Contributo ANAC	410,00	410,00	0,00

Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	13.593,00	13.593,00	0,00
Imprevisti	16.691,69	0,00	16.691,69
Prove di Laboratorio	3.500,00	2.039,75	1.460,25
Spese Tecniche (CSP+CSE)	12.814,88	10.504,00	2.310,88
TOTALI	1.085.000,00	1.019.610,39	65.389,61

1° S.A.L. (con IVA)	863.786,01
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	128.258,15

Ritenuto di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 813.150,95;
- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	813.150,95
di cui Oneri sicurezza	€ 12.084,20	
Assicurazione Progettista e Validatore	€	1.019,48
I.V.A.	€	178.893,21
Contributo ANAC	€	410,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€	13.593,00
Prove di Laboratorio, Indagini Diagnostiche	€	2.039,75
Spese Tecniche (C.S.P. + C.S.E.)	€	<u>10.504,00</u>
TOTALE	€	1.019.610,39
- liquidare a CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., il credito netto di € 105.129,63, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 128.258,15 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 812/2024, sub impegno reiscritto 587/2024, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta alla Missione 10 Programma 05 Codice V livello 2020109012 del Bilancio di Pluriennale 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (impegno reiscritto 812/2024) e alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024, sul corrispondente Cap. 2031 del PEG 2024, codice V livello 1030209008 (impegno 1032/2024), una minor spesa di € 65.389,61, che si ritiene opportuno passare in economia;

- l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 9, emessa da AXA ASSICURAZIONI in data 06.12.2024 n. 412127617, che si ritiene congrua;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- l'incentivo risulta impegnato alla Missione 10 Programma 05 Codice V livello 2020109012 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 812/2024, sub impegni reiscritti 569 e 570/2024;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G1OG12 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all' "Intervento di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord", eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso in data 08/10/2024 e sottoscritti senza riserve dall'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 813.150,95, nonché il Certificato di Pagamento n.125 del 04.12.2024;

- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	813.150,95
di cui Oneri sicurezza	€ 12.084,20	
Assicurazione Progettista e Validatore	€	1.019,48
I.V.A.	€	178.893,21
Contributo ANAC	€	410,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€	13.593,00
Prove di Laboratorio, Indagini Diagnostiche	€	2.039,75
Spese Tecniche (C.S.P. + C.S.E.)	€	<u>10.504,00</u>
TOTALE	€	1.019.610,39

- di liquidare all'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., il credito netto di € 105.129,63, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 128.258,15, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 Codice V livello 2020109012 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 812/2024, sub impegno reiscritto 587/2024, con esigibilità anno

2025;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta, alla Missione 10 Programma 05 Codice V livello 2020109012 del Bilancio di Pluriennale 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (impegno reiscritto 812/2024) e alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024, sul corrispondente Cap. 2031 del PEG 2024, codice V livello 1030209008 (impegno 1032/2024), una minor spesa di € 65.389,61, che può passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 9, emessa da AXA ASSICURAZIONI in data 06.12.2024 n. 412127617, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
 - l'incentivo risulta impegnato alla Missione 10 Programma 05 Codice V livello 2020109012 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 812/2024, sub impegni reiscritti 569 e 570/2024;
 - il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, lì 31/12/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1255 del 31/12/2024.

Reggio Emilia, lì 31/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA