

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 28 DEL 20/01/2025**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI. AFFIDAMENTO 7 - RISANAMENTO DI ALCUNI TRATTI DEL CORPO STRADALE SULLA SP 19 DAL KM 0+500 AL KM 8+600. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud mediante Accordo Quadro – Anno 2023 per la durata massima di 4 anni, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 850 del 14/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “RISANAMENTO DI ALCUNI TRATTI DEL CORPO STRADALE SULLA SP 19 DAL KM 0+500 AL KM 8+600” – Affidamento 7, per l'importo complessivo di € 200.000,00 come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato dal DM. 49/2018 annualità 2023:

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | <b>IMPORTO IN<br/>EURO</b> |
|--|----------------------------|

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LAVORI                                                                          | 162.983,81        |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)                                  | 2.025,00          |
| Importo Lavori soggetti a ribasso                                               | 160.958,81        |
| Ribasso (-1,8%)                                                                 | - 2.897,26        |
| <b>TOTALE NETTO</b>                                                             | <b>160.086,55</b> |
| I.V.A. LAVORI                                                                   | 35.219,04         |
| SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (IVA inclusa)       | 1.360,00          |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE                                        | 120,00            |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI                                                     | 653,03            |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 2.561,38          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                              | <b>39.913,45</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                       | <b>200.000,00</b> |

- con lettera in data 15.09.2023 Prot. 31804/2023, controfirmata dall'operatore economico in pari data e pervenuta alla Provincia in data 18/09/2023 con Prot. in arrivo al n. 31928, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 160.086,55 (comprensivi di € 2.025,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 25/09/2023 con data di ultimazione fissata al 03/11/2023; con verbale del 18.10.2023 i lavori furono sospesi e furono ripresi in data 09.11.2023, con nuova data di ultimazione fissata al 25.11.2023; terminarono in tempo utile in data 23/11/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- in data 21.12.2023 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 160.086,07 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 28.11.2024 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 160.086,07 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

|                                                                                 | <b>IMPORTO IN EURO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LAVORI                                                                          | 162.989,09             |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)                                  | 1.710,00               |
| Importo Lavori soggetti a ribasso                                               | 161.279,09             |
| Ribasso (-1,8%)                                                                 | -2.903,02              |
| <b>TOTALE NETTO</b>                                                             | <b>160.086,07</b>      |
| I.V.A. LAVORI                                                                   | 35.218,93              |
| SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (IVA inclusa)       | 679,92                 |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE                                        | 240,00                 |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI                                                     | 0,00                   |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 1.921,04               |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                              | <b>38.059,89</b>       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                       | <b>198.145,96</b>      |

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il SAL 1 l'importo di € 132.686,33;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.854,04, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;  
le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 28.11.2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 160.086,07 che con IVA per € 35.218,93 ammonta a € 195.305,00;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 198.145,96, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 133/Reg.Cert.2024 del 17/12/2024, il credito netto di € 27.399,74 che con IVA per € 6.027,94 ammonta a € 33.427,68, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, residuo 821/2024, sub residuo 306/2024, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.921,04, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.921,04 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5028 (residuo 821/2024, sub residuo 307/2024) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
  - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato N. 140 del 21.11.2023 per € 132.686,33;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 120,00;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 120,00;

- è stato liquidato l'importo di € 679,92 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 661 del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.854,04, che può passare in economia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_45601702 con scadenza 28.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_45730102 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_42823077 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_45712037 con scadenza 31.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_43083802 con scadenza 15.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti.;
  - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402538RE10/3 del 14/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta BM SCAVI SRL;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402556RE10/3 del 22/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400499RE10/3 del 16/02/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A00D00D131 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;

- in data 24/12/2024 è stata emessa e in data 07/01/2025 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 2143561, presso REVO Insurance S.p.A., viale dell'Agricoltura 7 - 37135 Verona, rilasciata da Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma per un importo di € 28.769,73, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, importo ritenuto congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al “RISANAMENTO DI ALCUNI TRATTI DEL CORPO STRADALE SULLA SP 19 DAL KM 0+500 AL KM 8+600” – Affidamento 7, nell'ambito dell'accordo quadro degli *“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 28.11.2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 160.086,07;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 198.145,96, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 133/Reg.Cert.2024 del 17/12/2024, il credito netto di € 27.399,74 che con IVA per € 6.027,94 ammonta a € 33.427,68, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, residuo 821/2024, sub residuo 306/2024, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.921,04, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.921,04 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5028 (residuo 821/2024, sub residuo 307/2024) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Valerio Bussei;

- è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato N. 140 del 21.11.2023 per € 132.686,33;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 120,00;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 120,00;
- è stato liquidato l'importo di € 679,92 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 661 del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_45601702 con scadenza 28.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_45730102 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_42823077 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_45712037 con scadenza 31.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_43083802 con scadenza 15.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
  - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale, che con prot. 202402538RE10/3 del 14/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta BM SCAVI SRL;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale, che con prot. 202402556RE10/3 del 22/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400499RE10/3 del 16/02/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A00D00D131 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 24/12/2024 è stata emessa e in data 07/01/2025 è stata sottoscritta polizza

fideiussoria n. 2143561 presso REVO Insurance S.p.A., viale dell'Agricoltura 7 - 37135 Verona, rilasciata da Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma per un importo di € 28.769,73 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente , importo ritenuto congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 20/01/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 28 del 20/01/2025.

Reggio Emilia, lì 20/01/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA