

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 119 DEL 12/02/2025**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 5 NEL TRATTO TRA IL CAVO FIUMA E L'INTERSEZIONE CON LA SP 2 IN COMUNE DI REGGIOLO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1021 del 27.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell' *"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 5 NEL TRATTO TRA IL CAVO FIUMA E L'INTERSEZIONE CON LA SP 2 IN COMUNE DI REGGIOLO"*, dell'importo complessivo di € 475.119,00 di cui € 370.013,94 per lavori dei quali € 5.343,74 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza non soggetti a ribasso, € 81.404,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 5.920,22 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023), € 8.979,96 per imprevisti, € 1.400,00 per prove di laboratorio, € 6.470,88 per spese tecniche (C.S.E. e C.S.P.), € 250,00 per contributo ANAC e € 680,00 per assicurazione progettista e validatore, finanziato per € 200.000,00 con fondi provinciali e per € 275.119,00 con trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito delle risorse FSC 2021-27, la cui ripartizione è stata approvata con deliberazione regionale n. 1209 del 18.07.2022;
- con la determinazione dirigenziale n. 1021 sopra indicata si disponeva di procedere all'affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, con invito di almeno 5 operatori economici come previsto dal Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara;
- a seguito dell'esito di detta procedura, con determinazione dirigenziale n. 309 del 05/04/2024, detti lavori venivano affidati all'operatore economico COFAR s.r.l., con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in Via Casa Perizzi n. 3, quale offerente il ribasso del 4,28%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 354.406,06 (IVA esclusa), di cui € 5.343,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'Arch. Daniela De Angelis;
- i lavori venivano iniziati in data 08/07/2024, con loro conclusione prevista entro il 06/08/2024 ed a tale data risultavano regolarmente conclusi;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
Certificato n° 80 del 30.07.2024 (SAL 1) di € 318.557,85
- in data 31.10.2024 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare

esecuzione;

- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 347.628,06, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 126/Reg. Cert. 2024 del 04.12.2024, dell'importo di € 29.070,21, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 6.395,45 per complessivi € 35.465,66, per cui il presente pagamento ammonta a € 35.465,66;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 47584813 (scadenza validità 30/05/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 46072671 (scadenza validità 15/02/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 46140776 (scadenza validità 19/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa A & J SERVICE s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 46310703 (scadenza validità 28/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa LA BUSSOLA soc. coop. è in regola con gli adempimenti;
 - l'impresa appaltatrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (COFAR codice univoco di congruità CNCEC9012574738 prot. 202402175RE10/3 del 03.10.2024);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 475.119,00, e l'importo per spese tecniche di € 4.736,18 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% ancora da liquidare), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	370.013,94	347.628,06	22.385,88
IVA Lavori e Arrotondamenti	81.404,00	76.478,18	4.925,82
Sommano		424.106,24	
Assicurazione Progettista e Validatore	680,00	0,00	680,00
Contributo ANAC	250,00	250,00	0,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	5.920,22	5.920,22	0,00

Imprevisti	8.979,96	0,00	8.979,96
Prove di Laboratorio	1.400,00	679,92	720,08
Spese Tecniche (CSP+CSE)	6.470,88	6.470,88	0,00
TOTALI	475.119,00	437.427,26	37.691,74

1° S.A.L. (con IVA)	388.640,58
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	35.465,66

Ritenuto di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 347.628,06;
- approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	347.628,06
di cui Oneri sicurezza	€ 5.187,20	
I.V.A.	€	76.478,18
Contributo ANAC	€	250,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, D.Lgs. 36/2023)	€	5.920,22
Prove di Laboratorio, Indagini Diagnostiche	€	679,92
Spese Tecniche (C.S.P. + C.S.E.)	€	6.470,88
TOTALE	€	437.427,26
- liquidare a COFAR s.r.l., il credito netto di € 29.070,21, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 35.465,66, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5196, residuo 936/2024 - sub residuo 563/2024, in corso di reiscrizione, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 37.691,74, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa COFAR s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da REVO INSURANCE spa in data 27.01.2025 n. 2150759, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato

ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B05F08FF9F e il Codice Unico di Progetto (CUP) C77H21000680004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all' "Intervento di messa in sicurezza della SP 5 nel tratto tra il Cavo Fiuma e l'intersezione con SP 2 in Comune di Reggiolo, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dalla stessa in data 31/10/2024 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 347.628,06, nonché il Certificato di Pagamento n.126/Reg.Cert. del 04.12.2024;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	347.628,06
di cui Oneri sicurezza	€ 5.187,20	
I.V.A.	€	76.478,18
Contributo ANAC	€	250,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€	5.920,22
Prove di Laboratorio, Indagini Diagnostiche	€	679,92
Spese Tecniche (C.S.P. + C.S.E.)	€	6.470,88
TOTALE	€	437.427,26

- di liquidare a COFAR srl, il credito netto di € 29.070,21, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 35.465,66, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5196, residuo 936/2024 – sub residuo 563/2024, in corso di iscrizione, con esigibilità 2025;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 37.691,74, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa COFAR s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da REVO INSURANCE spa in data 27.01.2025 n. 2150759, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere

allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le imprese sono state dichiarate in regola con i necessari adempimenti, come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B05F08FF9F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C77H21000680004.

Reggio Emilia, lì 12/02/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 119 del 12/02/2025.

Reggio Emilia, lì 12/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA