

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 183 DEL 28/02/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO 9 - RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP23 DAL KM 8+700 AL KM 10+400 - QUINTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, mediante Accordo Quadro anno 2023”*, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito dell'esito di procedura aperta con determinazione dirigenziale n. 575 del 22/06/2023, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, aggiudicazione divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di € 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 926 del 05/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento reparto sud, mediante accordo quadro – anno 2023 – Risanamento del corpo stradale sulla SP23 dal km 8+700 al km 10+400 – quinto stralcio – Affidamento 9”*, per l'importo complessivo di € 350.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO IN EURO
--	----------------------------

LAVORI	285,003.35
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	4,519.00
Importo Lavori soggetti a ribasso	280,484.35
Ribasso (-1,8%)	-5,048.72
TOTALE NETTO	279,954.63
I.V.A. LAVORI	61,590.02
SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	1,699.80
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	420.00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	736.46
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	4,479.27
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	1,119.82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70,045.37
TOTALE COMPLESSIVO	350,000.00

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con lettera in data 06/10/2023 – Prot. n. 34085/2023, controfirmata dall'operatore economico in pari data e assunta agli atti con Prot. n. 34281), detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 279.954,63 (comprensivi di € 4.519,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 16/10/2023, stabilendo un tempo di esecuzione fissato in 40 giorni naturali e consecutivi, con data di ultimazione prevista per il giorno 25/11/2023;
- in data 22/11/2023 è stata concessa una proroga di 15 giorni naturali e consecutivi, portando la data di ultimazione dei lavori al 10/12/2023;
- i lavori sono stati sospesi con verbale del 01/12/2023 e ripresi in data 10/06/2024, fissando il nuovo termine di ultimazione degli stessi al 19/06/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14/06/2024 come accertato dal relativo

verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile;

- in data 16/07/2024 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 34.820,06, come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 07/02/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 279.826,05 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	284,899.15
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	3,060.00
Importo Lavori soggetti a ribasso	281,839.15
Ribasso (-1,8%)	-5,073.18
TOTALE NETTO	279,826.05
I.V.A. LAVORI	61,561.73
SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	1,699.80
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	420.00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	3,359.46
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	0
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	67,040.99
TOTALE COMPLESSIVO	346,867.04

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con Certificato di Pagamento n. 141/Reg. Cert. 2023 del 21/11/2023 il SAL n. 1, dell' importo di € 245.005,99, restando quindi un credito netto dell'impresa di € 34.820,06;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.132,96, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 07/02/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 279.826,05, che con IVA per € 61.561,73 ammonta a € 341.387,78;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 346.867,04, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 10/Reg.Cert.2025 del 05/02/2025, il credito netto di € 34.820,06, che con IVA per € 7.660,41 ammonta a € 42.480,47, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 844/2025 - sub impegno reiscritto 285/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025, finanziato dal DM. 49/2018, annualità 2023;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.359,46, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.359,46 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 844/2025, sub impegno reiscritto 286/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 141/Reg. Cert. Del 21/11/2023, per € 245.005,99;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 210,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 210,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 663 del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47544464 con scadenza 25.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_44479232 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47630749 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli

- adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47821415 con scadenza 14.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_44304806 con scadenza 22.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C. & C. S.A.S. DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. è in regola con gli adempimenti;
- le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401606RE10/3 del 11/07/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400469RE10/3 del 12/02/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC;
- parte dei lavori che riguardano la manutenzione del verde non rientrano nella congruità in quanto la ditta esecutrice non è iscritta alla cassa edile;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A0179D901F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 14/02/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. 2155859 presso REVO Insurance S.P.A viale dell'Agricoltura, 7 Verona, rilasciata da Agenzia OVER ASSICURAZIONI (Roma), per un importo di € 34.820,06, corrispondente all'importo netto del Certificato di Pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per le opere di *“Risanamento del corpo stradale sulla SP23 dal km 8+700 al km 10+400 - quinto stralcio”* – Affidamento 9, nell'ambito dell'accordo quadro degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, reparto sud, mediante accordo quadro - anno 2023”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 07/02/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 279.826,05 che con IVA per € 61.561,73 ammonta a € 341.387,78;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di €

346.867,04, suddiviso come da tabella in premessa riportata;

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 10/Reg.Cert.2025 del 05/02/2025, il credito netto di € 34.820,06 che con IVA per € 7.660,41 ammonta a € 42.480,47, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 844/2025, sub impegno reiscritto 285/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025, finanziato dal DM. 49/2018 annualità 2023;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.359,46, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.359,46 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 844/2025, sub impegno reiscritto 286/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 141/Reg. Cert. Del 21/11/2023, per € 245.005,99;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 210,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 210,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 663 del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47544464 con scadenza 25.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_44479232 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47630749 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_47821415 con scadenza 14.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato

con Prot. INPS_44304806 con scadenza 22.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C. & C. S.A.S. DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. è in regola con gli adempimenti;

- le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202401606RE10/3 del 11/07/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400469RE10/3 del 12/02/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC;
 - parte dei lavori che riguardano la manutenzione del verde non rientrano nella congruità in quanto la ditta esecutrice non è iscritta alla cassa edile;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A0179D901F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 14/02/2025 è stata sottoscritta, al fine del pagamento della rata di saldo, polizza fideiussoria n. 2155859, presso REVO Insurance S.P.A viale dell'Agricoltura, 7 Verona, rilasciata da Agenzia OVER ASSICURAZIONI (Roma), per un importo di € 34.820,06 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, per un importo complessivo che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 28/02/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 183 del 28/02/2025.

Reggio Emilia, lì 03/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA