

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 367 DEL 22/04/2025**

OGGETTO

INTERVENTO DI INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE SULLA SP 62
R VAR AL KM 14+000 - AFFIDAMENTO 12. APPROVAZIONE STATO FINALE,
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1017 del 22.11.2024 veniva approvato il progetto esecutivo dell'*"INTERVENTO DI INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE SULLA SP 62 R VAR AL KM. 14+000 – AFFIDAMENTO 12"*, dell'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 84.750,07 per lavori dei quali € 3.397,95 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), € 18.645,05 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 1.356,00 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 45, c. 3 D.Lgs. n.36/2023), € 3.298,88 per relazione geologica, € 1.450,00 per imprevisti e accordi bonari e € 500,00 per assicurazione progettista e validatore;
- detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2023 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.03.2020 (codice di intervento 01357.20.RE.);
- con l'atto di cui sopra si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi, ex art 59 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord, con servizio di pronto intervento" di cui alla determinazione dirigenziale n. 524 del 12.06.2024 al R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70, e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 3,20%, giusto contratto Rep. n. 15716 del 02.08.2024 – Affidamento 12 per l'importo netto dei lavori di € 84.750,07;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Daniela De Angelis;
- in fase di approvazione/aggiudicazione dell'affidamento in argomento si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi in quanto non presenti nei prezziari/elenchi prezzi posti a base di gara dell'Accordo Quadro Generale. Tali nuovi prezzi venivano analiticamente determinati e approvati nell'elaborato progettuale denominato "ANALISI PREZZI";
- con lettera Prot. n. 34501 del 22/11/2024, restituita firmata in data 25/11/2024 e assunta agli atti al Prot. n. 34714 in data 26/11/2024, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, affidamento 12, al Raggruppamento Temporaneo di

Imprese sopra descritto, per l'importo di € 84.750,07, di cui € 81.352,12 per lavori ed € 3.397,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori venivano iniziati in data 27.11.2024 e regolarmente conclusi in tempo utile in data 30.12.2024;
- durante l'esecuzione dei lavori non venivano eseguiti pagamenti;
- in data 14.03.2025 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 79.856,21, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 29/Reg. Cert. 2025 del 14.03.2025, dell'importo di € 79.856,21, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 17.568,37 per complessivi € 97.424,58, per cui il presente pagamento ammonta a € 97.424,58;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 47584813 (scadenza validità 30/05/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 44686621 (scadenza validità 16/06/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (COFAR codice univoco di congruità CNCEC9012929340 prot. 202500781RE/3 del 28.03.2025);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 110.000,00 e l'importo per spese tecniche di € 1.356,00 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% ancora da liquidare), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo. netto)	84,750.07	79,856.21	4,893.86
IVA Lavori e Arrotondamenti	18,645.05	17,568.37	1,076.68
Sommano		97,424.58	
Assicurazione Progettista e	500.00	132.00	368.00

Validatore			
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	1,356.00	1,356.00	0.00
Imprevisti, Accordi Bonari	1,450.00	0.00	1,450.00
Relazione Geologica	3,298.88	0.00	3,298.88
TOTALI	110,000.00	98,912.58	11,087.42

Somma a credito dell'Impresa (con IVA) **97,424.58**

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 79.856,21;
- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	79.856,21
di cui Oneri sicurezza	€ 3.994,26	
I.V.A.	€	17.568,37
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c. 3 del D.Lgs. N. 36/2023)	€	1.356,00
TOTALE	€	98.780,58
- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 79.856,21, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 97.424,58 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 879/2025, sub impegno reiscritto 356/2025, con esigibilità 2025;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.087,42, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 02.04.2025 n. 412651932, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione

- dell'incentivo relativo al presente intervento;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B447495FBC e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H18001390004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativi all' *"INTERVENTO DI INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE SULLA SP 62 R VAR AL KM. 14+000 – AFFIDAMENTO 12"*, nell'ambito dell'accordo quadro in premessa richiamato, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso in data 14.03.2025 e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 79.856,21, nonché il Certificato di Pagamento n. 29/Reg. Cert. 2025 del 14.03.2025;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	79.856,21
di cui Oneri sicurezza	€ 3.994,26	
I.V.A.	€	17.568,37
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c. 3 del D.Lgs. N. 36/2023)	€	1.356,00
TOTALE	€	98.780,58
- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl in premessa descritto, il credito netto di € 79.856,21, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 97.424,58 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 879/2025, sub impegno reiscritto 356/2025, con esigibilità 2025;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.087,42, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI spa in data 02.04.2025 n. 412651932, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le imprese sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art.16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare, infine, atto che:
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B447495FBC e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H18001390004;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento.

Reggio Emilia, lì 22/04/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 367 del 22/04/2025.

Reggio Emilia, lì 22/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA