

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 471 DEL 26/05/2025**

OGGETTO

RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE E RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL MURO DI MONTE SULLA SP 15 DAL KM 25+300 AL KM 25+600 IN COMUNE DI VENTASSO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento "Rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale e ripristino e manutenzione del muro di monte sulla SP 15 dal km 25+300 al km 25+600 in comune di Ventasso" (CUP: C37H20001500001) è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018", annualità 2022, cod. int. 01167.20.RE, per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- per la progettazione ed esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 225 del 17/03/2023, ad affidare allo Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini, con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – C.F.: BNNMSM62T23L969M – P.IVA: 02553640356, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Progetto fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 268 del 20/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale e ripristino e manutenzione del muro di monte sulla SP 15 dal km 25+300 al km 25+600 in comune di Ventasso", redatto dall'Ing. Francesco Vasirani e dall'Arch. Gemma Maria Moretti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia e concludente nell'importo di € 300.000,00, di cui € 225.730,41 per lavori (comprensivi di € 23.319,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202,410.79
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23,319.62
LAVORI IN APPALTO	€ 225,730.41
IVA lavori (22%)	€ 49,660.69
Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 7,859.42
Contributo ANAC	€ 250.00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,100.00

Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3,611.69
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 11,387.79
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.269,59
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300,000.00

- a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 383 del 02/05/2024, i relativi lavori sono stati affidati all'operatore economico RCM Impresa di costruzioni snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, con sede legale in Via Enza, 11 – 42030 Ventasso (RE) - C.F./P.IVA 02057840353, che ha presentato un ribasso di 2,64%, per un importo dell'appalto pari a € 220.386,77, di cui € 197.067,15 per lavori ed € 23.319,62 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202,410.79	€ 197.067,15
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23,319.62	€ 23,319.62
LAVORI IN APPALTO	€ 225,730.41	€ 220.386,77
IVA lavori (22%)	€ 49,660.69	€ 48,485.09
Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 7,859.42	€ 7,859.42
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400.00	€ 400.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,100.00	€ 1,100.00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3,611.69	€ 3,611.69
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 11,387.79	€ 11,387.79
Ribasso e minor IVA		€ 6,519.24
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.269,59	€ 79.613,23
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300,000.00	€ 300,000.00

- in data 05/07/2024 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 22/2024, Protocollo n. 13227/2024;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal Geom. Massimo Bonini (Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini), con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – C.F.: BNNMSM62T23L969M – P.IVA: 02553640356, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 225 del 17/03/2023;
- in data 19/08/2024, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi,

come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 16/12/2024;

- con verbale del 03/12/2024 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni meteorologiche con basse temperature che impedivano il proseguimento dei lavori a regola d'arte;
- con verbale del 29/01/2025 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano il proseguimento, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 10/02/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/02/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente:
 - n.119/Reg. Cert. 2024 del 28/11/2024, dell'importo di € 190.877,70 per il SAL n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 19/03/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 219.453,86, dal quale devono essere dedotti € 190.877,70 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 28.576,16, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 33/Reg. Cert. 2025 del 21/03/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì emesso in data 18/04/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2440470, rilasciata da Coface – Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur s.a. - Rappresentanza generale per l'Italia, emessa a Parma in data 14/05/2025, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto 868/2025, sub impegno reiscritto 331/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/12/2024, protocollo 202402683RE10/3, ha dato esito positivo;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47821415 (data richiesta 14/02/2025 - scadenza validità 14/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria RCM Impresa di costruzioni snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49159172 (data richiesta 21/05/2025 - scadenza validità 18/09/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Valentin Filipi è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_44791980 (data richiesta 24/02/2025 - scadenza validità 24/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Moretti Walter S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202,410.79	€ 197.067,15	€ 211.864,23
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23,319.62	€ 23,319.62	€ 7,589.63
LAVORI IN APPALTO	€ 225,730.41	€ 220.386,77	€ 219.453,86
IVA lavori (22%)	€ 49,660.69	€ 48,485.09	€ 48,279.85
Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 7,859.42	€ 7,859.42	€ 7,859.42
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400.00	€ 400.00	€ 360.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 478.51
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3,611.69	€ 3,611.69	€ 3,611.69
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 11,387.79	€ 11,387.79	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		€ 6,519.24	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.269,59	€ 79.613,23	€ 60,839.47
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300,000.00	€ 300,000.00	€ 280,293.33
		ECONOMIA	€ 19,706.67

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 3.611,69,
 risulta una minore spesa di € 19.706,67, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B1035BDA90, il Codice Unico di Progetto (CUP) C37H20001500001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di “Rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale e ripristino e manutenzione del muro di monte sulla SP 15 dal km 25+300 al km 25+600 in comune di Ventasso”, redatto dal Direttore dei lavori in data 19/03/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 18/04/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di 219.453,86, dal quale devono essere dedotti € 190.877,70 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 28.576,16, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 33/Reg. Cert. 2025 del 21/03/2025 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 34.862,92;
- di liquidare all'impresa RCM Impresa di costruzioni snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo il credito netto di € 28.576,16, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 34.862,92, come risulta dalla fattura n. 107 del 15/05/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto 868/2025, sub impegno reiscritto 331/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2440470, rilasciata da Coface – Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur s.a. - Rappresentanza generale per l'Italia, emessa a Parma in data 14/05/2025, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 11.019,34, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2412457, rilasciata da COFACE, Agenzia di Parma, emessa in data 23/05/2024, all'atto della stipula del contratto;
- di dare atto che il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/12/2024, protocollo 202402683RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47821415 (data richiesta 14/02/2025 - scadenza validità 14/06/2025) i

soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria RCM Impresa di costruzioni snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49159172 (data richiesta 21/05/2025 - scadenza validità 18/09/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Valentin Filipi è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_44791980 (data richiesta 24/02/2025 - scadenza validità 24/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Moretti Walter S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

- di dare, inoltre atto, che:

- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202,410.79	€ 197.067,15	€ 211.864,23
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23,319.62	€ 23,319.62	€ 7,589.63
LAVORI IN APPALTO	€ 225,730.41	€ 220.386,77	€ 219.453,86
IVA lavori (22%)	€ 49,660.69	€ 48,485.09	€ 48,279.85
Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 7,859.42	€ 7,859.42	€ 7,859.42
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400.00	€ 400.00	€ 360.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 478.51
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3,611.69	€ 3,611.69	€ 3,611.69
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 11,387.79	€ 11,387.79	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		€ 6,519.24	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.269,59	€ 79.613,23	€ 60,839.47
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300,000.00	€ 300,000.00	€ 280,293.33
		ECONOMIA	€ 19,706.67

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 3.611,69,
 risulta una minore spesa di € 19.706,67, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno riscritto 868/2025) del PEG 2025;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto

essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B1035BDA90 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C37H20001500001.

Reggio Emilia, lì 26/05/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 471 del 26/05/2025.

Reggio Emilia, lì 26/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA