

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 738 DEL 05/08/2025**

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 - DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO" ANNUALITA' 2024 - MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DELLA SP 15 DAL KM 7+500 AL KM 7+900 MEDIANTE POSA DI BARRIERE STRADALI E RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO IN CEMENTO - CUP C37H22000710001. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: MORETTI GEMMA MARIA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 15 dal km 7+500 al km 7+900 mediante posa di barriere stradali e ripristino muri di sostegno in cemento" (CUP: C37H22000710001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziato con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;
- l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna "Appennino Emiliano" all'annualità 2024 per un importo di € 377.655,00 con codice intervento 00995.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;
- per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 359 del 22/04/2024, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 1020 del 22/11/2024, ad affidare al Geom. Agostino Pighi, con sede in via Roma Sud n. 37A a Vezzano sul Crostolo (RE) - C.F.: PGNGTN61B22L8200 - P.IVA: 01111390355, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Progetto fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 443 del 16/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 15 dal km 7+500 al km 7+900 mediante posa di barriere stradali e ripristino muri di sostegno in cemento", concludente nell'importo di € 377.655,00, di cui € 292.245,04 per lavori (comprensivi di € 22.116,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 270,128.59
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22,116.45
LAVORI IN APPALTO	€ 292.245,04
IVA lavori (22%)	€ 64,293.91
Contributo ANAC	€ 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,500.00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 4,675.92
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 14,690.13
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.409,96
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 377,655.00

- a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 584 del 02/07/2024, i lavori in argomento sono stati affidati all'operatore economico Ricò Srl, con sede legale in via Enza n. 19 a Taviano di Ventasso (RE) – C.F./P.IVA: 02206700359, che ha presentato un ribasso di 2,68%, per un importo dell'appalto pari a € 285.005,59, di cui € 262.889,14 per lavori ed € 22.116,45 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 270,128.59	€ 262,889.14
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22,116.45	€ 22,116.45
LAVORI IN APPALTO	€ 292.245,04	€ 285.005,59
IVA lavori (22%)	€ 64,293.91	€ 62,701.23
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,500.00	€ 1,500.00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 4,675.92	€ 4,675.92
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 14,690.13	€ 14,690.13
Ribasso e minor IVA		€ 8,832.13
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.409,96	€ 92,649.41
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 377,655.00	€ 377,655.00

- in data 18/09/2024 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 32/2024, Protocollo n. 15090/2/2024;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Gemma Maria Moretti, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal Geom. Agostino Pigoni, con sede in via Roma Sud n. 37A a Vezzano sul Crostolo (RE) - C.F.: PGNNGTN61B22L8200 - P.IVA: 01111390355;
- in data 22/07/2024, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 17/01/2025;
- a seguito di richiesta di proroga da parte della ditta appaltatrice per le condizioni meteorologiche avverse presentatesi a fasi alterne nei mesi invernali, che hanno resa difficoltosa la regolare e continuativa esecuzione dei lavori, con verbale del 14/01/2025 è stata concessa una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori, definendo la nuova scadenza al 18/03/2025;
- a seguito di richiesta di proroga da parte della ditta appaltatrice per le condizioni meteorologiche avverse presentatesi a fasi alterne nei mesi invernali, che hanno resa difficoltosa la regolare e continuativa esecuzione dei lavori, con verbale del 14/03/2025 è stata concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per l'ultimazione dei lavori, definendo la nuova scadenza al 17/04/2025;
- con verbale del 14/04/2025 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni meteorologiche con precipitazioni abbondanti e continuative che impedivano il proseguimento dei lavori;
- con verbale del 14/05/2025 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano il proseguimento, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 16/05/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/05/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente:
 - n.12/Reg. Cert. 2025 del 12/02/2025, dell'importo di € 143.393,14 per il SAL n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 11/06/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 284.863,59, dal quale devono essere dedotti € 143.393,14 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 141.470,45, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2025 del 12/06/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì emesso in data 15/07/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 413133187, rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Castelnovo ne' Monti, emessa a Castelnovo ne' Monti in data 24/07/2025, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025

e al corrispondente Cap. 5027 (impegno reiscritto 814/2025, sub impegno reiscritto 242/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 12/05/2025, protocollo 202501038RE10/3, ha dato esito positivo;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46528942 (data richiesta 30/06/2025 - scadenza validità 28/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Ricò Srl è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_48821343 (data richiesta 28/04/2025 - scadenza validità 26/08/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Efedue Costruzioni SRL è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49671923 (data richiesta 24/06/2025 - scadenza validità 22/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Moretti Walter Srl, è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 270,128.59	€ 262,889.14	€ 266,088.99
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22,116.45	€ 22,116.45	€ 18,774.60
LAVORI IN APPALTO	€ 292.245,04	€ 285.005,59	€ 284.863,59
IVA lavori (22%)	€ 64,293.91	€ 62,701.23	€ 62,669.99
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 694.09
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 4,675.92	€ 4,675.92	€ 4,675.92
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 14,690.13	€ 14,690.13	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		€ 8,832.13	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.409,96	€ 92,649.41	€ 68,290.00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 377,655.00	€ 377,655.00	€ 353,153.59
		ECONOMIA	€ 24,501.41

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;

- il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 4.675,92, risulta una minore spesa di € 24.501,41, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B1D26A3E78, il Codice Unico di Progetto (CUP) C37H22000710001;

Visto l'obiettivo operativo 1005/1400 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 15 dal km 7+500 al km 7+900 mediante posa di barriere stradali e ripristino muri di sostegno in cemento", redatto dal Direttore dei lavori in data 11/06/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 15/07/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di 284.863,59, dal quale devono essere dedotti € 143.393,14 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 141.470,45, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2025 del 12/06/2025 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 172.593,95;
- di liquidare all'impresa Ricò Srl il credito netto di € 141.470,45, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 172.593,95, come risulta dalla fattura n. 1/11/45 del 18/07/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 814/2025, sub impegno riscritto 242/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 413133187, rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Castelnovo ne' Monti, emessa a Castelnovo ne' Monti in data 24/07/2025, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 14.612,25, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 411501849, rilasciata da Axa Assicurazioni S.p.a. in data 16/07/2024;
- di dare atto che il Direttore dei Lavori, ha attestato che:

- non risultano effettuate cessioni di credito;
- non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- di dare, inoltre, atto che:
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 12/05/2025, protocollo 202501038RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46528942 (data richiesta 30/06/2025 - scadenza validità 28/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Ricò Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_48821343 (data richiesta 28/04/2025 - scadenza validità 26/08/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Effedue Costruzioni SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49671923 (data richiesta 24/06/2025 - scadenza validità 22/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Moretti Walter Srl, è in regola con gli adempimenti;
 - la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 270,128.59	€ 262,889.14	€ 266,088.99
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22,116.45	€ 22,116.45	€ 18,774.60
LAVORI IN APPALTO	€ 292.245,04	€ 285.005,59	€ 284.863,59
IVA lavori (22%)	€ 64,293.91	€ 62,701.23	€ 62,669.99
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 694.09
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 4,675.92	€ 4,675.92	€ 4,675.92
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 14,690.13	€ 14,690.13	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		€ 8,832.13	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.409,96	€ 92,649.41	€ 68,290.00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 377,655.00	€ 377,655.00	€ 353,153.59
		ECONOMIA	€ 24,501.41

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 4.675,92,
 risulta una minore spesa di € 24.501,41, che può passare in economia;

- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 814/2025) del PEG 2025;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B1D26A3E78 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C37H22000710001.

Reggio Emilia, li 05/08/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma