

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 809 DEL 04/09/2025**

**OGGETTO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP21 KM 5+100 SUL TORRENTE MOLOLENA IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - AFFIDAMENTO N. 14 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 1025 del 27/10/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP21, KM 5+100 SUL TORRENTE MODOLENA IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - AFFIDAMENTO n.14”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dallo studio

SI.ME.TE S.r.l. (di cui alla determinazione dirigenziale n. 223 del 17/03/2023 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 1.290.000,00, di cui € 839.136,01 netti per lavori, comprensivi di € 56.357,77, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 894,705.95
ONERI SICUREZZA	€ 56,357.77
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 111,927.71
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	€ 839,136.01
IVA lavori (22%)	€ 184,609.92
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 231,237.61
Oneri per istruttoria pratica Arpae	€ 75.00
Oneri per indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa)	€ 8,158.74
Indennità per occupazione aree private e ripristino stato dei luoghi	€ 10,000.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 16.782,72	€ 13,426.18
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 16.782,72	€ 3,356.54
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 450,863.99
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 1,290,000.00

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- con lettera Prot. 37087 del 30/10/2023, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, pari a € 839.136,01 (comprensivi di € 56.357,77, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- I lavori sono stati consegnati il 13/11/2023 come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del medesimo verbale di consegna, corrispondente alla data del 11/05/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata disposta la seguente sospensione:
  - dal 17/11/2023 all'08/01/2024;
- su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 120 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 21723 del 15/07/2024);
- durante lo svolgimento delle varie fasi del cantiere è emersa la necessità di apportare una variante al progetto ed è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, approvata con determinazione dirigenziale n. 1129 del 12/12/2024, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del

medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 164.389,68 senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI A MISURA	€ 894,705.95	€ 1,065,166.51	€ 170,460.56
ONERI SICUREZZA	€ 56,357.77	€ 71,611.51	€ 15,253.74
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 111,927.71	-€ 133,252.33	-€ 21,324.62
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 839,136.01</b>	<b>€ 1,003,525.69</b>	<b>€ 164,389.68</b>
IVA Lavori (22%)	€ 184,609.92	€ 220,775.65	€ 36,165.73
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 231,237.61	€ 29,394.40	-€ 201,843.21
Oneri per istruttoria pratica Arpae	€ 75.00	€ 75.00	€ 0.00
Oneri per indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa)	€ 8,158.74	€ 8,158.74	€ 0.00
Indennità per occupazione aree private e ripristino stato dei luoghi	€ 10,000.00	€ 8,000.00	-€ 2,000.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 16.782,72	€ 13,426.18	€ 16,056.41	€ 2,630.23
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 16.782,72	€ 3,356.54	€ 4,014.10	€ 657.56
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 450,863.99</b>	<b>€ 286,474.31</b>	<b>-€ 164,389.68</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1,290,000.00</b>	<b>€ 1,290,000.00</b>	<b>€ 0.00</b>

- con la citata determinazione dirigenziale n. 1129 del 12/12/2024 è stata concessa una proroga di 150 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 29/03/2025 come accertato dal Direttore dei Lavori, il quale ha concesso ulteriori 45 giorni, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 49/2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 3 Certificati di Pagamento e precisamente:
  - n. 68 del 02/07/2024 € 217.056,00
  - n. 101 del 16/10/2024 € 178.323,00
  - n. 5 del 24/01/2025 € 477.504,00
- la Direzione Lavori ha redatto in data 30/05/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 1.003.525,69, dal quale devono essere dedotti € 872.883,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 130.642,69, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 78/Reg. Cert. 2025 del 29/07/2025 (SAL n. 4 pari al finale); ha altresì redatto in data 30/05/2025 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 942/2025, sub-impegno reiscritto 453/2025 del PEG 2025, Codice

del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1394415, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 30/07/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 29/07/2025 - Protocollo 202501574RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012152965, ha dato esito positivo;
  - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
  - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_46117036 (scadenza validità 01/10/2025) INPS dichiara che l'impresa affidataria TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_46051209 (scadenza validità 21/10/2025) INPS dichiara che la ditta subaffidataria ALTIN FILIPI risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_46624330 (scadenza validità 01/11/2025) INPS dichiara che la ditta subaffidataria ARIAN FILIPI risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_48973105 (scadenza validità 05/09/2025) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria MOEZ S.R.L.S. risulta regolare nei confronti I.N.A.I.L.
  - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 894,705.95	€ 1,065,166.51	€ 1,065,166.51
ONERI SICUREZZA	€ 56,357.77	€ 71,611.51	€ 71,611.51
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	<b>-€ 111,927.71</b>	<b>-€ 133,252.33</b>	<b>-€ 133,252.33</b>
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 839,136.01</b>	<b>€ 1,003,525.69</b>	<b>€ 1,003,525.69</b>
IVA Lavori (22%)	€ 184,609.92	€ 220,775.65	€ 220,775.65
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 231,237.61	€ 29,394.40	€ 0.00
Oneri per istruttoria pratica Arpae	€ 75.00	€ 75.00	€ 75.00
Oneri per indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa)	€ 8,158.74	€ 8,158.74	€ 8,158.74
Indennità per occupazione aree private e ripristino stato dei luoghi	€ 10,000.00	€ 8,000.00	€ 800.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 16.782,72	€ 13,426.18	€ 16,056.41	€ 12,588.23

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 16.782,72	€ 3,356.54	€ 4,014.10	€ 0.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 450,863.99</b>	<b>€ 286,474.31</b>	<b>€ 242.397,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1,290,000.00</b>	<b>€ 1,290,000.00</b>	<b>€ 1.245.923,31</b>
<b>MINORE SPESA</b>			<b>€ 44.076,69</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
    - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
    - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di 12.588,23;
    - € 800,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private di cui al N.C.E.U Fg 32 mappale 492, ai fini di cantiere, al proprietario LAURO MARASTONI, nato a QUATTRO CASTELLA (RE) il 16/02/1957, C.F. MRSLRA57B16H122M. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
- risulta una minore spesa di € 44.076,69, che può passare in economia;

#### Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

#### Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 12.588,23 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 12.588,23, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al

corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto 942/2025 e sub-impegno riscritto 454/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n. 14 è il A02231AC54 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP21, KM 5+100 SUL TORRENTE MODOLENA IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - AFFIDAMENTO n.14”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023*, ammontante a netti € 1.003.525,69, dal quale devono essere dedotti € 872.883,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 130.642,69, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 78/Reg. Cert. 2025 del 29/07/2025 (SAL n. 4 pari al finale);
- di liquidare all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI Srl (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, l'importo netto di € 130.642,69, a cui aggiungere l'IVA di € 28.741,39, per un importo complessivo di € 159.384,08;
- di dare atto che:
  - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1394415, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 30/07/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
  - la spesa lorda di € 159.384,08, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 942/2025, sub-impegno riscritto 453/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
  - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
    - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 29/07/2025 - Protocollo 202501574RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012152965, ha dato esito positivo;

- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
- per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_46117036 (scadenza validità 01/10/2025) INPS dichiara che l'impresa affidataria TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_46051209 (scadenza validità 21/10/2025) INPS dichiara che la ditta subaffidataria ALTIN FILIPI risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_46624330 (scadenza validità 01/11/2025) INPS dichiara che la ditta subaffidataria ARIAN FILIPI risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_48973105 (scadenza validità 05/09/2025) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria MOEZ S.R.L.S. risulta regolare nei confronti I.N.A.I.L.;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

➤ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 894,705.95	€ 1,065,166.51	€ 1,065,166.51
ONERI SICUREZZA	€ 56,357.77	€ 71,611.51	€ 71,611.51
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 111,927.71	-€ 133,252.33	-€ 133,252.33
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 839,136.01</b>	<b>€ 1,003,525.69</b>	<b>€ 1,003,525.69</b>
IVA Lavori (22%)	€ 184,609.92	€ 220,775.65	€ 220,775.65
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 231,237.61	€ 29,394.40	€ 0.00
Oneri per istruttoria pratica Arpae	€ 75.00	€ 75.00	€ 75.00
Oneri per indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa)	€ 8,158.74	€ 8,158.74	€ 8,158.74
Indennità per occupazione aree private e ripristino stato dei luoghi	€ 10,000.00	€ 8,000.00	€ 800.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 16.782,72	€ 13,426.18	€ 16,056.41	€ 12,588.23
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 16.782,72	€ 3,356.54	€ 4,014.10	€ 0.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 450,863.99</b>	<b>€ 286,474.31</b>	<b>€ 242.397,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1,290,000.00</b>	<b>€ 1,290,000.00</b>	<b>€ 1.245.923,31</b>
<b>MINORE SPESA</b>			<b>€ 44.076,69</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 12.588,23;
  - € 800,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private di cui al N.C.E.U Fg

32 mappale 492, ai fini di cantiere, al proprietario LAURO MARASTONI, nato a QUATTRO CASTELLA (RE) il 16/02/1957, C.F. MRSLRA57B16H122M. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001, risulta una minore spesa di € 44.076,69, che può passare in economia;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 12.588,23 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 12.588,23, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto 942/2025 e sub-impegno reiscritto 454/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 995135451B ed il codice unico di progetto (CUP) C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, li 04/09/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 809 del 04/09/2025.

Reggio Emilia, li 04/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO