

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 845 DEL 12/09/2025**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU SP19 KM 4+400 SUL FIUME SECCHIA LOCALITA' QUERCIOLI TRA I COMUNI DI CARPINETI E TOANO - AFFIDAMENTO N.15 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 1166 del 30/11/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP19 AL KM 4+400, SUL FIUME SECCHIA, IN LOCALITA' QUERCIOLI, TRA I COMUNI DI CARPINETI E TOANO - AFFIDAMENTO n.15”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023,

redatto dallo studio SI.ME.TE S.r.l. (di cui alla determinazione dirigenziale n. 223 del 17/03/2023 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 730.000,00, di cui € 572.462,75 netti per lavori, comprensivi di € 42.574,90, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 605,655.23
ONERI SICUREZZA	€ 42,574.90
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 75,767.47
TOTALE IN APPALTO	€ 572.462,75
IVA lavori (22%)	€ 125,941.80
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,102.36
Oneri per indagini strutturali (IVA Compresa)	€ 6,043.84
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 11.449,25	€ 9,159.40
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 11.449,25	€ 2,289.85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 157,537.25
TOTALE COMPLESSIVO	€ 730,000.00

- con lettera Prot. 40283 del 01/12/2023, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, pari a € 572.462,75 (comprensivi di € 42.574,90, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori in oggetto sono stati consegnati parzialmente come indicato dal verbale di consegna parziale redatto in data 18/12/2023;
- i lavori sono stati consegnati il 18/04/2024 come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del medesimo verbale di consegna, corrispondente alla data del 15/09/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte le seguenti sospensioni e riprese:
 - sospensione dei lavori del 28/08/2024;
 - ripresa dei lavori del 23/09/2024, con la quale si stabiliva la nuova ultimazione dei lavori, in conseguenza del periodo di sospensione il 11/10/2024;
 - sospensione dei lavori del 10/10/2024;
 - ripresa dei lavori redatta con verbale del 04/03/2025 che sanciva la ripresa dei lavori dal 04/03/2025, con la quale si stabiliva la nuova ultimazione dei lavori, in conseguenza del periodo di sospensione il 05/03/2025;
- durante lo svolgimento delle varie fasi del cantiere è emersa la necessità di apportare una variante al progetto ed è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, approvata con determinazione dirigenziale n. 121 del 12/02/2025, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di

circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 9.497,92 senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI A MISURA	€ 605,655.33	€ 634,368.21	€ 28,712.88
ONERI SICUREZZA	€ 42,574.90	€ 26,951.92	-€ 15,622.98
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 75,767.48	-€ 79,359.46	-€ 3,591.98
TOTALE IN APPALTO	€ 572,462.75	€ 581,960.67	€ 9,497.92
IVA Lavori (22%)	€ 125,941.80	€ 128,031.35	€ 2,089.55
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,102.36	€ 2,514.89	-€ 11,587.47
Oneri per indagini strutturali (IVA Compresa)	€ 6,043.84	€ 6,043.84	€ 0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 11.449,25	€ 9,159.40	€ 9,159.40	€ 0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 11.449,25	€ 2,289.85	€ 2,289.85	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 157,537.25	€ 148,039.33	-€ 9,497.92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 730,000.00	€ 730,000.00	€ 0.00

- con la citata determinazione dirigenziale n. 121 del 12/02/2025 è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 04/04/2025 come accertato dal Direttore dei Lavori, il quale ha concesso ulteriori 45 giorni ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 49/2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 3 Certificati di pagamento per complessivi € 434.419,00, così dettagliati:
 - CdP n. 69 del 02/07/2024 € 291.861,00
 - CdP n. 106 del 05/11/2024 € 86.356,00
 - CdP n. 35 del 27/03/2025 € 56.202,00
- la Direzione Lavori ha redatto in data 23/07/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 554.876,51, dal quale devono essere dedotti € 434.419,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 120.457,51, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 87/Reg. Cert. 2025 del 07/08/2025 (SAL n. 4 pari al finale); ha altresì redatto in data 23/07/2025 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa lorda per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 953/2025, sub-impegno reiscritto 479/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1396981, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 08/08/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 27/08/2025 - Protocollo 202501769RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012340090, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46052181 (scadenza validità 25/09/2025) INPS dichiara che il CONSORZIO CORMA (mandataria), risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_50185330 (scadenza validità 26/11/2025) INPS dichiara che l'impresa consorziata esecutrice ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L., risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46330371 (scadenza validità 15/10/2025) INPS dichiara che l'impresa subappaltatrice INFRASTRUTTURE STRADALI SRL, risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46416634 (scadenza validità 21/10/2025) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria A & J SERVICE SRL, risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 605,655.33	€ 634,368.21	€ 609,424.82
ONERI SICUREZZA	€ 42,574.90	€ 26,951.92	€ 21,690.73
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 75,767.48	-€ 79,359.46	-€ 76,239.04
TOTALE IN APPALTO	€ 572,462.75	€ 581,960.67	€ 554,876.51
IVA Lavori (22%)	€ 125,941.80	€ 128,031.35	€ 122,072.83
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,102.36	€ 2,514.89	€ 0.00
Oneri per indagini strutturali (IVA Compresa)	€ 6,043.84	€ 6,043.84	€ 6,043.84
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 11.449,25	€ 9,159.40	€ 9,159.40	€ 7,180.97
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 11.449,25	€ 2,289.85	€ 2,289.85	€ 0.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 157,537.25	€ 148,039.33	€ 135,297.64
TOTALE COMPLESSIVO	€ 730,000.00	€ 730,000.00	€ 690,174.15
MINORE SPESA			€ 39,825.85

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di 7.180,97;
- risulta una minore spesa di € 39.825,85, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 7.180,97 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 7.180,97, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto 953/2025 e sub-impegno riscritto 478/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n.15 A033898ABE e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 23/07/2025 e conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP19 AL KM 4+400, SUL FIUME SECCHIA, IN LOCALITA' QUERCIOLO, TRA I COMUNI DI CARPINETI E TOANO - AFFIDAMENTO n.15”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023*, ammontante a netti € 554.876,51, dal quale devono essere dedotti € 434.419,00, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 120.457,51, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 87/Reg. Cert. 2025 del 07/08/2025 (SAL n. 4 pari al finale);
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandataria) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, l'importo netto di € 120.457,51, a cui aggiungere l'IVA di € 26.500,65, per un importo complessivo di € 146.958,16;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1396981, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 08/08/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 146.958,16, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, i impegno riscritto n. 953/2025, sub-impegno riscritto 479/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 27/08/2025 - Protocollo 202501769RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012340090, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati provocati danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare

- proprietà private in modo permanente;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46052181 (scadenza validità 25/09/2025) INPS dichiara che il CONSORZIO CORMA (mandataria), risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_50185330 (scadenza validità 26/11/2025) INPS dichiara che l'impresa consorziata esecutrice ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L., risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46330371 (scadenza validità 15/10/2025) INPS dichiara che l'impresa subappaltatrice INFRASTRUTTURE STRADALI SRL. risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46416634 (scadenza validità 21/10/2025) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria A & J SERVICE SRL, risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

➤ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 605,655.33	€ 634,368.21	€ 609,424.82
ONERI SICUREZZA	€ 42,574.90	€ 26,951.92	€ 21,690.73
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 75,767.48	-€ 79,359.46	-€ 76,239.04
TOTALE IN APPALTO	€ 572,462.75	€ 581,960.67	€ 554,876.51
IVA Lavori (22%)	€ 125,941.80	€ 128,031.35	€ 122,072.83
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,102.36	€ 2,514.89	€ 0.00
Oneri per indagini strutturali (IVA Compresa)	€ 6,043.84	€ 6,043.84	€ 6,043.84
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 11.449,25	€ 9,159.40	€ 9,159.40	€ 7,180.97
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 11.449,25	€ 2,289.85	€ 2,289.85	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 157,537.25	€ 148,039.33	€ 135,297.64
TOTALE COMPLESSIVO	€ 730,000.00	€ 730,000.00	€ 690,174.15
MINORE SPESA			€ 39,825.85

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 7.180,97,
 risulta una minore spesa di € 39.825,85, che può passare in economia;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in

argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 7.180,97 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 7.180,97, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto 953/2025 e sub-impegno reiscritto 478/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n.15 è il n. A033898ABE e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 12/09/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma