

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 856 DEL 18/09/2025**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SU SP68 KM 3+200 SU CAVO BONDENO IN COMUNE DI NOVELLARA - AFFIDAMENTO N. 18 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatara), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 579 del 01/07/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SU SP68 Km 3+200 SU CAVO BONDENO IN COMUNE DI NOVELLARA - AFFIDAMENTO n.18”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dallo studio ENSER S.r.l. (di cui alla

determinazione dirigenziale n. 252 del 22/03/2023 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 75.019,64 netti per lavori, comprensivi di € 17.712,97, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 65,500.82
ONERI SICUREZZA	€ 17,712.97
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 8,194.15
TOTALE IN APPALTO	€ 75,019.64
IVA lavori (22%)	€ 16,504.32
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 6,975.65
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.500,39	€ 1,200.31
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.500,39	€ 300.08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24,980.36
TOTALE COMPLESSIVO	€ 100,000.00

- con lettera Prot. 20248 del 02/07/2024, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, pari a € 75.019,64 (comprensivi di € 17.712,97, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati il 09/01/2025 come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 61 giorni naturali e consecutivi dalla data del medesimo verbale di consegna, corrispondente alla data del 11/03/2025;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 11/03/2025 come accertato dal Direttore dei Lavori, il quale ha concesso ulteriori 30 giorni ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 49/2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un Certificato di pagamento:
 - CdP n. 56 del 20/05/2025 € 64.879,00
- la Direzione Lavori ha redatto in data 30/07/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 75.019,29, dal quale devono essere dedotti € 64.879,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 10.140,29, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 85/Reg. Cert. 2025 del 06/08/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 30/07/2025 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 949/2025, sub-impegno reiscritto 466/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1396987, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 30/07/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 26/08/2025 - Protocollo 202501763RE10/3 codice univoco di congruità CNCEC9012955420, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46258514 (scadenza validità 10/10/2025) INPS dichiara che CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46232828 (scadenza validità 08/10/2025) INPS dichiara che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49522334 (scadenza validità 14/10/2025) INAIL dichiara che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46117036 (scadenza validità 01/10/2025) INPS dichiara che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico		
	AFFIDAMENTO	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 65,500.82	€ 72,674.58
ONERI SICUREZZA	€ 17,712.97	€ 11,436.30
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 8,194.15	-€ 9,091.59
TOTALE IN APPALTO	€ 75,019.64	€ 75,019.29
IVA Lavori (22%)	€ 16,504.32	€ 16,504.25
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 6,975.65	€ 946.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.500,39	€ 1,200.31	€ 941.05

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.500,39	€ 300.08	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24,980.36	€ 18,391.30
TOTALE COMPLESSIVO	€ 100,000.00	€ 93,410.59
MINORE SPESA		€ 6,589.41

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - le prove e indagini sui materiali per € 946,00;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 941,05;
risulta una minore spesa di € 6.589,41, che può passare in economia;

- rispetto all'importo originario di progetto, vi sono state delle variazioni di importi sia sui lavori che sugli oneri per la sicurezza fermo restando il tetto massimo del totale affidato, per i seguenti motivi:
 - il minor importo dei costi per la sicurezza rispetto a quanto stimato in fase di progettazione è dovuto principalmente ad una ottimizzazione dell'impostazione del cantiere, definita in fase preliminare all'avvio dei lavori in accordo tra impresa esecutrice e CSE, ovviamente senza riduzione dei requisiti di sicurezza. Tuttavia, trattandosi di appalto a misura si è poi provveduto alla contabilizzazione di quanto effettivamente adottato;
 - Il maggior importo delle lavorazioni rispetto a quanto previsto a progetto è dovuto principalmente a diverse quantità di lavorazioni, alcune in aumento e altre in diminuzione, dovute in parte al fatto che i rilievi effettuati in fase progettuale sono stati, necessariamente, a campione e quindi con un certo grado di approssimazione e a interventi su porzioni di struttura che, sempre in fase progettuale, non è stato possibile rilevare e osservare direttamente in quanto non raggiungibili poiché il canale di bonifica era sempre pieno d'acqua;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;

- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 941,05 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 941,05, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto 949/2025 e sub-impegno riscritto 467/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n. 18 è il B229DAF629 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SU SP68 Km 3+200 SU CAVO BONDENO IN COMUNE DI NOVELLARA - AFFIDAMENTO n. 18", nell'ambito dell'accordo quadro degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023"*, ammontante a netti € 75.019,29, dal quale devono essere dedotti € 64.879,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 10.140,29, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 85/Reg. Cert. 2025 del 06/08/2025 (SAL n. 2 pari al finale);
- di liquidare a CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, l'importo netto di € 7.745,58, a cui aggiungere l'IVA di € 1.704,03, per un importo complessivo di €9.449,61;
- di liquidare all'impresa PROGETTO SEGNALETICA Srl (Mandante), con sede legale in Via Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368, l'importo netto di € 1.258,23, a cui aggiungere l'IVA di € 276,81, per un importo complessivo di € 1.535,04;

- di liquidare all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI Srl (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, l'importo netto di € 1.136,48, a cui aggiungere l'IVA di € 250,03, per un importo complessivo di € 1.386,51;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1396987, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 30/07/2025, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 12.371,16, per i lavori di cui sopra, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 949/2025, sub-impegno reiscritto 466/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 26/08/2025 - Protocollo 202501763RE10/3 codice univoco di congruità CNCEC9012955420, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46258514 (scadenza validità 10/10/2025) INAIL dichiara che CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46232828 (scadenza validità 08/10/2025) INAIL dichiara che l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49522334 (scadenza validità 14/10/2025) INAIL dichiara che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46117036 (scadenza validità 01/10/2025) INAIL dichiara che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico

	AFFIDAMENTO	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 65,500.82	€ 72,674.58
ONERI SICUREZZA	€ 17,712.97	€ 11,436.30
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 8,194.15	-€ 9,091.59
TOTALE IN APPALTO	€ 75,019.64	€ 75,019.29
IVA Lavori (22%)	€ 16,504.32	€ 16,504.25
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 6,975.65	€ 946.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.500,39	€ 1,200.31	€ 941.05
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.500,39	€ 300.08	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24,980.36	€ 18,391.30
TOTALE COMPLESSIVO	€ 100,000.00	€ 93,410.59
MINORE SPESA		€ 6,589.41

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - le prove e indagini sui materiali per € 946,00;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di 941,05;
risulta una minore spesa di € 6.589,41, che può passare in economia;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 941,05 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 941,05, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto 949/2025 e sub-impegno riscritto 467/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B229DAF629 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, li 18/09/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma