

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 896 DEL 29/09/2025**

OGGETTO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO
QUADRO ANNO 2023 AFFIDAMENTO 17 REALIZZAZIONE OPERA SOSTEGNO
SCARPATA DI VALLE RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE STRADALI SU
SP96 KM 0+400 COMUNE VILLAMINOZZO. APPROVAZIONE CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2023, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da Determinazione Dirigenziale n° 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- la Regione Emilia-Romagna, con Decreto Presidenziale n. 38 del 05.04.2024 ha approvato il "Primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile, comprendente la direttiva per il contributo autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna (OCDPC N. 1070/2024)";
- in detto Piano al capitolo 3.1. "Elenco lavori" è riportato, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia, l'intervento relativo ai "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE, IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SP 96 AL KM 0+400

IN COMUNE DI VILLA MINOZZO” (codice intervento 18829), per l'importo complessivo di finanziamento di € 85.000,00, Codice Unico di Progetto (CUP) C25F24000090001;

- con determinazione dirigenziale n. 536 del 18/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE, IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SP 96 AL KM 0+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO” – Affidamento 17 nell'ambito dell'accordo quadro sopra richiamato, per l'importo complessivo di € 85.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	66,783.19
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6,139.93
Importo Lavori soggetti a ribasso	60,643.26
Ribasso (-1,8%)	-1,091.58
TOTALE NETTO	65,691.61
I.V.A. LAVORI	14,452.15
Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	2,113.65
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	750.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	1,051.07
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	941.52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19,308.39
TOTALE COMPLESSIVO	85,000.00

- con lettera in data 19/06/2024 con Prot. 18763 e restituita firmata dall'appaltatore in data 21/06/2024 con Prot. 19099, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 65.691,61 (comprensivi di € 6.139,93 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio

Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- detti lavori vennero consegnati il giorno 11/06/2025 con data di ultimazione fissata al 30/07/2025 e terminarono in tempo utile in data 30/07/2025 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- in data 01/09/2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 65.655,07 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 11/09/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 65.655,07 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	66,764.88
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	5,108.90
Importo Lavori soggetti a ribasso	61,655.98
Ribasso (-1,8%)	-1,109.81
TOTALE NETTO	65,655.07
I.V.A. LAVORI	14,444.12
Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	2,113.65
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	648.09
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	788.30
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17,994.16
TOTALE COMPLESSIVO	83,649.23

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.350,77, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 11/09/2025 e sottoscritto senza

riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 65.655,07 che con IVA per € 14.444,12 ammonta a € 80.099,19;

- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 83.649,23, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 97/Reg.Cert.2025 del 02/09/2025, il credito netto di € 65.655,07 che con IVA per € 14.444,12 ammonta a € 80.099,19, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5101, impegno reiscritto 269/2025, sub impegno reiscritto 113/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 788,30, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 788,30 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5101, impegno reiscritto 269/2025, sub impegno 112/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo di € 2.113,65 comprensivo di oneri previdenziali e IVA, relativo all'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A. Gramsci n. 27, Scandiano (RE) – C.F. CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, con fattura n. 15 del 02/09/2025, incaricata con Determinazione dirigenziale n. 1289 del 20/12/2023, rettificata con determinazione dirigenziale n. 36 del 17/01/2024 (CIG A034AF0E00);
 - è stato liquidato l'importo di € 648,09 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in via Marzocchi n. 27, Calderara di Reno (BO), con fattura n. 1999 del 29/08/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 536 del del 18/06/2024 (CIG B20FF697A1);
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_46110325 con scadenza 01/10/2025, i soggetti INPS, INAIL e

CNCE dichiarano che C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_46117036 con scadenza 01/10/2025 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B20F7B3AA1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C25F24000090001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare:
 - lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei *"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE, IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SP 96 AL KM 0+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO"* – Affidamento 17, nell'ambito dell'accordo quadro degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI"*, redatto dal Direttore dei lavori in data 11/09/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 65.655,07 che con IVA per € 14.444,12 ammonta a € 80.099,19;
 - il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 83.649,23, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 97/Reg.Cert.2025 del 02/09/2025, il credito netto di € 65.655,07 che con IVA per € 14.444,12 ammonta a € 80.099,19, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5101, impegno reiscritto 269/2025, sub impegno reiscritto 113/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.

113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 788,30, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 788,30 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5101, impegno reiscritto 269/2025, sub impegno reiscritto 112/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo di € 2.113,65 comprensivo di oneri previdenziali e IVA, relativo all'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A. Gramsci n. 27, Scandiano (RE) – C.F. CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, con fattura n. 15 del 02/09/2025, incaricata con determinazione dirigenziale n. 1289 del 20/12/2023, rettificata con determinazione dirigenziale n. 36 del 17/01/2024 (CIG:A034AF0E00);
 - è stato liquidato l'importo di € 648,09 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in via Marzocchi n. 27, Calderara di Reno (BO), con fattura n. 1999 del 29/08/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 536 del 18/06/2024 (CIG B20FF697A1);
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_46110325 con scadenza 01/10/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_46117036 con scadenza 01/10/2025 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B20F7B3AA1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C25F24000090001;

- in data 23/09/2025 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 2210291 presso REVO Insurance S.p.A., Agenzia OVER ASSICURAZIONI – Roma, per un importo di € 68.281,27, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale maggiorato del tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 29/09/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 896 del 29/09/2025.

Reggio Emilia, lì 30/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA