

**ATTO  
N. 566 DEL 06/10/2025**

**OGGETTO**

REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE STRADALI SULLA SP96 AL KM 0+400 IN COMUNE DI VILLAMINOZZO. PIANO 1070/2024 APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 38/2024 - CODICE INTERVENTO 18829. PRESA D'ATTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- gli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023, nel territorio montano della provincia di Reggio Emilia, hanno attivato un movimento franoso che ha interessato il versante a valle della SP 96 "Civago - Riaccio" al km 0+400, fuori dal centro abitato di Civago in Comune di Villa Minozzo;
- il dissesto ha provocato l'erosione degli strati superficiali del versante ed ha interessato la sede stradale con perdita completa della banchina ed erosione del ciglio asfaltato, per un tratto stradale di circa 12 metri, inoltre il muro in sasso di sostegno esistente a lato del versante in dissesto presentava uno stato conservativo scadente, con instabilità dei conci ed erosione dei giunti;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/01/2024 (G.U. n. 24 del 30/01/2024), con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1070 del 12/02/2024, pubblicata nella G.U. n. 45 del 23/02/2024;

Considerato che:

- l'evento verificatosi nel tratto della SP 96, di cui sopra, è stato segnalato all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- con Decreto Presidenziale n. 38 del 05/04/2024, è stato approvato il *"PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE LA DIRETTIVA PER IL CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI, IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 23 OTTOBRE 2023 AI PRIMI GIORNI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PIACENZA, DI PARMA, DI REGGIO EMILIA, DI MODENA, DI BOLOGNA E DI RAVENNA (OCDPC N. 1070/2024)"*;
- nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco lavori finanziati", sono stati programmati con il codice 18829, i *"Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo"* - CUP C25F24000090001 per un importo di finanziamento di € 85.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia;

- con determinazione dirigenziale n. 536 del 18/06/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui sopra, per l'importo di € 85.000,00, come di seguito articolato, impegnando detta spesa alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, ed al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2024:

|                                                                                                                        | <b>APPALTO</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>                                                                                               |                    |
| Lavori                                                                                                                 | € 66.783,19        |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                        | € 6.139,93         |
| Importo lavori soggetti a ribasso                                                                                      | € 60.643,26        |
| Ribasso (- 1,80%)                                                                                                      | <b>-€ 1.091,58</b> |
| <b>TOTALE - Lavori in appalto</b>                                                                                      | <b>€ 65.691,61</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                            |                    |
| IVA Lavori (22%)                                                                                                       | € 14.452,15        |
| Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 2.113,65         |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)                                                                      | € 750,00           |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)                                                         | € 1.051,07         |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti                                                                            | € 941,52           |
| <b>TOTALE - Somme a disposizione</b>                                                                                   | <b>€ 19.308,39</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                             | <b>€ 85.000,00</b> |

- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- con lettera Prot. 18763 del 19/06/2024, restituita firmata dall'appaltatore in data 21/06/2024 con Prot. 19099, i relativi lavori sono stati affidati, per l'importo netto di € 65.691,61 (comprensivi di € 6.139,93 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) - "affidamento n. 17" - al RTI composto dal Consorzio Corma (mandatario) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357 e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante) di Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, aggiudicatario dell'Accordo Quadro per la realizzazione degli *"Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento del reparto sud mediante Accordo Quadro anno 2023 per la durata massima di 4 anni"*, che ha offerto il ribasso del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, per l'importo complessivo di € 5.380.000,00, di cui € 5.120.000,00 per lavori (comprensivi di Euro 1.345.000,00 per costo della manodopera) ed € 260.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, giusto contratto del 20/10/2023 - Rep. n.15702 (Prot.23247/2023), registrato il 03/11/2023 alla Serie 1T n.15988, dando atto che trattandosi di accordo quadro, la Provincia può affidare interventi a detto raggruppamento di imprese, per un ammontare massimo di € 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato sarà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;

Riscontrato che, ai sensi della normativa contabile specificata nell'ambito del Capitolo 3, punto 3.2.3 – 4 del suddetto decreto Presidenziale n. 38/2024, la scelta operata dalla Provincia di Reggio Emilia di avvalersi dell'opera del Consorzio Corma (mandatario) e del C.F.C. Soc. Coop. (mandante), per un contratto in essere e preesistente con un RTI, che è tenuto anche ad eseguire lavori, in via straordinaria, connessi all'evento, preclude la possibilità di utilizzare il modulo di autocertificazione, compilato on-line tramite l'applicazione web "Tempo Reale", ai fini della rendicontazione degli oneri sostenuti;

Ritenuto, pertanto, come stabilito al citato Capitolo 3, punto 3.2.3 – 4, di adottare, per l'intervento in questione, un provvedimento amministrativo di presa d'atto, riepilogativo delle attività svolte con puntuale descrizione delle stesse e di tutti i dati afferenti alle spese sostenute, al fine della liquidazione della somma spettante, anziché le dichiarazioni rese sull'applicato web "Tempo Reale";

Tenuto conto che:

- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 11.06.2025 e regolarmente ultimati in data 30.07.2025;
- la Direzione lavori ha redatto in data 11/09/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale è risultato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 65.655,07, comprensivi di € 5.108,90, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 896 del 29/09/2025, si è provveduto a:
  - approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei *"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE, IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SP 96 AL KM 0+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO"* – Affidamento 17, nell'ambito dell'accordo quadro degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI"*, redatto dal Direttore dei lavori in data 11/09/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 65.655,07 che con IVA per € 14.444,12 ammonta a € 80.099,19;
  - approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 83.649,23, suddiviso come di seguito riportato:

|                                                | IMPORTO IN EURO |
|------------------------------------------------|-----------------|
| LAVORI                                         | 66,764.88       |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 5,108.90        |

|                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Importo Lavori soggetti a ribasso                                                                                      | 61,655.98        |
| Ribasso (-1,8%)                                                                                                        | -1,109.81        |
| <b>TOTALE NETTO</b>                                                                                                    | <b>65,655.07</b> |
| I.V.A. LAVORI                                                                                                          | 14,444.12        |
| Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | 2,113.65         |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)                                                                      | 648.09           |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 80%                                         | 788.30           |
| IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI                                                                            | 0.00             |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                     | <b>17,994.16</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                              | <b>83,649.23</b> |

- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 97 Reg.Cert.2025 del 02/09/2025, il credito netto di € 65.655,07, che con IVA per € 14.444,12 ammonta a € 80.099,19, come risulta dalla fattura n. 303 del 08/09/2025;
- dare atto che:
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_50830469 con scadenza 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_46110325 con scadenza 01/10/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_46117036 con scadenza 01/10/2025 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, è risultata una minor spesa di € 1.350,77, da passare in economia;

Considerato che:

- in corso d'opera non è stato liquidato alcun SAL, come risulta dalla Relazione sul Conto

finale;

- i prezzi a misura applicati, ritenuti congrui, fanno riferimento all'Elenco Prezzi dell'accordo quadro sopra richiamato;

Ritenuto, infine, di chiedere la liquidazione del contributo di € 83.649,23, per l'intervento codice 18829, previsto nel piano degli interventi approvato con Decreto Presidenziale n. 38 del 05/04/2024, in attuazione dell'OCDPC n. 1070/2024;

## DISPONE

- di approvare l'operato svolto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto dal Consorzio Corma (mandatario) e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante), come dettagliatamente riepilogato in premessa, nonché della documentazione prodotta, anche ai fini della richiesta di liquidazione dell'importo complessivo di € 83.649,23, a titolo di saldo del finanziamento ammesso, per la realizzazione dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE, IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SP 96 AL KM 0+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO”, di cui al codice 18829 - CUP C25F24000090001,” iscritto nel Capitolo n. 3, punto 3.1 del piano approvato con il Decreto Presidenziale n. 38/2024;
- di dare atto che:
  - la spesa complessiva finale di € 83.649,23 sopra citata, risulta così articolata:

| LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE, IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SP 96 AL KM 0+400<br>IN COMUNE DI VILLA MINOZZO<br>PIANO 1070/2024 APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 38 DEL 05/04/2024 - CODICE INTERVENTO 18829 - € 85.000,00<br>RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE |             |                                                    |         |            |            |         |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|-------------|------------|
| DITTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CERTIFICATO |                                                    | FATTURA |            |            | MANDATO |            | QUIETANZA   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.          | DEL                                                | N.      | DEL        | IMPORTO    | N.      | DEL        | N.          | DEL        |
| CONSORZIO CORMA - Viale Enzo Bagnoli n. 10 - Int. 3<br>Castelnovo ne' Monti (RE)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97          | 02/09/2025                                         | 303     | 08/09/2025 | 65.655,07  | 5086    | 01/10/2025 | 80140201309 | 03/10/2025 |
| IVA 22% sui lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | F24                                                |         |            | 14.444,12  |         |            |             |            |
| TOTALE PER LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                    |         |            | 80.099,19  |         |            |             |            |
| TECNOCONTROLLI S.R.L. - Via Marzocchini, 27 - Calderara di Reno (BO) - prove di laboratorio sui materiali                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | determinazione dirigenziale n. 536/2024            | 1999    | 29/08/2025 | 531,22     | 4760    | 11/09/2025 | 80132331500 | 12/09/2025 |
| IVA 22% su prove di laboratorio sui materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | F24                                                |         |            | 116,87     |         |            |             |            |
| Dott. Ing. CREMASCHI PATRIZIA - Via A. Gramsci n. 27 - Scandiano (RE) - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                   |             | determinazioni dirigenziali n. 1289/2023 e 36/2024 | 19/2025 | 02/09/2025 | 2.113,65 € | 4755    | 10/09/2025 | 80132331008 | 12/09/2025 |
| Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | determinazione dirigenziale n. 896/2025            |         |            | 788,30 €   |         |            |             |            |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                    |         |            | 3.550,04   |         |            |             |            |
| TOTALE SPESA E LIQUIDATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                    |         |            | 83.649,23  |         |            |             |            |

- le spese generali e tecniche non hanno superato il limite del 10% dell'importo a base di gara;
- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza in parola, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato è di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, ente attuatore dell'intervento stesso;
- le spese sopra rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento, pubblico e privato;

- il bene danneggiato, alla data dell'evento, il 31/10/2023, non era oggetto di copertura assicurativa;
- di chiedere la liquidazione del contributo di € 83.649,23, per l'intervento codice 18829 - *"Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP96 al km 0+400, in Comune di Villa Minozzo"*, previsto nel Piano degli interventi approvato con Decreto Presidenziale n. 38 del 05/04/2024, in attuazione dell'OCDPC n. 1070/2024;
- di trasmettere il presente atto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per il seguito di competenza, unitamente alle copie dei mandati, quietanze e fattura che, con il presente atto, si provvede ad attestare che tali documenti sono copie conformi agli originali conservati agli atti dell'Ente.

Reggio Emilia, lì 06/10/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....