

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1036 DEL 06/11/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO
NORD - AFFIDAMENTO 7. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09.01.2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03.06.2025 e n. 99 del 30.09.2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 774 del 19.09.2024 veniva approvato il progetto esecutivo degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – AFFIDAMENTO 7"*, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 199.430,76 per lavori dei quali € 4.058,49 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso, € 43.875,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 3.190,89 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 45, c. 3 D.Lgs. n. 36/2023) e € 3.503,35 per imprevisti, finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2023 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.03.2020 (codice di intervento 01357.20.RE.);
- con l'atto di cui sopra si disponeva di procedere all'affidamento dei relativi lavori, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi, ex art 59 del D.Lgs. n.36/2023, per l'affidamento degli *"Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord, con servizio di pronto intervento"*, di cui alla determinazione dirigenziale n.524 del 12.06.2024 al R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70, e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 3,20% giusto contratto Rep. n. 15716 del 02.08.2024 – Affidamento 7, per l'importo netto dei lavori di € 199.430,76;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis;
- in fase di approvazione ed esecuzione del presente affidamento non si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi;
- con lettera Prot. n. 28327 del 25/09/2024, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, affidamento 7, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra descritto, per l'importo di € 199.430,76, di cui € 195.372,27 per lavori ed € 4.058,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori venivano iniziati in data 03.10.2024 con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 31.12.2024;

- con lettera in data 20.12.2024 ed assunta agli atti in pari data con Prot. 37504, l'impresa capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI spa, a causa approvvigionamento materie prime e condizioni meteorologiche particolarmente avverse, ostative per la regolare esecuzione degli interventi previsti, chiedeva una proroga di 45 giorni del termine di ultimazione; tale proroga veniva concessa con lettera in data 24.12.2025 – Prot.37792;
- con lettera in data 11.02.2025 ed assunta agli atti in data 12.02.2025, con Prot. 3555 l'impresa capogruppo in parola a causa del protrarsi delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse chiedeva una proroga di 45 giorni; tale ulteriore proroga veniva concessa con lettera in data 12.02.2025 - Prot. 3649;
- con lettera in data 14.03.2025 ed assunta agli atti in data 20.03.2025, con Prot. 7769 l'impresa capogruppo in parola a causa delle violenti precipitazioni atmosferiche e condizioni meteorologiche particolarmente avverse chiedeva una proroga di 40 giorni; tale ulteriore proroga veniva concessa con lettera in data 21.03.2025 - Prot. 7958; pertanto i lavori venivano regolarmente ultimati in tempo utile in data 09.05.2025;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
 - Certificato n.73/Reg. Cert. 2025 del 14.07.2025 (SAL 1) di € 177.063,02
- in data 31.07.2025 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 199.388,77, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 113/Reg. Cert. 2025 del 07.10.2025, dell'importo di € 22.325,75, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 4.911,66 per complessivi € 27.237,41, per cui il presente pagamento ammonta a € 27.237,41;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 47710959 (scadenza validità 03/02/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 47864069 (scadenza validità 13/02/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51466242 (scadenza validità 03/03/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice STRADEDIL srl, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 50866255 (scadenza validità 27/01/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice B.A.T.E.A. soc. coop.va di lav., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto

attestazione di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9012789097 prot. 202501209RE10/3 del 23.06.2025, FRANTOIO FONDOVALLE codice univoco di congruità CNCEC9013044828 prot. 202502057RE10/3 del 03.10.2024);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 250.000,00 e l'importo per spese tecniche di € 3.190,89 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% ancora da liquidare), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	199,430.76	199,388.77	41.99
IVA Lavori e Arrotondamenti	43,875.00	43,865.53	9.47
Sommano		243,254.30	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	3,190.89	3,190.89	0.00
Imprevisti	3,503.35	0.00	3,503.35
TOTALI	250,000.00	246,445.19	3,554.81

1° S.A.L. (con IVA)	216,016.89
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	27,237.41

Ritenuto di :

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 199.388,77;
- approvare, altresì il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€ 199.388,77
di cui Oneri sicurezza	€ 4.295,52
I.V.A.	€ 43.865,53
Incentivo Funzioni Tecniche (art.45, c.3 del D.Lgs.36/2023)	€ 3.190,89
TOTALE	€ 246.445,19
- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 22.325,75, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 27.237,41, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e

al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 836/2025, sub impegno reiscritto 278/2025, del PEG 2025, con esigibilità 2025;

- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.554,81, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI spa in data 28.10.2025, n. 413486007, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara padre (CIG) relativo all'accordo quadro n. B14EFD86E3, il CIG derivato affidamento 7 n. B309970166 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H18001390004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativi degli *“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – AFFIDAMENTO 7”*, nell'ambito dell'accordo quadro in premessa richiamato, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso in data 31.07.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 199.388,77, nonché il Certificato di Pagamento n.113/Reg. Cert. 2025 del 07.10.2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 22.325,75;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€ 199.388,77
di cui Oneri sicurezza	€ 4.295,52
I.V.A.	€ 43.865,53
Incentivo Funzioni Tecniche (art.45, c.3 del D.Lgs.36/2023)	€ 3.190,89
TOTALE	€ 246.445,19

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl /

COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 22.325,75, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 27.237,41 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 836/2025, sub impegno reiscritto 278/2025, del PEG 2025, con esigibilità 2025;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.554,81, da passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI spa in data 28.10.2025, n. 413486007, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
 - il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le imprese sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art.16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i...
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara padre (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. B14EFD86E3, il CIG derivato affidamento 7 è il n. B309970166 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H18001390004.

Reggio Emilia, lì 06/11/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1036 del 06/11/2025.

Reggio Emilia, lì 07/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA