

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1130 DEL 01/12/2025**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R TRA I COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO LOTTO 2 - AFFIDAMENTO 4 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028 TRAMITE ACCORDO QUADRO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: PANCIOLOI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025 e n. 99 del 30/09/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.1079, del 06/12/2024, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028, il cui corrispettivo massimo affidabile di lavori, è pari all'importo massimo di netti € 5.500.000,00 (comprensivi di € 500.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- a seguito dell'esito di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 375 del 24/04/2025, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 989 del 27/10/2025, l'appalto di cui sopra è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI composto da: CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358 e C.F.C. Società Cooperativa (Mandante) con sede legale in Reggio Emilia, via Pansa, 55/I - C.F./P.I. 00447840356, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 91,89 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,73%, da applicarsi ad ogni affidamento che verrà effettuato nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo, per un valore massimo pari ad € 5.500.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di € 1.203.000,00 per costo della manodopera ed € 500.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto stipulato in forma di atto pubblico in data 07/11/2025 - Rep. 15739;
- con determinazione dirigenziale n. 648 del 03/07/2025, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R TRA I COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO Lotto 2", e ad affidare l'esecuzione al RTI aggiudicatario dell'accordo quadro prima indicato, affidamento N. 4, nell'ambito degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028, concludente con una spesa complessiva di € 700.000,00, come risulta dal prospetto economico di seguito riportato e finanziato per € 350.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con fondi di cui al D.M. 225/2021, annualità 2023 e per € 350.000,00 dalla Provincia di Parma con fondi di cui al medesimo D.M. 225/2021:

LAVORI IN APPALTO		
- Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui € 80.214,53 per oneri della manodopera	€	480.000,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	15.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	495.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA lavori (22%)	€	108.900,00
- Progettazione esecutiva e direzione lavori (oneri previdenziali e IVA compresa)	€	38.780,84
- Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€	16.489,35
- Contributo ANAC	€	250,00
- Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€	30.679,81
- Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 9.900,00	€	7.920,00
- Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 9.900,00	€	1.980,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	205.000,00
TOTALE INTERVENTO	€	700.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con lettera spedita in data 03/07/2025 (Prot. n. 20811/2025), al Consorzio Corma (Mandatario), controfirmata dallo stesso in data 04/07/2025 ed assunta agli atti in data 07/07/2025 – Prot. n. 34057/2024, detti lavori venivano affidati, in pendenza della stipula del contratto, nell'ambito dell'accordo quadro in parola al RTI sopra citato, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,73%, di € 433.896,00 (comprensivi di € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 08/07/2025, con apposito verbale, è stata disposta la consegna anticipata dei lavori, della durata prevista di giorni 110;
- i lavori sono stati ultimati il 17/10/2025, in tempo utile, come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento per complessivi € 411.661,07, così suddivisi:
 - € 211.407,09, relativi al 1° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 105/Reg. Cert. 2025 del 16/09/2025;
 - € 200.253,98, relativi al 2° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 130/Reg. Cert. 2025 del 23/10/2025;

- la Direzione Lavori, in data 07/11/2025, ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 433.120,30, dal quale devono essere dedotti € 411.661,07, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'appaltatore di € 21.459,23 netti, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 140/Reg. Cert. 2025, del 10/11/2025 (stato finale);
- detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 1942/2025 del PEG 2025, codice V livello 2020109012 con esigibilità 2025;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice Tazzioli e Magnani s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/11/2025, Prot.RE 202502352RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL sede di Reggio Emilia al n. 93166871/53;
 - la capogruppo mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fideiussoria n. n. 2226905, rilasciata in data 13/11/2025 da REVO Insurance S.p.A, Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 4 n. B77C14F7C2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C47H21004920001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 513R TRA I COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO Lotto 2" - Affidamento n. 4 nell'ambito degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028 TRAMITE ACCORDO QUADRO", nonché la

relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 07/11/2025 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 433.120,30, nonché il Certificato di Pagamento n. 140/Reg. Cert. 2025, del 10/11/2025, corrispondente allo stato finale, dell'importo netto di € 21.459,23, oltre all'IVA al 22%;

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario RTI), la somma netta di € 21.459,23, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 26.180,26, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2025, impegno 1942/2025 del PEG 2025, codice V livello 2020109012 con esigibilità 2025;
- di dare atto che:
 - la capogruppo mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2226905, rilasciata in data 13/11/2025 da REVO Insurance S.p.A, Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice Tazzioli e Magnani s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/11/2025, Prot.RE 202502352RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al n. 93166871/53;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare, infine, atto che:
 - ✓ la situazione complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

Quadro Economico			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	479.111,15	
RIBASSO 12,73%	€	60.990,85	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	15.000,00	
TOTALE LAVORI			€ 433.120,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori	22%	€	95.286,47
Spese tecniche Progettazione e DL	lordo Cassa e IVA	€	38.780,84
Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	lordo Cassa e IVA	€	16.489,35
Spese tecniche verifica livello 4	lordo Cassa e IVA	€	7.612,80
Spese tecniche rilievo per verifica livello 4	lordo IVA	€	8.662,00
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche quota 80%	non imponibile IVA	€	6.942,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 173.773,80
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 606.894,10
Economie			€ 93.105,90

- ✓ sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, considerando le somme già impegnate e non ancora liquidate quali:
 - la rata a saldo come sopra definita;
 - € 6.942,34 di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3;
 - € 7.612,80 per il servizio tecnico di direzione lavori;
 - € 8.662,00 per il servizio tecnico relativo al rilievo topografico,
 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2025, impegno 1942/2025 e impegno riscritto 961/2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa complessiva di € 93.105,90 e che può passare in economia;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 4 è il n. B77C14F7C2, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C47H21004920001;
- ✓ l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento.

Reggio Emilia, lì 01/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma