

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1196 DEL 12/12/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI RISANAMENTO COMPLETO DEL CORPO STRADALE (4° STRALCIO)
SP 46 - AFFIDAMENTO 9 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2024-2025 PER
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI REPARTO NORD
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09.01.2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03.06.2025, n. 99 del 30.09.2025 e n. 181 del 28.11.2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1004 del 20.11.2024 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RISANAMENTO COMPLETO DEL CORPO STRADALE (4° STRALCIO) SP 46 – AFFIDAMENTO 9" dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 324.350,54 per lavori dei quali € 8.649,69 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), come risulta dal seguente quadro economico:

Stralcio 4 - 0+000 - 0+295	
Lavori misura - Riqualificazione ed adeguamento sede stradale SP46	€ 326.137,24
Oneri sicurezza Riqualificazione ed adeguamento sede stradale SP46	€ 8.649,69
SOMMANO	€ 334.786,93
IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)	€ 326.137,24
DETRAZIONE RIBASSO DEL 3,20%	€ 10.436,39
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI	€ 324.350,54
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA (22%) su importo lavori	€ 71.357,12
Impreviste arrotondamenti	€ 10.754,32
Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 5.904,54
ACCORDO CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE (IVA inclusa)	€ 62.686,71
Progettazione Esecutiva + altre spese tecniche	€ 15.457,16
Incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 comma 3 (80% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 5.189,61
ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa)	€ 2.000,00
POLIZZA VALIDATORE	€ 300,00
RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 175.649,46
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 500.000,00

- detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2023 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 (codice di intervento 01486.19.RE.);
- con l'atto di cui sopra si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi, ex art 59 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord, con servizio di pronto intervento" di cui alla determinazione dirigenziale n. 524 del 12.06.2024 al R.T.I. composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a

Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70 e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 3,20%, giusto contratto Rep. n. 15716 del 02.08.2024 – Affidamento 9, per l'importo netto dei lavori di € 324.350,54;

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis;
- in fase di approvazione ed esecuzione del presente affidamento non si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi;
- con lettera Prot. n. 34409 del 21/11/2024, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, affidamento 9, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra descritto, per l'importo di € 324.350,54, di cui € 315.700,85 per lavori ed € 8.649,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori venivano iniziati in data 27.11.2024 con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 25.04.2025;
- con lettera in data 24.04.2025 ed assunta in atti in pari data con Prot. 11756 l'impresa capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI spa, in considerazione degli eventi meteorologici avversi riconducibili ad abbondanti precipitazioni, ostativi per la regolare esecuzione degli interventi previsti, chiedeva una proroga di 33 (trentatre) giorni del termine di ultimazione; tale proroga veniva concessa con lettera in data 24.04.2025 - Prot. 11779;
- con lettera in data 28.05.2025 ed assunta in atti in pari data con Prot. 15812 l'impresa capogruppo in parola a causa del protrarsi delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse chiedeva un'ulteriore proroga di 14 (quattordici) giorni; tale ulteriore proroga veniva concessa con lettera in data 28.05.2025 - Prot. 15928 e pertanto i lavori venivano regolarmente ultimati in tempo utile in data 06.06.2025;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
Certificato di Pagamento n. 74/Reg. Cert. 2025 del 15.07.2025 (SAL 1) di € 279.527,67
- in data 01.09.2025 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 322.456,92, dal quale devono essere dedotti € 279.527,67, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 42.929,25, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 125/Reg. Cert. 2025 del 14.10.2025, a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 9.444,44, per complessivi € 52.373,69, per cui il presente pagamento ammonta a € 52.373,69;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - in corso d'opera, per esigenze tecniche non prevedibili in fase di progetto esecutivo, una parte delle aree inizialmente individuate e comunicate ai rispettivi proprietari per

un'occupazione temporanea - per le quali era stata inizialmente quantificata e offerta la relativa indennità commisurata al periodo di utilizzo, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, si sono rese indispensabili per la realizzazione definitiva e per l'integrale funzionalità dell'opera pubblica. Conseguentemente, si è proceduto a definire con le rispettive proprietà le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle stesse, sottoscrivendo con le proprietà interessate regolari accordi bonari di cessione volontaria, conformemente a quanto previsto dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, con pieno esonero da ogni ulteriore indennizzo per l'originaria occupazione temporanea;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 47710959 (scadenza validità 03/02/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI spa é in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 50858964 (scadenza validità 25/01/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR srl é in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 00984170357 (scadenza validità 12/02/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl é in regola con gli adempimenti contributivi;
- le ditte esecutrici, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazioni di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9013120869 prot. 202501656RE10/3 del 11.08.2025, COFAR codice univoco di congruità CNCEC9013170378 prot. 202501360RE10/3 del 02.07.2025, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9013044604 prot. 202502356RE10/3 del 12.11.2025);
- non sono state effettuate cessioni di credito;

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 500.000,00 e l'importo per spese tecniche di € 5.189,61 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% ancora da liquidare) e l'importo per acquisizione aree, spese notarili e indennizzi per occupazioni temporanee per complessi € 20.582,49 ancora da liquidare, risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	324,350.54	322,456.92	1,893.62
IVA Lavori	71,357.12	70,940.54	416.58
Sommano		393,397.46	
Imprevisti e Arrotondamenti	10,754.32	0.00	10,754.32
Acquisizione Aree o Immobili, Indennizzi per Occupazione , Spese Notarili	5,904.54	20,582.49	-14,677.95
Accordo Consorzio	62,686.71	59,416.36	3,270.35

Bonifica Emilia centrale			
Progettazione Esecutiva + altre spese tecniche	15,457.16	12,457.15	3,000.01
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	5,189.61	5,189.61	0.00
Accertamenti e Prove di Laboratorio	2,000.00	1,809.95	190.05
Polizza Validatore	300.00	300.00	0.00
Risoluzione Interferenze	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTALI	500,000.00	493,153.02	6,846.98

1° S.A.L. (con IVA)
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

341,023.77

52,373.69

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 50 c. 1 del DPR 327/2001, nel caso di occupazione temporanea di un'area, è dovuta al proprietario la relativa indennità di occupazione;
- è stata determinata l'indennità da corrispondere ai proprietari per complessivi € 180,35, per il periodo in cui si è protratta l'occupazione medesima;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 322.456,92;
- approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	322.456,92
di cui Oneri sicurezza	€ 1.948,09	
I.V.A.	€	70.940,54
Acquisizione aree	€	13.981,12
Spese notarili	€	6.421,02
Indennità per occupazione temporanea	€	180,35
Accordo Consorzio Bonifica Emilia Centrale	€	59.416,36
Progettazione Esecutiva	€	12.457,15
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45 c.3 D.Lgs.36/2023)	€	5.189,61
Accertamenti e Prove di Laboratorio	€	1.809,95
Polizza Validatore	€	300,00
TOTALE	€	493.153,02

- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 42.929,25, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 52.373,69, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 99/2025, sub impegno reiscritto 581/2025, del PEG 2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025;
- impegnare la somma di € 180,35 per l'indennità di occupazione temporanea a seguito della realizzazione degli interventi, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 99/2025, del PEG 2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento;
- liquidare la somma di cui sopra di € 180,35 a CLEMENTI ALOIS nato a Bolzano (BZ) il 15.05.1969 - C.F. CLM-LSA-69E15-A952F;
- affidare i servizi notarili relativi alle compravendite dei terreni da acquisire al patrimonio della Provincia a seguito degli interventi realizzati al Dott. Antonio Caranci, appartenente al Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia in Via della Racchetta n. 1 C.F. CRN-NTN-61T13-F839M, P.I. 07011460636, che con determinazione dirigenziale n. 750 del 06.08.2025 è risultato aggiudicatario della procedura di affidamento diretto dell'accordo quadro relativo, CIG ("padre") B7E548B44B e CIG derivato B98AB41721 (affidamento n. 2), per l'importo pari a € 6.421,02, come da preventivo assunto in atti con Prot. n. 36328 del 26.11.2025, tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto del presente affidamento mediante Accordo Quadro è il Dott. Alessandro Merlo Responsabile dell'U.O. Contenzioso e Trasporti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- impegnare la somma di € 6.421,02, per i servizi notarili di cui sopra, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 99/2025, del PEG 2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025, dando atto che detta spesa trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, tenuto conto delle somme impegnate e non ancora liquidate quali:
 - € 52.373,69 per la rata di saldo dei lavori, come sopra definita;
 - € 5.189,61 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
 - € 180,35 per l'indennità di occupazione temporanea;
 - € 6.421,02 per i servizi notarili relativi alle compravendite dei terreni,
 - nonché della somma non ancora impegnata, ma stimata in via preventiva di € 13.981,12, per l'acquisizione delle aree, risulta una minor spesa di € 6.846,98, che si ritiene opportuno passare in economia;

- l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI spa in data 03.12.2025, n. 413654188, che si ritiene congrua;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, sulla base della scheda finale, avverrà allorchè sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) "padre" n. B14EFD86E3, il CIG "derivato" del presente affidamento (n.9) B4469A69EF e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H18001390004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli "INTERVENTI DI RISANAMENTO COMPLETO DEL CORPO STRADALE (4° STRALCIO) SP 46 – AFFIDAMENTO 9", nell'ambito dell'accordo quadro in premessa richiamato, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso in data 01.09.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 322.456,92, nonchè il Certificato di Pagamento n.125/Reg. Cert. 2025 del 14.10.2025 dell'importo netto di € 42.929,25;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	322.456,92
di cui Oneri sicurezza	€ 1.948,09	
I.V.A.	€	70.940,54
Acquisizione aree	€	13.981,12
Spese notarili	€	6.421,02
Indennità per occupazione temporanea	€	180,35
Accordo Consorzio Bonifica Emilia Centrale	€	59.416,36
Progettazione Esecutiva	€	12.457,15
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45 c.3 D.Lgs.36/2023)€		5.189,61
Accertamenti e Prove di Laboratorio	€	1.809,95

Polizza Validatore
TOTALE

€ 300,00
€ **493.153,02**

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 42.929,25, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 52.373,69, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 99/2025, sub impegno reiscritto 581/2025, del PEG 2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025;
- di impegnare la somma di € 180,35 per l'indennità di occupazione temporanea a seguito della realizzazione degli interventi, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 99/2025, del PEG 2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento;
- di liquidare la somma di cui sopra di € 180,35 a CLEMENTI ALOIS nato a Bolzano (BZ) il 15.05.1969 - C.F. CLM-LSA-69E15-A952F;
- di affidare i servizi notarili relativi alle compravendite dei terreni da acquisire al patrimonio della Provincia a seguito degli interventi realizzati al Dott. Antonio Caranci, appartenente al Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia in Via della Racchetta n. 1 C.F. CRN-NTN-61T13-F839M, P.I. 07011460636, che con determinazione dirigenziale n. 750 del 06.08.2025 è risultato aggiudicatario della procedura di affidamento diretto dell'accordo quadro relativo, CIG ("padre") B7E548B44B e CIG derivato B98AB41721 (affidamento n. 2), per l'importo pari a € 6.421,02, come da preventivo assunto in atti con Prot. n. 36328 del 26.11.2025, tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto del presente affidamento mediante Accordo Quadro è il Dott. Alessandro Merlo Responsabile dell'U.O. Contenzioso e Trasporti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- di impegnare la somma di € 6.421,02, per i servizi notarili di cui sopra, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 99/2025, del PEG 2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025, dando atto che detta spesa trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, tenuto conto delle somme impegnate e non ancora liquidate quali:
 - € 52.373,69 per la rata di saldo dei lavori, come sopra definita;
 - € 5.189,61 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
 - € 180,35 per l'indennità di occupazione temporanea;
 - € 6.421,02 per i servizi notarili relativi alle compravendite dei terreni,
 - nonché della somma non ancora impegnata, ma stimata in via preventiva di € 13.981,12, per l'acquisizione delle aree,
 - risulta una minor spesa di € 6.846,98, che si ritiene opportuno passare in economia;

- l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI spa in data 03.12.2025, n. 413654188, che si ritiene congrua;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, sulla base della scheda finale, avverrà allorché sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) "padre" dell'accordo quadro è il n. B14EFD86E3, il CIG "derivato" del presente affidamento n.9 è il n. B4469A69EF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H18001390004;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - in corso d'opera, per esigenze tecniche non prevedibili in fase di progetto esecutivo, una parte delle aree inizialmente individuate e comunicate ai rispettivi proprietari per un'occupazione temporanea - per le quali era stata inizialmente quantificata e offerta la relativa indennità commisurata al periodo di utilizzo, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, si sono rese indispensabili per la realizzazione definitiva e per l'integrale funzionalità dell'opera pubblica. Conseguentemente, si è proceduto a definire con le rispettive proprietà le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle stesse, sottoscrivendo con le proprietà interessate regolari accordi bonari di cessione volontaria, conformemente a quanto previsto dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, con pieno esonero da ogni ulteriore indennizzo per l'originaria occupazione temporanea;
 - non furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art.16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, lì 12/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1196 del 12/12/2025.

Reggio Emilia, lì 12/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA