



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1229 DEL 19/12/2025

OGGETTO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO 22. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025 e n. 99 del 30/09/2025 e n. 181 del 28/11/2025 , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguitamento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro Anno 2023, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composta da: Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- relativamente al suddetto accordo quadro, con Decreto del Presidente n. 174 del 25.09.2024 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, per un importo lavori di ulteriori € 2.230.000,00, affidando gli stessi al Consorzio Corma (Mandatario) e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%;
- con determinazione dirigenziale n. 843 del 09/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'Affidamento 22, nell'ambito dell'accordo quadro degli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON*

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023, per l'importo complessivo di € 1.105.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

| | IMPORTO IN EURO |
|---|-------------------------|
| LAVORI | 892,657.78 |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 43,095.00 |
| Importo Lavori soggetti a ribasso | 849,562.78 |
| Ribasso | -15,292.13 |
| TOTALE NETTO | 877,365.65 |
| I.V.A. LAVORI | 193,020.44 |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione Progettista 675,00 Assicurazione Validatore 675,00 | 1,350.00 |
| Estensione RSE compreso oneri previdenziali e IVA | 11,500.00 |
| IMPREVISTI, ACCORDI BONARI , ARROTONDAMENTI | 4,326.47 |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 11,230.28 |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 20% | 2,807.57 |
| Prove di Laboratorio (IVA inclusa) | 3,399.59 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 227,634.35 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1,105,000.00 |

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 843 del 09/10/2024 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.105.000,00 nel seguente modo:
 - € 200.000,00 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 2031 "Spese per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali: prestazioni di servizi", del P.E.G. 2024;

- € 850.000,00 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2024, finanziato con avanzo;
- € 55.000,00 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2024, finanziato con contributo della società Dinazzano Po s.p.a.;
- con lettera in data 09.10.2024 Prot. 29980/2024 e restituita firmata in pari data - Prot. 30008, l'Affidamento 22 veniva affidato al Raggruppamento temporaneo di imprese di cui sopra, per un importo lavori di € 877.365,65 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%;
- detti lavori vennero consegnati il giorno 09/10/2024 con data di ultimazione fissata al 27/04/2025;
- in data 14/04/2025 veniva richiesta dal Consorzio Corma una proroga di giorni 60 per terminare i lavori; preso atto delle circostanze e delle motivazioni espresse, si concedeva la proroga fissando la nuova scadenza per l'ultimazione lavori in data 26/06/2025;
- i lavori terminarono in data 20/06/2025 e quindi in tempo utile, come risulta dal relativo Certificato di Ultimazione;
- in data 13.10.2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 876.644,20 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 28.11.2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 876.644,20 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

| | IMPORTO IN EURO |
|--|----------------------------|
| LAVORI | 892,454.49 |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 34,107.20 |
| Importo Lavori soggetti a ribasso | 858,347.29 |
| Ribasso (-1,8%) | -15,450.25 |
| Applicazione penale come da lettera prot. 11070 del 17/04/2025 | -360.04 |
| TOTALE NETTO | 876,644.20 |
| I.V.A. LAVORI | 192,861.72 |
| SPESE DI LABORATORIO (IVA inclusa) | 1,699.80 |

| | |
|---|---------------------|
| Estensione RSE compreso oneri e I.V.A | 11,160.52 |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 8,422.67 |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 20% | 2,807.57 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 216,952.28 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1,093,596.48 |

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, si è provveduto ai seguenti pagamenti:
 - Certificato di pagamento n.128/Reg. Cert. 2024 del 05/12/2024, relativo al SAL 1 dell'importo netto di € 584.903,53;
 - Certificato di pagamento n.18/Reg. Cert. 2025 del 19/02/2025, relativo al SAL 2 dell'importo netto di € 200.787,63,
 restando quindi un credito netto a favore dell'appaltatore di € 90.953,04;

Considerato che:

- alla fine dei lavori relativi all'accordo quadro anno 2023, sopra citato, sarà liquidato l'importo netto di € 8.796,12 a cui va aggiunto il 4% per oneri previdenziali corrispondenti a € 351,84 e l'IVA al 22% corrispondenti ad € 2.012,55, per complessivi lordi € 11.160,52, al Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Iemmi Alex con Studio Professionale, in Via San Bartolomeo n. 2/1 a Reggio Emilia – C.F. MMILXA72A09H223R – P.IVA 02125180352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1338, di cui alla determinazione dirigenziale n. 589 del 26/06/2023 di affidamento, successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 818 del 03/10/2024;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.403,52, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 28.11.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 876.644,20;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 1.093.596,48, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f. C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n.173/Reg.Cert.2025 del 04/12/2025, il credito netto di € 90.953,04, che con IVA per € 20.009,67 ammonta a € 110.962,71, tenuto conto che lo

stesso trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 861/2025, sub impegno reiscritto 311/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 8.422,67, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma linda di € 8.422,67 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 2031 (impegno 731/2025, sub impegno 156/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 2.807,57, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
- dare, inoltre, atto che:
 - sono stati liquidati:
 - il SAL 1 con Certificato di Pagamento n.128/Reg.Cert.2024 del 05.12.2024, per € 584.903,53 netti;
 - il SAL 2 con Certificato di Pagamento n.18/Reg.Cert.2025 del 19.02.2025 per € 200.787,63 netti;
 - € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 222 del 31/01/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - alla fine dei lavori relativi all'accordo quadro anno 2023, sopra citato, sarà liquidato l'importo netto di € 8.796,12 a cui va aggiunto il 4% per oneri previdenziali corrispondenti a € 351,84 e l'IVA al 22% corrispondenti ad € 2.012,55, per complessivi lordi € 11.160,52, al Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Iemmi Alex con Studio Professionale, in Via San Bartolomeo n. 2/1 a Reggio Emilia – C.F. MMILXA72A09H223R – P.IVA 02125180352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1338,—di cui alla determinazione dirigenziale n. 589 del 26/06/2023 di affidamento, successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 818 del 03/10/2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con

gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48641541 con scadenza 04/04/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47806502 con scadenza 10/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48041940 con scadenza 25/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50858964 con scadenza 25/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51220020 con scadenza 14/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa F.A.R. srl è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47842751 con scadenza 12/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa TINCANI MAURO è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51157329 con scadenza 11/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47654822 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM Scavi s.r.l. in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51520895 con scadenza 06.03.2026, i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa FERRARI AGRICOLTURA E INDUSTRIA SRL in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48482318 con scadenza 26.03.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ZANNINI COSTRUZIONI s.r.l. in regola con gli adempimenti;
- le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501358RE10/3 del 02/07/2025 la CNCE rilasciava per la ditta COFAR SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500388RE10/3 del 11/02/2025 la CNCE rilasciava per la ditta BM SCAVI SRL attestazione di congruità con esito positivo;

- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501242RE10/3 del 11/06/2025 la CNCE rilasciava per la ditta R.C.M. SNC la attestazione di congruità con esito positivo;
- che è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501367RE10/3 del 02/07/2025 la CNCE rilasciava per la ditta PROGETTO SEGNALETICA srl la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501669RE10/3 del 11/08/2025 la CNCE rilasciava per la ditta RICO' SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502129RE10/3 del 21/10/2025 la CNCE rilasciava per la ditta F.A.R. SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502270RE10/3 del 11/11/2025 la CNCE rilasciava per la ditta ZANNINI COSTRUZIONI SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502115RE10/3 del 16/10/2025 la CNCE rilasciava per la ditta TAZZIOLI E MAGNANI SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502206RE10/3 del 19/11/2025 la CNCE rilasciava per la ditta GALLERINI PIERGIORGIO la attestazione di congruità con esito positivo;
- non è possibile eseguire la verifica dal portale congruità nazionale in quanto le ditte TINCANI MAURO e FERRARI AGRICOLTURA E INDUSTRIA srl non sono iscritte alla CNCE;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B35AA4710A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H24000590003;
- in data 10/12/2025 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 2235051 presso REVO INSURANCE S.P.A., viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, rilasciata da OVER Assicurazioni – Roma, per un importo di € 94.591,16 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori AFFIDAMENTO 22, nell'ambito dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI", redatto dal Direttore

dei lavori in data 28.11.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 876.644,20;

- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 1.093.596,48, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n.173/Reg.Cert.2025 del 04/12/2025, il credito netto di € 90.953,04 che con IVA per € 20.009,67 ammonta a € 110.962,71, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 861/2025, sub impegno reiscritto 311/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 8.422,67, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma linda di € 8.422,67 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 2031 (impegno 731/2025, sub impegno 156/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 2.807,57, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
- di dare, inoltre, atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.403,52, che può passare in economia;
 - sono stati liquidati:
 - il SAL 1 con Certificato di Pagamento n.128/Reg.Cert.2024 del 05.12.2024, per € 584.903,53 netti;
 - il SAL 2 con Certificato di Pagamento n.18/Reg.Cert.2025 del 19.02.2025 per € 200.787,63 netti;
 - € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 222 del 31/01/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - alla fine dei lavori relativi all'accordo quadro anno 2023, sopra citato, sarà liquidato l'importo netto di € 8.796,12 a cui va aggiunto il 4% per oneri previdenziali corrispondenti a € 351,84 e l'IVA al 22% corrispondenti ad € 2.012,55, per complessivi lordi € 11.160,52, al Responsabile della Sicurezza in fase di

esecuzione all'Ing. Iemmi Alex con Studio Professionale, in Via San Bartolomeo n. 2/1 a Reggio Emilia – C.F. MMILXA72A09H223R – P.IVA 02125180352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1338, di cui alla determinazione dirigenziale n. 589 del 26/06/2023 di affidamento, successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 818 del 03/10/2024;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48641541 con scadenza 04/04/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47806502 con scadenza 10/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48041940 con scadenza 25/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50858964 con scadenza 25/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51220020 con scadenza 14/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa F.A.R. srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47842751 con scadenza 12/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa TINCANI MAURO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51157329 con scadenza 11/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47654822 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM Scavi s.r.l. è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51520895 con scadenza 06.03.2026, i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa FERRARI AGRICOLTURA E INDUSTRIA SRL in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48482318 con scadenza 26.03.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ZANNINI COSTRUZIONI s.r.l. in regola con gli adempimenti;
- le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501358RE10/3 del 02/07/2025 la CNCE rilasciava per la ditta COFAR SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500388RE10/3 del 11/02/2025 la CNCE rilasciava per la ditta BM SCAVI SRL attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501242RE10/3 del 11/06/2025 la CNCE rilasciava per la ditta R.C.M. SNC la attestazione di congruità con esito positivo;
- che è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501367RE10/3 del 02/07/2025 la CNCE rilasciava per la ditta PROGETTO SEGNALETICA srl la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501669RE10/3 del 11/08/2025 la CNCE rilasciava per la ditta RICO' SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502129RE10/3 del 21/10/2025 la CNCE rilasciava per la ditta F.A.R. SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502270RE10/3 del 11/11/2025 la CNCE rilasciava per la ditta ZANNINI COSTRUZIONI SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502115RE10/3 del 16/10/2025 la CNCE rilasciava per la ditta TAZZIOLI E MAGNANI SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502206RE10/3 del 19/11/2025 la CNCE rilasciava per la ditta GALLERINI PIERGIORGIO la attestazione di congruità con esito positivo;
- non è possibile eseguire la verifica dal portale congruità nazionale in quanto le ditte TINCANI MAURO e FERRARI AGRICOLTURA E INDUSTRIA srl non sono iscritte alla CNCE;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B35AA4710A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H24000590003;

- in data 10/12/2025 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 2235051 presso REVO INSURANCE S.P.A., viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, rilasciata da OVER Assicurazioni – Roma, per un importo di € 94.591,16 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 19/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1229 del 19/12/2025.

Reggio Emilia, lì 19/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA