

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 147 DEL 18/02/2026**

OGGETTO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 AFFIDAMENTO 25 MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE MEDIANTE LA POSA DI BARRIERA PARAMASSI SULLA SP 8 AL KM 11+900 COMUNE TOANO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2023, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 796, del 30.09.2024, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro anno 2023, di cui alla presa d'atto con Decreto Presidenziale n. 174 del 25/09/2024, dell'importo netto di € 2.230.000,00 che ha determinato un nuovo importo dei lavori pari a complessivi € 7.610.000,00 (comprensivi di € 360.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione dirigenziale n. 1179 del 19.12.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE MEDIANTE LA POSA DI BARRIERA PARAMASSI SULLA SP 8 AL KM 11+900, COMUNE DI TOANO” – Affidamento 25, nell'ambito dell'accordo quadro sopra richiamato – anno 2023, per l'importo complessivo di € 300.000,00 , come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi del Ministero delle

Infrastrutture, D.M. n. 141, del 9 Maggio 2022, "RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEI FONDI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITÀ STRADALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A VARIANTI DI PERCORSO, DI COMPETENZA DI REGIONI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE", cod. int. 2447.R1.RE - CUP C27H18002530006:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	246.379,05
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6.310,60
Importo Lavori soggetti a ribasso	240.068,45
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>- 4.321,23</i>
TOTALE NETTO	242.057,82
I.V.A. LAVORI	53.252,72
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista Assicurazione validatore	360,00
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti	456,53
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	3.872,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.942,18
TOTALE COMPLESSIVO	80,000.00

- con lettera spedita in data 20/12/2024 (Prot. n. 37455/2024), controfirmata dall'operatore economico ed assunta agli atti in data 20/12/2024 – Prot. n. 37483/2024, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 242.057,82 (comprensivi di € 6.310,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- detti lavori vennero consegnati il giorno 23/01/2025 e per consentire l'esecuzione delle opere venivano concessi 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori per la giornata del 02/04/2025;

- in data 28/03/2025, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 12/01/2026 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 242.029,53 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 15/01/2026 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 242.029,53 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	246,341.69
Di cui ONERI PER LA SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	6,777.50
Importo Lavori soggetti a ribasso	239,564.19
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>-4,312.16</i>
TOTALE NETTO	242,029.53
I.V.A. LAVORI	53,246.50
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 180,00 Assicurazione validatore € 180,00	360.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	2,904.69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	56,511.19
TOTALE COMPLESSIVO	298,540.72

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con Certificato di Pagamento n. 31/Reg. Cert. 2025, del 19/03/2025 il SAL n.1 dell'importo di € 238.084,22 (IVA esclusa), restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 3.945,31 (IVA esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.459,28, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i

criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 15/01/2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 242.029,53;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 298.540,72, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 1/Reg.Cert.2026 del 14/01/2026, il credito netto di € 3.945,31, che con IVA al 22% per € 867,97 ammonta a € 4.813,28, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente capitolo 5029, residuo 897/2025, sub residuo 401/2025, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.904,69 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.904,69, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5029, residuo 897/2025, sub residuo 403/2025, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- dare atto che:
 - sono stati liquidati:

- € 238.084,22 (iva esclusa) per lavori relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 31/Reg. Cert. 2025, del 19/03/2025;
- € 180,00 per l'Assicurazione Progettista;
- € 180,00, per l'Assicurazione Verificatore;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza in data 23/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49235236 con scadenza 29/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. SOCIETÀ COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_52639036 con scadenza 30/05/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER SRL è in regola con gli adempimenti.
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501372RE10/3 del 04/07/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa IDROTER SRL;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B4E76031F7 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 20/01/2026 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2244104 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 4.071,56 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE MEDIANTE LA POSA DI BARRIERA PARAMASSI SULLA SP 8 AL KM 11+900, COMUNE DI TOANO" – Affidamento 25 nell'ambito dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI", redatto dal Direttore dei lavori in data 15/01/2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per

un importo complessivo netto di € 242.029,53;

- di approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 298.540,72, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 1/Reg.Cert.2026 del 14/01/2026, il credito netto di € 3.945,31 che con IVA al 22% per € 867,97 ammonta a € € 4.813,28, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente capitolo 5029, residuo 897/2025, sub residuo 401/2025, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.904,69 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.904,69 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5029, residuo 897/2025, sub residuo 403/2025, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 238.084,22 (iva esclusa) per lavori relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 31/Reg. Cert. 2025, del 19/03/2025;
 - € 180,00 per l'Assicurazione Progettista;
 - € 180,00, per l'Assicurazione Verificatore;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza in data 23/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49235236 con scadenza 29/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. SOCIETÀ COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_52639036 con scadenza 30/05/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER SRL è in regola con gli adempimenti.
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501372RE10/3 del 04/07/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa IDROTER SRL;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;

- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B4E76031F7 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 20/01/2026 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2244104 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 4.071,56 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 18/02/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 147 del 18/02/2026.

Reggio Emilia, lì 18/02/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO