

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE</p>	 <p>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</p>
--	--	---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 334 DEL 07/04/2026

OGGETTO

OPERA DI SOSTEGNO ALLA BASE DELLA SCARPATA E CONSOLIDAMENTO VERSANTE SP54 KM 6+480 COMUNE CANOSSA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1A CUP C27H24000340001 CIG B768CA71B3 - CI: ER-UBIS-000208. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'ordinanza n. 33/2024, pubblicata il 7 ottobre 2024 sulla GURI, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, prevede il finanziamento di interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, tra cui l'intervento denominato *“Lavori per la realizzazione di opera di sostegno alla base della scarpata e consolidamento del versante della SP 54 al km 6+480 in comune di Canossa”* - CUP: C27H24000340001, individuato con il codice ER-UBIS-000208;
- gli interventi di cui all'ordinanza predetta, tra cui quello citato, sono finanziati dall'Unione Europea, Next Generation EU alla seguente misura di finanziamento: M2C4-I2.1A, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.1A - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche - Milestone/Target previste dalla CID (Council Implementing Decision);
- l'ordinanza n. 35/2024 pubblicata il 7 ottobre 2024 sulla GURI, disciplina le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi individuati dalle regioni Emilia - Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1A, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021;
- l'ordinanza n. 37/2024 pubblicata sulla GURI il 27 novembre 2024, declina le *“Linee guida per i soggetti attuatori per gli interventi finanziati con risorse PNRR”*, tra cui rientra l'intervento in argomento;
- con determinazione dirigenziale n. 529 del 10/06/2025 è stato affidato all'operatore economico STUDIO INGEGNERIA VIESI di Viesi ing. Fausto e Viesi geom. Luca, con sede in via A. Einstein n. 9 a Reggio Emilia - C.F./P.IVA IT03052980350, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento sopra citato;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto ha provveduto in data 18/06/2025 alla verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola (Prot. 18703 del 18/06/2025), secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 631 del 27/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, concludente nell'importo di € 150.000,00, di cui € 116.421,82 per lavori (comprensivi di € 7.315,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 109,106.70
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,315.12
LAVORI IN APPALTO	€ 116.421,82
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 25,612.80
Contributo ANAC	€ 35.00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 200.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 1,862.75
Imprevisti e accordi bonari (5% dell'importo dei lavori)	€ 5,821.09
Arrotondamenti	€ 46.54
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33,578.18
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150,000.00

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 631 del 27/06/2025 si è provveduto all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f) dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per lavori di importo inferiore a € 500.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023 tramite piattaforma SATER;
- i lavori sono stati affidati all'operatore economico COFAR S.r.l., con sede in via Casa Perizzi n. 3/A a Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA: 02040750354, che ha offerto un ribasso di 0,50%, per l'importo netto di € 115.876,29, di cui € 108.561,17 per lavori e € 7.315,12 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre all'IVA (22%) pari a € 25.492,78, per un importo complessivo lordo pari a € 141.369,07, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 109,106.70	€ 108,561.17
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,315.12	€ 7,315.12
LAVORI IN APPALTO	€ 116.421,82	€ 115.876,29
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 25,612.80	€ 25,492.78
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 200.00	€ 200.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni	€ 1,862.75	€ 1,862.75

tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80% del 2% dell'importo dei lavori)		
Imprevisti e accordi bonari (5% dell'importo dei lavori)	€ 5,821.09	€ 5,821.09
Arrotondamenti	€ 46.54	€ 46.54
Ribasso e minor IVA	-	€ 665.55
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33,578.18	€ 34.123,71
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150,000.00	€ 150,000.00

- in data 14/11/2025 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto Prot. n. 35463/20/2025;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Arch. Gemma Maria Moretti, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia, nominata con Prot. n. 6911 del 09/03/2026;
- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal geom. Luca Viesi dello STUDIO INGEGNERIA VIESI di Viesi ing. Fausto e Viesi geom. Luca, con sede in via A. Einstein n. 9 a Reggio Emilia - C.F./P.IVA IT03052980350;
- in data 07/01/2026, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 27/03/2026;
- i lavori si sono svolti regolarmente e la conclusione degli stessi è avvenuta il 18/03/2026, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile e con un anticipo di 9 giorni rispetto al termine di ultimazione previsto;
- il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alle verifiche del rispetto del principio DNSH, previste per l'esecuzione dei lavori dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", attraverso la compilazione della Check-list, sezione ex-post, della Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente:
 - n.23/Reg. Cert. 2026 del 13/03/2026, dell'importo di € 109.442,71 per il SAL n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 20/03/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 115.861,24, dal quale devono essere dedotti € 109.442,71 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 6.418,53, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 24/Reg. Cert. 2026 del 20/03/2026 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì emesso in data 31/03/2026 la relazione sul conto finale e il

certificato di regolare esecuzione, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- si riconosce all'impresa appaltatrice COFAR S.r.l. il premio di accelerazione secondo quanto previsto dall'art. 126, c. 2 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 30-bis del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa, in quanto i lavori sono stati ultimati con 9 giorni di anticipo, senza pregiudicarne la corretta esecuzione e gli standard qualitativi attesi, come attestato dal Direttore dei Lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione e senza superare il 20% dei tempi contrattuali previsti da cronoprogramma, conformemente a quanto previsto all'art. 30-bis del Capitolato;
- il premio di accelerazione, calcolato ai sensi dell'art. 30-bis del Capitolato nella misura del 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo, è pari a netti € 1.042,89, oltre all'IVA al 22%, per complessivi € 1.272,33, come risulta dal Certificato di pagamento n. 29/Reg. Cert. 2026 del 31/03/2026; la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento ed in particolare tra le somme a disposizione alla voce "imprevisti";
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799928819, rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di PARMA PARMA ASSICURA S.A.S. DI BERNUZZI, emessa a Parma in data 01/04/2026, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5104 art. 2 del PEG 2026 (impegno reiscritto 111/2026), con esigibilità anno 2026;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 31/03/2026, protocollo 202600731RE10/3, ha dato esito positivo;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49158256 (data richiesta 26/01/2026 - scadenza validità 26/05/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_53323366 (data richiesta 16/03/2026 - scadenza validità 14/07/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice VERTIK S.r.l., è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 109,106.70	€ 108,561.17	€ 113,203.92
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,315.12	€ 7,315.12	€ 2,657.32
LAVORI IN APPALTO	€ 116.421,82	€ 115.876,29	€ 115,861.24
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 25,612.80	€ 25,492.78	€ 25,489.48
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35.00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 200.00	€ 200.00	€ 90.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 1,862.75	€ 1,862.75	€ 1,788.25
Imprevisti e accordi bonari (5% dell'importo dei lavori)	€ 5,821.09	€ 5,821.09	-
Arrotondamenti	€ 46.54	€ 46.54	-
Ribasso e minor IVA	-	€ 665.55	-
Premio di accelerazione (compresa IVA 22%)	-	-	€ 1,272.33
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33,578.18	€ 34.123,71	€ 28,675.06
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150,000.00	€ 150,000.00	€ 144,536.30
		ECONOMIA	€ 5,463.70

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il premio di accelerazione e relativa IVA, come sopra definito,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 1.788,25,
risulta una minore spesa di € 5.463,70, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui

all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento è interamente finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, PNRR, misura di finanziamento M2C4-I2.1A, che prevede l'ultimazione dei lavori entro il 30/06/2026;
- con Prot. n. 8055 del 18/03/2026 è stato nominato il gruppo di lavoro per l'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", nel quale il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, in qualità di vice-segretario della Provincia, dava parere favorevole alla nomina a RUP dell'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante, si procede ai sensi dell'art.17, comma 4 del Regolamento, tenuto conto che, sentito il Direttore dei Lavori, le attività del RUP-Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, sono state svolte a regola d'arte e secondo i tempi previsti;
- a tal fine è stata predisposta d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, la scheda finale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata alla nomina iniziale non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - tenuto conto della tempistica dettata dal finanziamento sopra indicato, occorre procedere alla liquidazione anticipata dell'incentivo, per consentire il regolare espletamento delle attività tecniche, amministrative e contabili propedeutiche alla rendicontazione della spesa, secondo una valutazione di necessaria cautela e ragionevolezza;
 - le attività incentivabili, relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 1.788,25;

- l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
- sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;
- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal art. 3, comma 3, del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.788,25, sulla base dell'allegata scheda finale di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.788,25, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5104 art. 2 del PEG 2026 (impegno reiscritto 111/2026, sub impegno reiscritto 14/2026), con esigibilità anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B768CA71B3, il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H24000340001;

Visto l'obiettivo operativo 1005/0007 del PEG 2026;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante

- “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
 - il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
 - il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
 - la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare RGS n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei *“Lavori per la realizzazione di opera di sostegno alla base della scarpata e consolidamento del versante della SP 54 al km 6+480 in comune di Canossa”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 20/03/2026, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 31/03/2026 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 115.861,24, dal quale devono essere dedotti € 109.442,71 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 6.418,53, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 24/Reg. Cert. 2026 del 20/03/2026 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 7.830,61;
- di liquidare all'impresa COFAR S.r.l. il credito netto di € 6.418,53, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 7.830,61, come risulta dalla fattura n. 26000048 del 25/03/2026, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione

10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5104 art. 2 del PEG 2026 (impegno reiscritto 111/2026 – sub impegno reiscritto 13/2026), con esigibilità anno 2026, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799928819, rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di PARMA PARMA ASSICURA S.A.S. DI BERNUZZI, emessa a Parma in data 01/04/2026, per una somma che si ritiene congrua;

- di riconoscere e liquidare all'impresa appaltatrice COFAR S.r.l. il premio di accelerazione, nel rispetto dell'art. 126, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 30-bis del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa, pari a netti € 1.042,89, oltre all'IVA al 22%, per complessivi € 1.272,33, come risulta dal Certificato di pagamento n. 29/Reg. Cert. 2026 del 31/03/2026 e dalla **fattura n. 26000048 del 25/03/2026**, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5104 art. 2 del PEG 2026 (impegno reiscritto 111/2026); **STO ASPETTANDO LA FATTURA**
- di dare atto che:
 - la cauzione definitiva di € 5.793,82, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 1531.00.27.2799913383 rilasciata da SACE BT s.p.a., emessa in data 04/08/2025, cessa di avere effetto, come previsto dall'art. 117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alle verifiche del rispetto del principio DNSH, previste per l'esecuzione dei lavori dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", attraverso la compilazione della Check-list, sezione ex-post, della Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 31/03/2026, protocollo 202600731RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49158256 (data richiesta 26/01/2026 - scadenza validità 26/05/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_53323366 (data richiesta 16/03/2026 - scadenza validità 14/07/2026) i

soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice VERTIK S.r.l., è in regola con gli adempimenti;

- di dare, inoltre atto, che:
 - la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 109,106.70	€ 108,561.17	€ 113,203.92
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,315.12	€ 7,315.12	€ 2,657.32
LAVORI IN APPALTO	€ 116.421,82	€ 115.876,29	€ 115,861.24
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 25,612.80	€ 25,492.78	€ 25,489.48
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35.00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 200.00	€ 200.00	€ 90.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 1,862.75	€ 1,862.75	€ 1,788.25
Imprevisti e accordi bonari (5% dell'importo dei lavori)	€ 5,821.09	€ 5,821.09	-
Arrotondamenti	€ 46.54	€ 46.54	-
Ribasso e minor IVA	-	€ 665.55	-
Premio di accelerazione (compresa IVA 22%)	-	-	€ 1,272.33
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33,578.18	€ 34.123,71	€ 28,675.06
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150,000.00	€ 150,000.00	€ 144,536.30
		ECONOMIA	€ 5,463.70

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il premio di accelerazione e relativa IVA, come sopra definito,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 1.788,25,
 risulta una minore spesa di € 5.463,70, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5104 art. 2 del PEG 2026 (impegno reiscritto 111/2026);
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B768CA71B3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H24000340001;
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.788,25, sulla base dell'allegata scheda finale di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.788,25, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5104 art. 2 del PEG 2026 (impegno reiscritto 111/2026 – sub impegno reiscritto 14/2026), con esigibilità anno 2026.

Allegati:

- Check-list DNSH Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
- scheda finale di ripartizione incentivo per funzioni tecniche.

Reggio Emilia, lì 07/04/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)Esito (S/No/Non applicabile)	Commento	
Ex-ante	1	E' verificato che l'infrastruttura abbia una ridotta lunghezza; una funzione ancillare di collegamento con servizi sociali, infrastrutture, porti o aree industriali; una ridotta percentuale sull'intero investimento?	SI	Vedi Relazione DNSH.	
	2	Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito, secondo le disposizioni specificate nella scheda tecnica?	NON APPLICABILE	Vedi Relazione DNSH. L'intervento non prevede nuove infrastrutture o ristrutturazioni importanti.	
	3	Qualora siano previste attività di illuminazione stradale , sono rispettati i criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il decreto del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Qualora siano previste attività di illuminazione stradale , sono rispettati i criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il decreto del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Ter	NON APPLICABILE	Non sono previste opere di illuminazione stradale.	
	4	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?	SI	Vedi Relazione DNSH.	
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1</i>				
	4.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	-	-	
	5	E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono state definite le potenziali azioni mitigative?	SI	Vedi Relazione DNSH.	
	6	E' stato redatto il Piano di gestione dei rifiuti?	SI	Vedi Relazione DNSH.	
	7	E' stato condotto un modello acustico e riconosciuti gli interventi mitigativi?	NON APPLICABILE	Vedi Relazione DNSH.	
	8	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree definite nella relativa scheda tecnica?	SI	Vedi Relazione DNSH.	
	9	Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata condotta la verifica preliminare, mediante censimento flora-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?	NON APPLICABILE	Vedi Relazione DNSH. L'area oggetto di intervento ricade all'interno del sito della rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030014 "Rupe di Campotrera, Rossena", ma l'intervento rientra nelle casistiche degli interventi "prevalutati", ai sensi della Determina Regionale n. 14585/2023, Allegato A, per i quali non è necessario attivare le procedure di Screening e di Valutazione di incidenza.	
10	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	NON APPLICABILE	Vedi Relazione DNSH. L'area oggetto di intervento ricade all'interno del sito della rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030014 "Rupe di Campotrera, Rossena", ma l'intervento rientra nelle casistiche degli interventi "prevalutati", ai sensi della Determina Regionale n. 14585/2023, Allegato A, per i quali non è necessario attivare le procedure di Screening e di Valutazione di incidenza.		
11	E' stata verificata la presenza nel progetto della realizzazione di ecodotti?	NON APPLICABILE	Vedi Relazione DNSH.		
Ex-post	12	E' disponibile l'evidenza da da parte di un ente verificatore indipendente della conformità del processo di calcolo della impronta di carbonio relativamente ai seguenti aspetti: - delimitazione del progetto; - definizione del periodo di valutazione; - tipi di emissione da includere (scelta dei fattori di emissione, stime conservative, etc.); - quantificazione delle emissioni assolute del progetto; - individuazione e quantificazione delle emissioni di riferimento; - calcolo delle emissioni relative. E' disponibile l'evidenza da da parte di un ente verificatore indipendente della	NON APPLICABILE	Verifica non prevista in quanto l'intervento non prevede nuove infrastrutture o ristrutturazioni importanti.	
	13	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?	SI	-	
	14	Sono state adottate le eventuali azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque?	SI	-	
	15	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"?	SI	Vedi Relazione finale DNSH.	
	16	E' stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017?	NON APPLICABILE	La gestione delle terre e rocce da scavo eseguita in esecuzione dei lavori ricade nell'ambito di esclusione dalla Parte quarta ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati") del D. Lgs 152/2006 ("Codice dell'ambiente"), come previsto dall'art. 185 ("Esclusioni dall'ambito di applicazione"), comma 1, lettera c).	
	17	Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VIA o dalla Vinca?	NON APPLICABILE	Come analizzato in fase progettuale, per l'intervento in oggetto non rientra nell'ambito delle procedure di VIA e Vinca.	



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 334 del 07/04/2026.

Reggio Emilia, li 08/04/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA