

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 399 DEL 30/04/2026**

OGGETTO

PNC STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 394/2021 AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO ANNUALITA' 2025. MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DELLA SP 103 DAL KM 0+000 AL KM 4+900 CUP C37H22000720001. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: MORETTI GEMMA MARIA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Finanziato con il piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 103 dal km 0+000 al km 4+900 mediante posa di barriere stradali e consolidamento delle scarpate di valle" (CUP: C37H22000720001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziato con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;
- l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna "Appennino Emiliano" all'annualità 2025 per un importo di € 400.000,00 con codice intervento 00268.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 958 del 11/11/2024 è stato affidato all'Ing. Giuliano Del Rio, con sede legale in via Fontanesi n.18/A a Castelnovo né Monti (RE), P.IVA IT00473960359 – C.F. DLRGLN50M23B825U, il servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori dell'intervento; l'incarico è stato successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 230 del 14/03/2025, integrandolo con la predisposizione della relazione geologica;
- con determinazione dirigenziale n. 1097 del 10/12/2024 successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 18 del 17/01/2025, sono stati affidati i lavori di indagini geognostiche e geofisiche, nell'ambito dell'Accordo-Quadro in essere (Affidamento 11) all'impresa PARMAGEO SRL, con sede legale in via Argini Sud n. 31 a Montechiarugolo (PR) – C.F./P.IVA 01716130347;
- essendosi resi necessari ulteriori approfondimenti geognostici, con determinazione dirigenziale n. 190 del 04/03/2025, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 447 del 20/05/2025, sono stati affidati i lavori relativi a prove di laboratorio e indagini geognostiche e geofisiche, nell'ambito dell'Accordo-Quadro in essere (Affidamento 5) all'impresa SUBSOIL srl, con sede legale in Strada per Barco n. 1/C a Montecchio Emilia (RE) – C.F./P.IVA 01999810359;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Progetto fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 724 del 31/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 103 dal km 0+000 al km 4+900 mediante posa di barriere stradali e consolidamento delle scarpate di valle", concludente nell'importo di € 400.000,00, di cui € 300.201,98 per lavori (comprensivi di € 10.155,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 290.046,65
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.155,33
LAVORI IN APPALTO	€ 300,201.98
IVA lavori (22%)	€ 66,044.44
Indagini geognostiche (compresa IVA 22%)	€ 13,006.80
Contributo ANAC	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,803.23
Imprevisti e accordi bonari	€ 15,650.55
Arrotondamenti	€ 43.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,798.02
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400,000.00

- a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 874 del 24/09/2025, i lavori in argomento sono stati affidati al CONSORZIO CORMA, con sede legale in viale Bagnoli n. 10 a Castelnovo ne' Monti (RE), C.F./P.IVA 00697560357, che ha presentato un ribasso di 3,33%, per un importo dell'appalto pari a € 290.543,43, di cui € 280.388,10 per lavori ed € 10.155,33 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 290.046,65	€ 280,388.10
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.155,33	€ 10,155.33
LAVORI IN APPALTO	€ 300,201.98	€ 290,543.43
IVA lavori (22%)	€ 66,044.44	€ 63,919.55
Indagini geognostiche (compresa IVA 22%)	€ 13,006.80	€ 13,006.80
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,803.23	€ 4,803.23
Imprevisti e accordi bonari	€ 15,650.55	€ 15,650.55
Arrotondamenti	€ 43.00	€ 43.00
Ribasso e minor IVA	-	€ 11,783.44
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,798.02	€ 109,456.57
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400,000.00	€ 400,000.00

- in data 14/01/2026 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto n. ord. 70/2025 Prot. n. 39375/21/2024;

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Gemma Maria Moretti, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'Ing. Giuliano Del Rio, con sede legale in via Fontanesi n.18/A a Castelnovo né Monti (RE), P.IVA IT00473960359 – C.F. DLRGLN50M23B825U;
- le funzioni di Collaudatore statico in corso d'opera per le opere strutturali sono state svolte dall'Ing. Matteo Mezzetti, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- in data 13/10/2025, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 10/01/2026;
- a seguito di richiesta da parte dell'impresa, verificata la sussistenza delle problematiche segnalate, con verbale del 18/12/2025, trasmesso con Prot. 38758 del 18/12/2025, è stata concessa una proroga di 30 giorni per l'esecuzione dei lavori, rideterminando la scadenza per l'ultimazione degli stessi al 09/02/2026;
- con determinazione dirigenziale n. 60 del 27/01/2026 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi del comma 3, dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata a modifiche derivanti da esigenze sopravvenute in corso d'opera, dell'importo netto di € 22.291,89, pertanto entro il 15% del valore iniziale del contratto, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 312.835,32, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZA
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 290.046,65	€ 280,388.10	€ 302,679.99	€ 22,291.89
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.155,33	€ 10,155.33	€ 10,155.33	-
LAVORI IN APPALTO	€ 300,201.98	€ 290,543.43	€ 312,835.32	€ 22,291.89
IVA lavori (22%)	€ 66,044.44	€ 63,919.55	€ 68,823.77	€ 4,904.22
Indagini geognostiche (compresa IVA 22%)	€ 13,006.80	€ 13,006.80	€ 13,006.80	-
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	-
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,803.23	€ 4,803.23	€ 4,803.23	-
Imprevisti e accordi bonari	€ 15,650.55	€ 15,650.55	€ 280.88	-€ 15,369.67
Arrotondamenti	€ 43.00	€ 43.00	-	-€ 43.00
Ribasso e minor IVA	-	€ 11,783.44	-	-€ 11,783.44
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,798.02	€ 109,456.57	€ 87,164.68	-€ 22,291.89

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400,000.00	€ 400,000.00	€ 400,000.00	-
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

- in data 05/02/2026 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto integrativo di variante n. ord. 3/2026, Prot. n. 3333/2026;
- a seguito di richiesta da parte dell'impresa, verificata la sussistenza delle problematiche segnalate, con verbale del 05/02/2026, trasmesso con Prot. 3252 del 05/02/2026, è stata concessa un'ulteriore proroga di 7 giorni per l'esecuzione dei lavori, rideterminando la scadenza per l'ultimazione degli stessi al 16/02/2026;
- con verbale del 13/02/2026 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni meteorologiche e per problematiche di forniture che impedivano il regolare proseguimento dei lavori;
- con verbale del 02/03/2026 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano il proseguimento, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 05/03/2026;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/03/2026, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alle verifiche del rispetto del principio DNSH, previste per l'esecuzione dei lavori dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", attraverso la compilazione della Check-list, sezione ex-post, della Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- il Collaudatore statico ha emesso in data 26/03/2026 il certificato di collaudo statico delle strutture, ai sensi del cap. 9 del DM 18/01/2018 (NTC 2018), depositato agli atti al Prot. 9053 del 26/03/2026;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente:
 - n.9/Reg. Cert. 2026 del 04/02/2026, dell'importo di € 267.746,83 per il SAL n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 19/03/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 312.098,24, dal quale devono essere dedotti € 267.746,83 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 44.351,41, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert. 2026 del 20/03/2026 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì emesso in data 21/04/2026 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2276343, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma, emessa a Milano in data 23/04/2026, che si ritiene congrua;

- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno reiscritto 257/2026 – sub impegno reiscritto 75/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Bertoia Impresa Costruzioni Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 13/04/2026, protocollo 202600826RE10/3, ha dato esito positivo;
- l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Ricò Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 24/04/2026, protocollo 202600907RE10/3 , ha dato esito positivo;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49148354 (data richiesta 23/01/2026 - scadenza validità 23/05/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_52762999 (data richiesta 09/02/2026 - scadenza validità 09/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Bertoia Impresa Costruzioni Srl, è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49651185 (data richiesta 26/02/2026 - scadenza validità 26/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Ricò Srl, è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49563162 (data richiesta 19/02/2026 - scadenza validità 19/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Moretti Walter Srl, è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49694473 (data richiesta 02/03/2026 - scadenza validità 30/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Subsoil Srl, è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 290.046,65	€ 280,388.10	€ 302,679.99	€ 301,942.91

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.155,33	€ 10,155.33	€ 10,155.33	€ 10,155.33
LAVORI IN APPALTO	€ 300,201.98	€ 290,543.43	€ 312,835.32	€ 312,098.24
IVA lavori (22%)	€ 66,044.44	€ 63,919.55	€ 68,823.77	€ 68,661.61
Indagini geognostiche (compresa IVA 22%)	€ 13,006.80	€ 13,006.80	€ 13,006.80	€ 13,006.80
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,803.23	€ 4,803.23	€ 4,803.23	€ 3,314.23
Imprevisti e accordi bonari	€ 15,650.55	€ 15,650.55	€ 280.88	-
Arrotondamenti	€ 43.00	€ 43.00	-	-
Ribasso e minor IVA	-	€ 11,783.44	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,798.02	€ 109,456.57	€ 87,164.68	€ 85,232.64
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400,000.00	€ 400,000.00	€ 400,000.00	€ 397,330.88
			ECONOMIA	€ 2,669.12

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 3.314,23,
risulta una minore spesa di € 2.669,12, che può passare in economia;
- con la citata determinazione dirigenziale n. n. 724 del 31/07/2025 si è, tra l'altro, dato atto che:
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);

- all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- il finanziamento dell'intervento - PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026 - DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO" - annualità 2025, risulta interamente incassato;
- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Arch. Gemma Maria Moretti, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 3.314,23;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge ed in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio sulla piattaforma SATER del ciclo di vita dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, limitatamente alle fasi consentite (tenuto conto che un malfunzionamento della piattaforma non consente al momento di completare detto monitoraggio), nonché sulla piattaforma BDAP, fermo restando che sarà cura del RUP vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti ed effettivamente possibili soltanto dopo l'adozione del presente atto;

- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal art. 3, comma 3, del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.314,23, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.314,23, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 257/2026, subimpegno 74/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B7DAB572CD, il Codice Unico di Progetto (CUP) C37H22000720001;

Visto l'obiettivo operativo 1005/1400 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 103 dal km 0+000 al km 4+900 mediante posa di barriere stradali e consolidamento delle scarpate di valle", redatto dal Direttore dei lavori in data 19/03/2026, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 21/04/2026 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 312.098,24, dal quale devono essere dedotti € 267.746,83 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 44.351,41, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert. 2026 del 20/03/2026 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 54.108,72;
- di liquidare al CONSORZIO CORMA il credito netto di € 44.351,41, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 54.108,72, come risulta dalla fattura n. 104 del 26/03/2026, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 257/2026, subimpegno riscritto 75/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026 e che

l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2276343, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma, emessa a Milano in data 23/04/2026, per una somma che si ritiene congrua;

- di dare atto che:
 - la cauzione definitiva di € 14.527,17, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.2213377, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., in data 02/10/2025, cessa di avere effetto come previsto dall'art.117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alle verifiche del rispetto del principio DNSH, previste per l'esecuzione dei lavori dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", attraverso la compilazione della Check-list, sezione ex-post, della Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Bertoia Impresa Costruzioni Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 13/04/2026, protocollo 202600826RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Ricò Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 24/04/2026, protocollo 202600907RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49148354 (data richiesta 23/01/2026 - scadenza validità 23/05/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_52762999 (data richiesta 09/02/2026 - scadenza validità 09/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Bertoia Impresa Costruzioni Srl, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49651185 (data richiesta 26/02/2026 - scadenza validità 26/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Ricò Srl, è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49563162 (data richiesta 19/02/2026 - scadenza validità 19/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Moretti Walter Srl, è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_49694473 (data richiesta 02/03/2026 - scadenza validità 30/06/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria Subsoil Srl, è in regola con gli adempimenti;
- di dare, inoltre atto, che:
 - la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 290.046,65	€ 280,388.10	€ 302,679.99	€ 301,942.91
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.155,33	€ 10,155.33	€ 10,155.33	€ 10,155.33
LAVORI IN APPALTO	€ 300,201.98	€ 290,543.43	€ 312,835.32	€ 312,098.24
IVA lavori (22%)	€ 66,044.44	€ 63,919.55	€ 68,823.77	€ 68,661.61
Indagini geognostiche (compresa IVA 22%)	€ 13,006.80	€ 13,006.80	€ 13,006.80	€ 13,006.80
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,803.23	€ 4,803.23	€ 4,803.23	€ 3,314.23
Imprevisti e accordi bonari	€ 15,650.55	€ 15,650.55	€ 280.88	-
Arrotondamenti	€ 43.00	€ 43.00	-	-
Ribasso e minor IVA	-	€ 11,783.44	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,798.02	€ 109,456.57	€ 87,164.68	€ 85,232.64
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400,000.00	€ 400,000.00	€ 400,000.00	€ 397,330.88
			ECONOMIA	€ 2,669.12

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 3.314,23,
 risulta una minore spesa di € 2.669,12, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 257/2026) del PEG 2026;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B7DAB572CD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C37H22000720001;

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.314,23, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.314,23, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 257/2026, subimpegno riscritto 74/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026.

Allegati:

- Check-list DNSH Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
- Scheda ripartizione incentivo per funzioni tecniche.

Reggio Emilia, lì 30/04/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento	
Ex-ante	1	E' verificato che l'infrastruttura abbia una ridotta lunghezza; una funzione ancillare di collegamento con servizi sociali, infrastrutture, porti o aree industriali; una ridotta percentuale sull'intero investimento?	Sì	Gli interventi riguardano una lunghezza complessiva assolutamente modesta e più precisamente (60 + 60) 120 metri circa pertanto, minimale rispetto alla lunghezza complessiva della tratta provinciale SP 103	
	2	Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito, secondo le disposizioni specificate nella scheda tecnica?	NON Applicabile	L'intervento prevede opere di messa in sicurezza della viabilità che non alterano/modificano l'asse viario esistente. L'opera non è da intendersi come nuova infrastruttura e l'intervento non altererà in maniera significativa le geometrie e tipologie esistenti	
	3	Qualora siano previste attività di illuminazione stradale , sono rispettati i criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il decreto del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Qualora siano previste attività di illuminazione stradale , sono rispettati i criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il decreto del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	NON Applicabile	Non sono previste opere di illuminazione stradale	
	4	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?	Sì	Vedi relazione DNSH. Paragrafo adattamenti climatici	
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1</i>				
	4.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	NON applicabile	Le opere non superano l'importo di 10 milioni	
	5	E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono state definite le potenziali azioni mitigative?	Sì	Gli interventi in progetto non avranno interazioni con la matrice acque in quanto non modificheranno le geometrie generali e le esistenti "reti" di allontamento acque	
	6	E' stato redatto il Piano di gestione dei rifiuti?	Sì	Vedi relazione DNSH	
	7	E' stato condotto un modello acustico e riconosciuti gli interventi mitigativi?	Non applicabile	L'area di intervento non presenta aree densamente urbanizzate trattandosi di strada extraurbana. Inoltre l'intervento non prevede trasformazioni che comportino aumento delle emissioni acustiche e si prevede che il traffico veicolare rimarrà inalterato. Sono previste emissioni acustiche solo in fase di esecuzione dei lavori, comunque riconducibili ad ordinaria rumorosità dei mezzi di cantiere per opere stradali	
	8	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree definite nella relativa scheda tecnica?	Sì	L'area di intervento non ricade in nessuno dei casi citati	
	9	Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata condotta la verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?	Non applicabile	L'area di intervento non ricade in aree sensibili o in prossimità di esse	
10	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Non applicabile	L'area di intervento sulla SP 103 non ricade in sito della Rete Natura 2000.		
11	E' stata verificata la presenza nel progetto della realizzazione di ecodotti?	Non applicabile	Il carattere dell'intervento è volto alla messa in sicurezza degli elementi stradali e non si ritiene necessario né compatibile con l'ambito d'intervento l'inserimento di ecodotti o sistemi analoghi in corrispondenza all'area di intervento.		
Ex-post	12	E' disponibile l'evidenza da da parte di un ente verificatore indipendente della conformità del processo di calcolo della impronta di carbonio relativamente ai seguenti aspetti: - delimitazione del progetto; - definizione del periodo di valutazione; - tipi di emissione da includere (scelta dei fattori di emissione, stime conservative, etc.); - quantificazione delle emissioni assolute del progetto; - individuazione e quantificazione delle emissioni di riferimento; - calcolo delle emissioni relative.E' disponibile l'evidenza da da parte di un ente verificatore indipendente della	NON Applicabile	Vedi sezione Ex-ante	
	13	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?	Sì	-	
	14	Sono state adottate le eventuali azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque?	Sì	-	
	15	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R"?	Sì	Vedi Relazione finale DNSH, allegata al Certificato di regolare esecuzione.	
	16	E' stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017?	Sì	-	
17	Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VIA o dalla Vinca?	NON Applicabile	L'intervento non è soggetto a procedure di VIA o Vinca		



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 399 del 30/04/2026.

Reggio Emilia, li 30/04/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA