

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 495 DEL 22/05/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO 26. RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO BARRIERA STRADALE SU SP15 DA KM 9+430 A KM 9+510 COMUNE VENTASSO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2023, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da Determinazione Dirigenziale n° 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 796, del 30.09.2024, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro anno 2023, di cui alla presa d'atto con Decreto Presidenziale n. 174 del 25/09/2024, dell'importo netto di € 2.230.000,00 che ha determinato un nuovo importo dei lavori pari a complessivi € 7.610.000,00 (comprensivi di € 360.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione dirigenziale n. 457 del 23/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo del “RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SULLA SP 15 DAL KM 9+430 AL KM 9+510 IN COMUNE DI VENTASSO” – Affidamento 26, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, per l'importo complessivo di € 480.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n.123 del

19/03/2020, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018", annualità 2023 - cod. int. 01239.20.RE - CUP C27H18002530006:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	365.922,71
ONERI PER LA SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	9.672,05
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	356.250,66
DETRAZIONE RIBASSO DEL 1,80%	-6.412,51
TOTALE NETTO DELLE OPERE	359.510,20
IVA OPERE NELLA MISURA DEL 22%	79.092,24
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione progettista - Assicurazione validatore	600,00
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti	509,24
Fondo incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.lgs.50/2016)	5.752,16
Prove di laboratorio (compreso IVA)	1.200,00
Indagini geognostiche (compreso IVA)	10.876,68
Affidamento incarico relazione geologica (comprensivo di contributi previdenziali e IVA)	6.143,22
Affidamento incarico progettazione strutturale (comprensivo di contributi previdenziali e IVA)	16.316,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	120.489,80
TOTALE COMPLESSIVO	480.000,00

- con lettera spedita in data 23/05/2025 (Prot. n. 15326/2025), controfirmata in pari data dall'operatore economico ed assunta agli atti in data 26/05/2025 – Prot. n. 15432/2025, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 359.510,20 (comprensivi di € 9.672,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- detti lavori vennero consegnati il giorno 23/06/2025 e per consentire l'esecuzione delle opere venivano concessi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori per la giornata del 20/10/2025;
- con verbale del 16/10/2025 (prot. 31970) veniva concessa, come da richiesta datata 15/10/2025 (prot. 31826), all'impresa assuntrice una proroga del termine per

l'ultimazione dei lavori di giorni 18, portando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 07/11/2025;

- in data 07/11/2025, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 03/06/2026 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 359.289,88 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 23/04/2026 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 359.289,88 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

TIPO	IMPORTO
LAVORI	365,717.70
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	8,616.75
Importo Lavori soggetti a ribasso	357,100.95
Ribasso	-6,427.82
TOTALE NETTO	359,289.88
I.V.A. LAVORI	79,043.77
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione Progettista Assicurazione Verificatore	576,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	0
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	4,314.12
Prove di laboratorio (compreso IVA)	976,67
Indagini geognostiche comprensive di IVA	10.876,68
Affidamento incarico relazione geologica (comprensivo di contributi previdenziali e IVA)	6.143,22
Affidamento incarico progettazione strutturale (comprensivo di contributi previdenziali e IVA)	16.316,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	118,246.72
TOTALE COMPLESSIVO	477,536.60

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con Certificato di Pagamento n. 112/Reg. Cert. 2025, del 06/10/2025 il SAL n.1 dell'importo di € 251.423,73 (IVA esclusa), restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 107.866,15 (IVA esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.463,40, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, redatti dal Direttore dei lavori in data 23.04.2026 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 359.289,88;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 477.536,60, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) come da Certificato di Pagamento n. 22/Reg.Cert.2026 del 09/03/2026, il credito netto di € 107.866,15 che con IVA al 22% per € 23.730,55 ammonta a € 131.596,70, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 872/2026, sub impegno reiscritto 307/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai

dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.314,12 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 4.314,12 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 872/2026, sub impegno reiscritto 308/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 251.423,73 (iva esclusa) per lavori relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 112/2025 Reg. Cert. del 06/10/2025;
 - € 288,00 per l'Assicurazione Progettisti;
 - € 288,00, per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 976,67 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 2803 del 27/11/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 975 del 14/11/2024;
 - € 10.876,68 comprensivo di IVA a PARMAGEO S.r.l. con sede in Basilicanova di Montechiarugolo (PR), via Argini Sud 31, con fattura n. 34 del 11/10/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 674 del 30/07/2024;
 - € 6.143,22 comprensivo di IVA a Dott. CESARE SANDONI con sede in Modena (MO) Strada Cavedole 12, con fattura n. 38 del 11/12/2024, per il servizio tecnico per la redazione della relazione geologico sismica di cui alla determinazione dirigenziale n. 459 del 23/05/2024;
 - € 16.316,26 comprensivo di IVA a Ing. SIMONE DEL RIO con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Fontanesi 18/b, con fattura n. 11 del 07/11/2025, per il servizio tecnico per la progettazione strutturale esecutiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 454 del 21/05/2024;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza 23/05/2026 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il Consorzio CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49235236 con scadenza 29/05/2026 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. SOCIETÀ COOPERATIVA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49651185 con scadenza 26/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

Prot. INAIL_52762999 con scadenza 09/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BERTOIA Impresa di Costruzioni Srl è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49763201 con scadenza 03/07/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa Serchio Pali srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49563162 con scadenza 19/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa Moretti Walter srl è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502483RE10/3 del 11/12/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta RICO' Srl - Via Enza, 19 Loc. Taviano - Ventasso (RE) - C.F. 02206700359 e che con prot. 202502420RE10/3 del 04/12/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta BERTOIA Impresa di Costruzioni Srl - Via Colombaia, 2 - Villa Minozzo (RE) - C.F. 02220130351;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B6D7918B9E e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 27/04/2026 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2277127 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 111.317,87 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SULLA SP 15 DAL KM 9+430 AL KM 9+510 IN COMUNE DI VENTASSO" – Affidamento 26 nell'ambito dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”, redatto dal Direttore dei lavori in data 23/04/2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 359.289,88;

- di approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 477.536,60, suddiviso come da tabella sopra riportata, che evidenzia, rispetto all'importo originariamente stanziato, una minor spesa di € 2.463,40, che può passare in economia;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 22/Reg.Cert.2026 del 09/03/2026, il credito netto di € 107.866,15 che con IVA al 22% per € 23.730,55 ammonta a € 131.596,70, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 872/2026, sub impegno reiscritto 307/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026, tenuto conto che in data 27/04/2026 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2277127 presso REVO Insurance s.p.a - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 111.317,87, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.314,12 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 4.314,12 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 872/2026, sub impegno reiscritto 308/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 251.423,73 (iva esclusa) per lavori relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 112/2025 Reg. Cert. del 06/10/2025;
 - € 288,00 per l'Assicurazione Progettisti;
 - € 288,00, per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 976,67 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 2803 del 27/11/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 975 del 14/11/2024;
 - € 10.876,68 comprensivo di IVA a PARMAGEO S.r.l. con sede in Basilicanova di Montechiarugolo (PR), via Argini Sud 31, con fattura n. 34 del 11/10/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 674

- del 30/07/2024;
- € 6.143,22 comprensivo di IVA a Dott. CESARE SANDONI con sede in Modena (MO) Strada Cavedole 12, con fattura n. 38 del 11/12/2024, per il servizio tecnico per la redazione della relazione geologico sismica di cui alla determinazione dirigenziale n. 459 del 23/05/2024;
 - € 16.316,26 comprensivo di IVA a Ing. SIMONE DEL RIO con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Fontanesi 18/b, con fattura n. 11 del 07/11/2025, per il servizio tecnico per la progettazione strutturale esecutiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 454 del 21/05/2024;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza 23/05/2026 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il Consorzio CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49235236 con scadenza 29/05/2026 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. SOCIETÀ COOPERATIVA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49651185 con scadenza 26/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_52762999 con scadenza 09/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BERTOIA Impresa di Costruzioni Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49763201 con scadenza 03/07/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa Serchio Pali srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49563162 con scadenza 19/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa Moretti Walter srl è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502483RE10/3 del 11/12/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta RICO' Srl - Via Enza, 19 Loc. Taviano - Ventasso (RE) - C.F. 02206700359 e che con prot. 202502420RE10/3 del 04/12/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta BERTOIA Impresa di Costruzioni Srl - Via Colombaia, 2 - Villa Minozzo (RE) - C.F. 02220130351;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B6D7918B9E e il Codice Unico di

Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 22/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 495 del 22/05/2026.

Reggio Emilia, li 22/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA