

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 496 DEL 22/05/2026**

OGGETTO

INTERVENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD - ANNO 2024. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 478 del 28/05/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2024", per l'importo complessivo di € 1.237.778,34, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dalla Provincia:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI (di cui per costo presunto della mano d'opera € 150.252,73)	926.456,08
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	16.750,00
TOTALE NETTO	943.206,08
I.V.A. LAVORI	207.505,34
Prove di laboratorio	3.400,00
CSP e CSE	16.012,50
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.630,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	47.160,30
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) pari all'80%	15.091,30
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari all'20%	3.772,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	294.572,26
TOTALE COMPLESSIVO	1.237.778,34

--	--

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 565 del 25/06/2024, i relativi lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO CORMA, con sede legale a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Enzo Bagnoli 10/3, quale offerente il ribasso del 3,69%, corrispondente all'importo netto di € 892.269,85 (IVA esclusa), comprensivo di € 150.337,80 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 16.750,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 909.019,85 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 1.109.004,22, come riportato nel seguente quadro economico:

	IMPORTO IN PROGETTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE
LAVORI (di cui per costo presunto della mano d'opera € 150.252,73)	926.456,08	892,269.85
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	16.750,00	16,750.00
TOTALE NETTO	943.206,08	909,019.85
I.V.A. LAVORI	207.505,34	199,984.37
Prove di laboratorio	3.400,00	3,400.00
CSP e CSE	16.012,50	16,012.50
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.630,00	1,630.00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	47.160,30	47.160,30
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	15.091,30	15.091,30
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023) pari all'20%	3.772,82	3.772,82
Ribasso lavori e minor IVA corrispondente		41,707.20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	294.572,26	328758.49
TOTALE COMPLESSIVO	1.237.778,34	1.237.778,34

--	--	--

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- il contratto con il CONSORZIO CORMA è stato sottoscritto in data 11/09/2024 in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con Ord. n. 26/2024 – Prot. n. 19579/2024;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 04/07/2024, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla data del 31/10/2024;
- in data 01/08/2024 i lavori venivano sospesi a causa della difficoltà di reperibilità del materiale visto il periodo di riposo estivo delle ditte e anche a causa della difficoltà di eseguire le lavorazioni visto il rischio di esposizione al calore, che ha portato il Presidente della Regione Emilia Romagna ad emettere ordinanza n.101 del 26/07/2024 con la quale veniva vietata nei cantieri edili l'esposizione al sole dalle 12.30 alle 16.00; gli stessi venivano ripresi il giorno 28/08/2024 con verbale di pari data, dove veniva fissata come nuova data di ultimazione lavori il giorno 27/11/2024;
- in data 22/11/2024 veniva richiesta dal Consorzio Corma un'istanza di proroga di giorni 30 per terminare i lavori e, preso atto delle circostanze e delle motivazioni espresse, si concedeva la proroga fissando la nuova scadenza per l'ultimazione lavori al 26/12/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/12/2024, come accertato dal Direttore dei Lavori nel relativo certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti importi:
 - al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 97/Reg. Cert. 2024 del 03/10/2024, per l'importo di € 329.252,35 (IVA esclusa);
 - al SAL 2 con Certificato di Pagamento n. 127/Reg. Cert. 2024 del 05/12/2024, per l'importo di € 535.906,29 (IVA esclusa);
- in data 16.12.2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 908.928,59 (iva esclusa) come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 16.04.2026 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 908.928,59 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	PROGETTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
LAVORI	943.206,08	892.269,85	943.031,96
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	16.750,00	16.750,00	18.821,30
Importo Lavori soggetti a ribasso	926.456,08		924.210,66
Ribasso 3,69%			-34.103,37
TOTALE NETTO	943.206,08	909.019,85	908.928,59
I.V.A. LAVORI	207.505,34	199.984,37	199.964,29
Prove di laboratorio	3.400,00	3.400,00	3399,59
CSP e CSE	16.012,50	16.012,50	13.125,00
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista Assicurazione Validatore	1.630,00	1.630,00	1.485,34
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI, ANAC	47.160,30	47.160,30	410,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) pari all'80%	15.091,30	15.091,30	10,714.79
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari all'20%	3.772,82	3.772,82	3.772,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	294,572.26	287,051.29	232,871.83
TOTALE COMPLESSIVO	1.237.778,34	1.196.071,14	1,141,800.42

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, sono stati liquidati:
 - SAL 1, Certificato n. 97 del 03/10/2024, l'importo netto di € 329.252,35
 - SAL 2, Certificato n. 1277 del 05/12/2024, l'importo netto di € 535.906,29
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 95.977,92, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare

esecuzione dei lavori relativi agli interventi sopra descritti, redatti dal Direttore dei lavori in data 16.04.2026 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 908.928,59 che con IVA per € 199.964,29 ammonta a € 1.108.892,88;

- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 1.141.800,42, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al CONSORZIO CORMA, come da Certificato di Pagamento n. 40/Reg.Cert.2026 del 17/04/2026, il credito netto di € 43.769,95 che con IVA per € 9.629,39 ammonta a € 53.399,34, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 858/2026, sub impegno reiscritto 284/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026;

Rilevato che:

- nella citata determinazione dirigenziale n.715 del 21/08/2024 si è, tra l'altro, dato atto che:
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
- la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che, allorchè sarà entrato in vigore, verrà adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali per l'erogazione degli incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;

Considerato che:

- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;

- all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
- l'intervento in argomento è ultimato ed è interamente finanziato dalla Provincia;
- a tal fine è stata predisposta d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, la scheda finale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso non ha subito modifiche;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 10.714,79;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;
 - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
 - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal art. 3, comma 3, del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 10.714,79, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 10.714,79, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, codice V livello

Codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 e al corrispondente Cap. 2031–impegno 745/2026, sub-impegno 145/2026, del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

- dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023 ammontante a € 3.772,82, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026;
- dare, inoltre, atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 329.252,35, oltre all'IVA, relativi al SAL 1 con Certificato n. 97 del 03/10/2024;
 - € 535.906,29, oltre all'IVA, relativi al SAL 2 con Certificato n.127 del 05/12/2024;
 - € 410,00 per il contributo di gara ANAC;
 - € 742,67 per l'Assicurazione Progettisti;
 - € 742,67 per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 2.379,71 comprensivo di IVA con fattura n. 2719 del 18/12/2024 e di € 1.019,88 comprensivo di IVA con fattura n. 220 del 31/01/2025 a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;
 - € 3.806,25 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSP con fattura n. 26 del 19/09/2024 e di € 3.806,25 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSE con fattura n. 16 del 21/06/2025 al Geom. Agostino Pigoni con studio a Vezzano sul Crostolo (RE), in Via Roma n.37/A – C.F.: PGNGTN61B22L8200 e P.IVA 01111390355 per lo svolgimento del servizio tecnico di cui al D.Lgs. 81/2008 nell'ambito degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2024" (determinazione dirigenziale n. 359 del 22/04/2024, contratto firmato in data 31/05/2024);
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza 23.05.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49272780 con scadenza 02/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_52787136 con scadenza 10/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49158256 con scadenza 26/05/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_52813276 con scadenza 11/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49255177 con scadenza 30.05.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM Scavi s.r.l. in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49471214 con scadenza 13.06.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49118864 con scadenza 22.05.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa NIAL NIZZOLI srl in regola con gli adempimenti;
 - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600195RE10/3 del 21/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa COFAR srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500262RE10/3 del 04/02/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa BM SCAVI srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600719RE10/3 del 24/03/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500574RE10/3 del 21/02/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500353RE10/3 del 11/02/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600758RE10/3 del 08/04/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa TRE EMME srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B1E305B5A9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H23001430001;
 - in data 22/04/2026 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH060115/DE presso VHV Vresicherungen VHV-Platz 1 – 30177 Hannover, Intermediario Olimpia cauzioni e rischi tecnologici srl via della Farnesina, 272 – 00135 Roma per un importo di € 45.171,00, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei

in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi agli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2024”, redatti dal Direttore dei lavori in data 16/04/2026 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 908.928,59, che con IVA per € 199.964,29 ammonta a € 1.108.892,88;
- di approvare, altresì, il relativo quadro economico finale per l'importo complessivo di € 1.141.800,42, suddiviso come da tabella in premessa riportata, che rispetto alla somma originariamente stanziata, evidenzia un'economia di € 95.977,92;
- di liquidare al CONSORZIO CORMA, con sede legale a Castelnovo ne' Monti, via Enzo Bagnoli 10/3, come da Certificato di Pagamento n. 40/Reg.Cert.2026 del 17/04/2026, il credito netto di € 43.769,95 che con IVA per € 9.629,39 ammonta a € 53.399,34, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 858/2026, sub impegno reiscritto 284/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026;
- di dare atto che:
 - a garanzia del pagamento della rata a saldo, in data 22/04/2026 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH060115/DE presso VHV Vresicherungen VHV-Platz 1 – 30177 Hannover, Intermediario Olimpia cauzioni e rischi tecnologici srl via della Farnesina, 272 – 00135 Roma per un importo di € 45.171,00, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;
 - la cauzione definitiva di € 45.450,94, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. VH044938/DE, rilasciata da VHV Allgemeine Versicherung AG, in data 27/06/2024, cessa di avere effetto come previsto dall'art.117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - sono stati liquidati:
 - € 329.252,35, oltre all'IVA, relativi al SAL 1 con Certificato n. 97 del 03/10/2024;
 - € 535.906,29, oltre all'IVA, relativi al SAL 2 con Certificato n.127 del 05/12/2024;
 - € 410,00 per il contributo di gara ANAC;
 - € 742,67 per l'Assicurazione Progettisti;
 - € 742,67 per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 2.379,71 comprensivo di IVA con fattura n. 2719 del 18/12/2024 e di € 1.019,88 comprensivo di IVA con fattura n. 220 del 31/01/2025 a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, per il servizio tecnico per

l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;

- € 3.806,25 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSP con fattura n. 26 del 19/09/2024 e di € 3.806,25 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSE con fattura n. 16 del 21/06/2025 al Geom. Agostino Pigoni con studio a Vezzano sul Crostolo (RE), in Via Roma n.37/A – C.F.: PGNGTN61B22L8200 e P.IVA 01111390355 per lo svolgimento del servizio tecnico di cui al D.Lgs. 81/2008 nell'ambito degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2024" (determinazione dirigenziale n. 359 del 22/04/2024 e contratto firmato in data 31/05/2024);

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza 23.05.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49272780 con scadenza 02/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_52787136 con scadenza 10/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49158256 con scadenza 26/05/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_52813276 con scadenza 11/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49255177 con scadenza 30.05.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM Scavi s.r.l. in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49471214 con scadenza 13.06.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49118864 con scadenza 22.05.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa NIAL NIZZOLI srl in regola con gli adempimenti;
 - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600195RE10/3 del 21/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa COFAR srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500262RE10/3 del 04/02/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa BM SCAVI srl attestazione di congruità con esito positivo;

- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600719RE10/3 del 24/03/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500574RE10/3 del 21/02/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500353RE10/3 del 11/02/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600758RE10/3 del 08/04/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa TRE EMME srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B1E305B5A9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H23001430001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 10.714,79, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
 - di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 10.714,79, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, codice V livello Codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 e al corrispondente Cap.2031– impegno 745/2026, sub-impegno 145/2026, del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
 - di dare, infine, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45 c.5 D.lgs. 36/2023 ammontante a € 3.772,82, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 22/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 496 del 22/05/2026.

Reggio Emilia, li 22/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA