

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 634 DEL 23/06/2026**

**OGGETTO**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 352 del 16/04/2025, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO”*, per l'importo complessivo di € 340.000,00, di cui € 243.134,09 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 15.492,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato con fondi ministeriali di cui al DM n. 125 del 05/05/2022 - *“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022. - scheda intervento 00327.V2.RE, come da nota di approvazione acquisita agli atti in data 11/07/2023, con Prot. n. 24269;
- il quadro economico di progetto approvato è il seguente:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO CUP C47H23000660001	
	IMPORTO
LAVORI A MISURA	€ 227,641.17
ONERI SICUREZZA	€ 15,492.92
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 243,134.09</b>
IVA lavori (22%)	€ 53,489.50
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 36,795.20
Contributo ANAC	€ 250.00
Imprevisti, prove, arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1,468.53
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 4.862,68	€ 3,890.15
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 4.862,68	€ 972.53
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 96,865.91</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 340,000.00</b>

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 607 del 25/06/2025 detti lavori

sono stati aggiudicati all'impresa CAMS SERVIZI EDILI Srl, con sede legale in Via Regina Margherita n. 5 a Reggiolo (RE) - C.F./P.IVA 02802550350, quale offerente il ribasso percentuale del 2,51%, corrispondente ad un importo netto di € 221.927,38 (IVA esclusa), comprensivo di € 66.755,19 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 15.492,92 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 237.420,30 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 289.652,77, come risulta dal seguente quadro economico:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO CUP C47H23000660001		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
LAVORI A MISURA	€ 227,641.17	€ 221,927.30
ONERI SICUREZZA	€ 15,492.92	€ 15,492.92
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 243,134.09</b>	<b>€ 237,420.30</b>
IVA lavori (22%)	€ 53,489.50	€ 52,232.47
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 36,795.20	€ 36,795.20
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00
Imprevisti, prove, arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1,468.53	€ 1,468.53
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 4.862,68	€ 3,890.15	€ 3,890.15
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 4.862,68	€ 972.53	€ 972.53
Ribasso e minore IVA	€ 0.00	€ 6,970.82
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 96,865.91</b>	<b>€ 102,579.70</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 340,000.00</b>	<b>€ 340,000.00</b>

- Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con detta impresa, in data 17/09/2025, è stato stipulato il contratto N. ORD. 38/2025 Prot. n. 27744/2025, in forma di scrittura privata;
- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 01/09/2025, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, come da relativo verbale, stabilendo il termine di esecuzione degli stessi in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 31/10/2025;
- durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi una prima volta dal 23/10/2025 e ripresi in data 04/12/2025 e sospesi una seconda volta dal 16/12/2025 e ripresi in data 07/01/2026;
- durante lo svolgimento dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 120 del D. Lgs. 36/2023, approvata con determinazione dirigenziale n. 1141 del 03/12/2025, al fine di modificare alcune lavorazioni, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo netto di € 27.256,56,

portando l'importo di affidamento a netti € 264.676,86, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato anche tra le somme a disposizione:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO CUP C47H23000660001				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	DIFFERENZA
LAVORI A MISURA	€ 227,641.17	€ 221,927.30	€ 246,048.58	€ 24,121.20
ONERI SICUREZZA	€ 15,492.92	€ 15,492.92	€ 18,628.28	€ 3,135.36
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 243,134.09</b>	<b>€ 237,420.30</b>	<b>€ 264,676.86</b>	<b>€ 27,256.56</b>
IVA lavori (22%)	€ 53,489.50	€ 52,232.47	€ 58,228.91	€ 5,996.44
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 36,795.20	€ 36,795.20	€ 40,601.60	€ 3,806.40
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	€ 0.00
Imprevisti, prove, arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1,468.53	€ 1,468.53	€ 2,007.80	€ 539.27
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 4.862,68	€ 3,890.15	€ 3,890.15	€ 4,234.83	€ 344.68
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 4.862,68	€ 972.53	€ 972.53	€ 0.00	-€ 972.53
Ribasso e minore IVA	€ 0.00	€ 6,970.82	€ 0.00	-€ 6,970.82
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 96,865.91</b>	<b>€ 102,579.70</b>	<b>€ 105,323.14</b>	<b>€ 2,743.44</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 340,000.00</b>	<b>€ 340,000.00</b>	<b>€ 370,000.00</b>	<b>€ 30,000.00</b>

- la maggiore spesa per i lavori di netti € 27.256,56, oltre all'IVA di legge di € 5.996,44, pari a € 33.253,00 ha trovato copertura per € 3.253,00 tra le somme a disposizione del progetto in argomento e per € 30.000,00 finanziati con avanzo;
- con l'impresa, in data 23/12/2025, è stato stipulato il contratto integrativo N. ORD. 68/2025, Prot. 37885/2025;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 1141 del 03/12/2025 è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione delle opere;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/01/2025, in tempo utile e comunque sono stati concessi ulteriori 60 giorni naturali consecutivi con scadenza 27/03/2026, per il completamento delle rifiniture ai sensi della lettera t) art. 1 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023;
- durante il corso dei lavori sono stati pagati 2 stati di avanzamento lavori e precisamente:
 

• CdP 1 n. 121 del 13/10/2025	€ 156.434,00
• CdP 2 n. 6 del 30/01/2026	€ 79.280,00
<b>TOTALE PAGATO</b>	<b>€ 235.714,00</b>
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 30/03/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 264.604,32;
- il Direttore dei lavori ha altresì redatto, in data 30/03/2026, la relazione sul conto finale

ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 264.604,32 dal quale devono essere dedotti € 235.714,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 28.890,32 (IVA esclusa), come risulta dal Certificato di Pagamento n.49/Reg.Cert. 2026 del 12/05/2026;

- la spesa di cui sopra, pari a lordi € 35.246,19 risulta già impegnata e disponibile per € 5.334,69 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028, ed al corrispondente Cap. 5120 del PEG 2026, codice Piano dei Conti 2020109012 con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 970/2026 sub impegno reiscritto 458/2026 finanziata con avanzo vincolato proveniente da fondi ministeriali di cui al DM n. 125 del 05/05/2022 - "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022. - scheda intervento 00327.V2.RE, come da nota di approvazione acquisita agli atti in data 11/07/2023 con Prot. n. 24269, e quanto a € 29.911,50 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028, ed al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2026, codice Piano dei Conti 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 263/2026, finanziati con avanzo;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. PC2POPYE, rilasciata in data 19/05/2026, da Zurich Insurance Europe AG, intermediario assicurativo di BG504 - PONTE SAN PIETRO, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
  - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/02/2026 protocollo 202600363RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013517095, ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_51039705 (scadenza validità 05/10/2026) INPS dichiara che l'impresa affidataria CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_54041731 (scadenza validità 04/09/2026) INAIL dichiara che l'impresa SABBIAURE FARINON SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_51104991 (scadenza validità 09/10/2026) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria PROGETTO SEGNALETICA SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_493616487 (scadenza validità 24/06/2026) INPS dichiara che l'impresa BOTTESINI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_54207401 (scadenza validità 17/09/2026) INAIL dichiara che l'impresa subaffidataria BOTTI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_51044633 (scadenza validità 06/10/2026) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria EDIL MAXIMUS SAS risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_48241559 (scadenza validità 10/03/2026 e comunque valido alla data di ingresso in cantiere) INPS dichiara che la ditta subaffidataria GHONAIM risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

Considerato che:

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta, pertanto, la seguente:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO CUP C47H23000660001				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
LAVORI A MISURA	€ 227,641.17	€ 221,927.30	€ 246,048.58	€ 246,107.17
ONERI SICUREZZA	€ 15,492.92	€ 15,492.92	€ 18,628.28	€ 18,497.15
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 243,134.09</b>	<b>€ 237,420.30</b>	<b>€ 264,676.86</b>	<b>€ 264,604.32</b>
IVA lavori (22%)	€ 53,489.50	€ 52,232.47	€ 58,228.91	€ 58,212.95
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 36,795.20	€ 36,795.20	€ 40,601.60	€ 40,601.60
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Imprevisti, prove, arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1,468.53	€ 1,468.53	€ 2,007.80	€ 0.00
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 4.862,68	€ 3,890.15	€ 3,890.15	€ 4,234.83	€ 2,818.53
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 4.862,68	€ 972.53	€ 972.53	€ 0.00	€ 0.00
Ribasso e minore IVA	€ 0.00	€ 6,970.82	€ 0.00	€ 0.00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 96,865.91</b>	<b>€ 102,579.70</b>	<b>€ 105,323.14</b>	<b>€ 101,883.08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 340,000.00</b>	<b>€ 340,000.00</b>	<b>€ 370,000.00</b>	<b>€ 366,487.40</b>
			<b>Minore spesa</b>	<b>€ 3,512.60</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
    - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
    - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari a € 2.818,53;
- risulta una minore spesa di € 3.512,60 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 ai corrispondenti cap. 5028 impegno reiscritto n. 263/2026, finanziato con avanzo e Cap. 5120, impegno reiscritto 970/2026 del PEG 2026, finanziato da D.M. 125/2022, che può passare in economia;

- con la citata determinazione dirigenziale n. 352 del 16/04/2025, si è, tra l'altro, dato atto che:
  - l'intervento in argomento rientrava nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
  - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non poteva pertanto essere allegata al provvedimento in quanto il Regolamento predetto non era stato ancora approvato, fermo restando che, allorché fosse entrato in vigore, sarebbe stato adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali per l'erogazione degli incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo era stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
  - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
  - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
  - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento in argomento è ultimato e il finanziamento sopra citato è stato incassato;
- per la liquidazione della quota dell'80% il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Ing. Giuseppe Tummino, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;

- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
  - le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
  - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 2.818,53;
  - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
  - sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;
  - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
  - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.818,53, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.818,53, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5120 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 970/2026 e subimpegno reiscritto n. 457/2026;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B6DBDE30B0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C47H23000660001;

Visti gli obiettivi di 1° livello 1005/0006 e 1005/0008 del PEG 2026;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell'Intervento di “*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO*”, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 30/03/2026 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, ammontante a € 264.604,32 da cui dedotti € 235.714,00 per certificati d'acconto già emessi, resta un credito netto all'impresa di € 28.890,32 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 49/Reg.Cert. 2026 del 12/05/2026, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa CAMS SERVIZI EDILI Srl, la somma netta di € 28.890,32, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 35.246,19 tenuto conto che detta spesa trova copertura per € 5.334,69 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al corrispondente Cap. 5120 del PEG 2026, codice Piano dei Conti 2020109012 con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 970/2026 sub impegno reiscritto 458/2026, finanziata con avanzo vincolato proveniente da fondi ministeriali di cui al DM n. 125 del 05/05/2022 - scheda intervento 00327.V2.RE, come da nota di approvazione acquisita agli atti in data 11/07/2023 con Prot. n. 24269 e quanto a € 29.911,50 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2026, codice Piano dei Conti 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 263/2026, finanziati con avanzo;
- di dare atto che:
  - la cauzione definitiva di € 11.871,01, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.PC3D0XM6 rilasciata da Zurich Insurance Europe AG, emessa in data 29/07/2025, cessa di avere effetto come previsto dall'art. 117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. PC2POPYE, rilasciata in data 19/05/2026, da Zurich Insurance Europe AG, intermediario assicurativo di BG504 - PONTE SAN PIETRO, che si ritiene congrua;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - a. per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
    - b. l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa CAMS SERVIZI EDILI SRL, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/02/2026 protocollo 202600363RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013517095, ha dato esito positivo;
    - c. con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_51039705 (scadenza validità 05/10/2026) INPS dichiara che l'impresa affidataria CAMS SERVIZI EDILI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

- d. con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_54041731 (scadenza validità 04/09/2026) INAIL dichiara che l'impresa SABBIATURE FARINON SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
  - e. con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_51104991 (scadenza validità 09/10/2026) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria PROGETTO SEGNALETICA SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - f. con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_493616487 (scadenza validità 24/06/2026) INPS dichiara che l'impresa BOTTESINI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - g. con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_54207401 (scadenza validità 17/09/2026) INAIL dichiara che l'impresa subaffidataria BOTTI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - h. con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_51044633 (scadenza validità 06/10/2026) INPS dichiara che l'impresa subaffidataria EDIL MAXIMUS SAS risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - i. con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_48241559 (scadenza validità 10/03/2026 e comunque valido alla data di ingresso in cantiere) INPS dichiara che la ditta subaffidataria GHONAIM risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - j. durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - k. non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione finanziaria finale dell'intervento è la seguente:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO CUP C47H23000660001				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
LAVORI A MISURA	€ 227,641.17	€ 221,927.30	€ 246,048.58	€ 246,107.17
ONERI SICUREZZA	€ 15,492.92	€ 15,492.92	€ 18,628.28	€ 18,497.15
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 243,134.09</b>	<b>€ 237,420.30</b>	<b>€ 264,676.86</b>	<b>€ 264,604.32</b>
IVA lavori (22%)	€ 53,489.50	€ 52,232.47	€ 58,228.91	€ 58,212.95
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 36,795.20	€ 36,795.20	€ 40,601.60	€ 40,601.60
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Imprevisti, prove, arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1,468.53	€ 1,468.53	€ 2,007.80	€ 0.00
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 4.862,68	€ 3,890.15	€ 3,890.15	€ 4,234.83	€ 2,818.53
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 4.862,68	€ 972.53	€ 972.53	€ 0.00	€ 0.00
Ribasso e minore IVA	€ 0.00	€ 6,970.82	€ 0.00	€ 0.00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 96,865.91</b>	<b>€ 102,579.70</b>	<b>€ 105,323.14</b>	<b>€ 101,883.08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 340,000.00</b>	<b>€ 340,000.00</b>	<b>€ 370,000.00</b>	<b>€ 366,487.40</b>
			<b>Minore spesa</b>	<b>€ 3,512.60</b>

– rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere

quali:

- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
- il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari a € 2.818,53;

risulta una minore spesa di € 3.512,60 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 ai corrispondenti Cap. 5028 impegno reiscritto n. 263/2026, finanziato con avanzo e Cap. 5120, impegno reiscritto 970/2026 del PEG 2026, finanziato da D.M. 125/2022, che può passare in economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B6DBDE30B0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C47H23000660001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.818,53, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.818,53, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente Cap. 5120 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 970/2026 e subimpegno reiscritto n. 457/2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 23/06/2026

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 634 del 23/06/2026.

Reggio Emilia, li 23/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA