

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 706 DEL 09/07/2026**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE DI MONTECCHIO S.P.
67 CALERNO-MONTECCHIO. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLE SPESE
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 561 del 16/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"Messa in sicurezza della tangenziale di Montecchio SP 67 Calerno-Montecchio"* - CUP C27H21000780004, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, articolato come da quadro economico di seguito riportato, finanziato per € 400.000,00 con fondi provinciali e per € 600.000,00 con trasferimenti dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle risorse FSC 2021-27, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1209 del 18/07/2022:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI A MISURA	770,732.54
b)	di cui ONERI SICUREZZA	10,600.71
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	760,131.83
	TOTALE NETTO CON ONERI	770,732.54
e)	ASSICURAZIONE PROGETTISTA	600.00
f)	ASSICURAZIONE VALIDATORE	800.00
g)	CONTRIBUTO ANAC	410.00
h)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 15.414,65	12,331.72
i)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 15.414,65	3,082.93
l)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	169,561.20
m)	IMPREVISTI (IVA inclusa)	19,297.18
n)	PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE (oneri prev. e IVA inclusi)	15,000.00
o)	SPESE TECNICHE (CSE e CSP)	8,184.43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	229,267.46
	TOTALE COMPLESSIVO	1,000,000.00

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, modificata dall'art. 51 della legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 717 del 01/08/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva non efficace, all'impresa all'impresa Cofar s.r.l., con sede legale a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.), in via Casa Perizzi n. 3/A, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 8,74%, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione € 704.297,02 (compresi € 10.600,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), divenuta efficace in data 09/08/2023;
- i lavori sono iniziati in data 21/08/2023, con previsione della loro ultimazione entro il 20/09/2023;
- in data 11/09/2021 gli stessi sono stati sospesi, in relazione alla necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive e di completamento delle migliorie gratuite offerte (risanamento del corpo stradale nelle rotatorie contigue ai tratti interessati dall'intervento principale), che hanno richiesto l'approvazione di una perizia di variante;
- con determinazione dirigenziale n. 910 del 29/09/2023, è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) punti 1 e 2), una perizia di variante, senza aumento della spesa complessiva inizialmente stanziata, dell'importo netto di € € 66.435,19, che ha portato l'importo dei lavori in appalto a netti € 770.732,21, con concessione di ulteriori 7 giorni ai tempi di esecuzione definiti inizialmente;
- in data 19/10/2023 sono stati ripresi i lavori e regolarmente conclusi in data 13/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 426 del 14/05/2024 si è provveduto:
 - ad approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all' "Intervento di messa in sicurezza della Tangenziale di Montecchio S.P. 67 Calerno-Montecchio", per l'importo complessivo netto di € 761.844,44
 - ad approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto, così ripartito:

Credito netto dell'impresa	€	761.844,44
di cui Oneri della sicurezza € 10.600,71		
I.V.A.	€	167.605,78
Contributo Anac	€	410,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art.113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€	8.878,84
Prove di Laboratorio, Indagini Diagnostiche	€	3.799,08
Spese Tecniche (C.S.P. + C.S.E.)	€	8.184,43
TOTALE	€	950.722,57

che evidenzia, rispetto alla somma originariamente prevista una minor spesa di € 49.277,43;

Tenuto conto che l'intervento in argomento è finanziato per € 600.000,00, con il contributo da fondi regionali provenienti da risorse FSC 2021-2027, come da deliberazione di Giunta Regionale n.1209 del 18/07/2022, avente ad oggetto: *"Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione risorse finanziarie alle Province e alla città metropolitana di Bologna per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e nuove infrastrutture stradali di immediato avvio dei lavori"*;

Richiamata, pertanto, la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale, che stabilisce, tra l'altro, la liquidazione ed erogazione del contributo, dietro presentazione della documentazione amministrativa giustificativa di spesa sostenuta per la liquidazione del saldo, del rendiconto analitico finale da parte del Responsabile del Procedimento delle spese effettivamente sostenute e liquidate, del relativo provvedimento di approvazione e del collaudo dei lavori e/o certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto di:

- predisporre, conformemente a quanto sopra disposto per la richiesta alla Regione Emilia-Romagna di liquidazione ed erogazione del contributo assegnato, il rendiconto analitico finale delle spese effettivamente sostenute e liquidate, ammontante a € 950.722,57 e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA							
MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE DI MONTECCHIO (S.P. 67)							
CUP C27H21000780004							
IMPORTO PROGETTO = € 1.000.000,00 DICUI CONTRIBUTO FSC 2021-2027 PER € 600.000,00 (DGR 1209 DEL 18/07/2022)							
"RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE"							
DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
COFAR S.R.L.	116	19/10/2023	151	20/10/2023	782.141,23	5621-5622-5623	02/11/2023
COFAR S.R.L.	34	20/03/2024	68	31/03/2024	147.308,99	2109-2110-2111	13/05/2024
TOTALE PER LAVORI					929.450,22		
SIL ENGINEERING S.R.L.	determina n. 1262 del 29/12/2022		E0223VPA00049/2023	30/11/2023	8.184,43	6354	13/12/2023
TOTALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA					8.184,43		
ANAC	determina n. 561 del 16/06/2023				410,00	5288	09/10/2023
TOTALE PER CONTRIBUTO DIGARA					410,00		
STUDIO MM S.R.L.	determina n. 477 del 29/06/2023		A631/2023	29/06/2023	3.799,08	3827	07/07/2023
TOTALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE (trattamento in situ)					3.799,08		
Incentivo per funzioni tecniche (personale vario - 80%)	determina n. 426 del 14/05/2024				6.659,16	3970	19/06/2024
Incentivo per funzioni tecniche (INPDAP)					1.653,65	4039	19/06/2024
Incentivo per funzioni tecniche (RER)					566,03	4319	03/07/2024
TOTALE PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					8.878,84		
TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE					950.722,57		
IMPORTO PROGETTO		1.000.000,00					
TOTALE SPESO E LIQUIDATO		950.722,57					
MINORE SPESA		49.277,43					

- approvare il rendiconto di cui sopra, che ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Capitolo 5195, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2023 e 2024;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, al fine della richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione delle risorse assegnate con deliberazione di Giunta n. 1209 del 18/07/2022, in premessa citata e nel rispetto di quanto dalla stessa disposto, il rendiconto analitico finale delle spese effettivamente sostenute e liquidate, per l'intervento di *"Messa in sicurezza della tangenziale di Montecchio SP 67 Calerno – Montecchio"* - CUP C27H21000780004, concludente nell'importo complessivo di € 950.722,57 e così risultante:

P R O V I N C I A D I R E G G I O E M I L I A

M E S S A I N S I C U R E Z Z A D E L L A T A N G E N Z I A L E D I M O N T E C C H I O (S.P. 67) C U P C 2 7 H 2 1 0 0 0 7 8 0 0 0 4

I M P O R T O P R O G E T T O = € 1.000.000,00 D I C U I C O N T R I B U T O F S C 2 0 2 1 - 2 0 2 7 P E R € 600.000,00 (DGR 1209 DEL 18/07/2022)

"R E N D I C O N T O A N A L I T I C O F I N A L E D E L L E S P E S E E F F E T T I A M E N T E S O S T E N U T E E L I Q U I D A T E"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA		IMPORTO	MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL		N.	DEL
COFAR S.R.L.	116	19/10/2023	151	20/10/2023	782.141,23	5621-5622-5623	02/11/2023
COFAR S.R.L.	34	20/03/2024	68	31/03/2024	147.308,99	2109-2110-2111	13/05/2024
TOTALE PER LAVORI					929.450,22		
SIL ENGINEERING S.R.L.	determina n. 1262 del 29/12/2022		E0223VPA00049/2023	30/11/2023	8.184,43	6354	13/12/2023
TOTALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA					8.184,43		
ANAC	determina n. 561 del 16/06/2023				410,00	5298	09/10/2023
TOTALE PER CONTRIBUTO DIGARA					410,00		
STUDIO MM S.R.L.	determina n. 477 del 29/06/2023		A631/2023	29/06/2023	3.799,08	3827	07/07/2023
TOTALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE (trattamento in situ)					3.799,08		
Incentivo per funzioni tecniche (personale vario - 80%)	determina n. 426 del 14/05/2024				6.659,16	3970	19/06/2024
Incentivo per funzioni tecniche (INPDAP)					1.653,65	4039	19/06/2024
Incentivo per funzioni tecniche (RER)					566,03	4319	03/07/2024
TOTALE PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					8.878,84		
TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE					950.722,57		
IMPORTO PROGETTO		1.000.000,00					
TOTALE SPESO E LIQUIDATO		950.722,57					
MINORE SPESA		49.277,43					

- di dare atto che:
 - sull'intervento è risultata una minore spesa di € 49.277,43;
 - il progetto ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Capitolo 5195, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2023 e 2024;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio.

Allegati:

- Rendiconto finale spese effettivamente sostenute e liquidate.

Reggio Emilia, lì 09/07/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE DI MONTECCHIO (S.P. 67)
CUP C27H21000780004

IMPORTO PROGETTO = € 1.000.000,00 DI CUI CONTRIBUTO FSC 2021-2027 PER € 600.000,00 (DGR 1209 DEL 18/07/2022)

"RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
COFAR S.R.L.	116	19/10/2023	151	20/10/2023	782.141,23	5621-5622-5623	02/11/2023
COFAR S.R.L.	34	20/03/2024	68	31/03/2024	147.308,99	2109-2110-2111	13/05/2024
TOTALE PER LAVORI					929.450,22		
SIL ENGINEERING S.R.L.	determina n.1262 del 29/12/2022		E0223VPA00049/2023	30/11/2023	8.184,43	6354	13/12/2023
TOTALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA					8.184,43		
ANAC	determina n. 561 del 16/06/2023				410,00	5288	09/10/2023
TOTALE PER CONTRIBUTO DI GARA					410,00		
STUDIO MM S.R.L.	determina n. 477 del 29/06/2023		A631/2023	29/06/2023	3.799,08	3827	07/07/2023
TOTALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE (trattamento in situ)					3.799,08		
Incentivo per funzioni tecniche (personale vario - 80%)	determina n. 426 del 14/05/2024				6.659,16	3970	19/06/2024
Incentivo per funzioni tecniche (INPDAP)					1.653,65	4039	19/06/2024
Incentivo per funzioni tecniche (RER)					566,03	4319	03/07/2024
TOTALE PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					8.878,84		
TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE					950.722,57		
IMPORTO PROGETTO		1.000.000,00					
TOTALE SPESO E LIQUIDATO		950.722,57					
MINORE SPESA		49.277,43					

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Bussei



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 706 del 09/07/2026.

Reggio Emilia, lì 09/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA