

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 714 DEL 13/07/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD - ANNO 2025 PRIMA FASE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 291 del 31/03/2025 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per gli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2025 1° FASE", per l'importo complessivo di € 2.053.074,05, articolato come da quadro economico di seguito riportato e inizialmente interamente finanziato dalla Provincia:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	€ 1,501,354.80
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	€ 72,615.12
TOTALE NETTO	€ 1,573,969.92
I.V.A. LAVORI	€ 346,273.38
Prove di laboratorio	€ 5,000.00
CSP e CSE	€ 15,000.00
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	€ 2,500.00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	€ 78,851.35
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 25,183.52
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023) pari all'20%	€ 6,295.88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 479,104.13
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2,053,074.05

- a seguito dell'esito di procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 342 del 14/04/2025, i relativi lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese – RTI, costituito dal Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10/3 a Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e Gallerini Piergiorgio, con sede legale in Via San Francesco n. 2 fraz. Cereggio – Ventasso (RE) - P.IVA 02703270351 (Mandante), quale offerente il ribasso percentuale del 2,66%, corrispondente all'importo netto di € 1.461.418,76 (IVA esclusa), comprensivo di € 283.479,60 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 72.615,12 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 1.534.033,88, oltre all'IVA di legge, come risulta nel seguente quadro economico rimodulato:

	Progetto	Aggiudicazione
LAVORI	1.501.354,80	1.461.418,76
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	72.615,12	72.615,12
Ribasso 2,66%		
TOTALE NETTO	1.573.969,92	1.534.033,88
I.V.A. LAVORI	346.273,38	337.487,45
Prove di laboratorio	5.000,00	5.000,00
CSP e CSE	15.000,00	15.000,00
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	2.500,00	2.500,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI, ANAC	78.851,35	78.851,35
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	25.183,52	25.183,52
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'20%	6.295,88	6.295,88
Ribasso contrattuale		39.936,04
minor IVA		8.785,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	479.104,13	519.040,17
TOTALE COMPLESSIVO	2.053.074,05	2,053,074.05

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing.

Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- il contratto con il RTI sopra citato, per l'esecuzione dei lavori in argomento è stato sottoscritto in data 27/06/2025 – Ord. n.23/2025 – Prot. 19813/10/2025;
- i lavori sono stati consegnati, in pendenza della stipula del contratto, il giorno 29/04/2025, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla data del 26/08/2025;
- con decreto Presidenziale n.64 del 01/07/2025 e successiva determinazione dirigenziale n.643 del 01/07/2025, per circostanze impreviste ed imprevedibili, verificatesi in fase di esecuzione dei lavori, veniva approvata una perizia di variante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), punti 2 e 4, del D.Lgs. 36/2023, che comportava un aumento netto dei lavori di € 462.711,79, nel rispetto del limite di cui al comma 2 del citato art. 120 di D.Lgs. 36/2023, portando l'importo totale netto dei lavori a € 1.996.745,67 e con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, che è passata da € 2.053.074,05 a € 2.499.064,63, come specificato nel nuovo quadro economico:

	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenza
LAVORI	1.501.354,80	1.461.418,76	1,971,625.80	510,207.04
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	72.615,12	72.615,12	77,565.12	4,950.00
Ribasso 2,66%			-52,445.25	-13,571.51
TOTALE NETTO	1.573.969,92	1.534.033,88	1,996,754.67	462,711.79
I.V.A. LAVORI	346.273,38	337.487,45	439,284.05	101,796.60
Prove di laboratorio	5.000,00	5.000,00	0.00	-5,000.00
CSP e CSE	15.000,00	15.000,00	20,000.00	5,000.00
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	2.500,00	2.500,00	3,100.00	600.00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI, ANAC	78.851,35	78.851,35	0.00	-78,851.35
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	25.183,52	25.183,52	31,947.93	6,764.41
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'20%	6.295,88	6.295,88	7,986.98	1,691.10

Ribasso contrattuale		39.936,04		
minor IVA		8.785,93		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	479.104,13	519.040,17	502,318.96	32,000.76
TOTALE COMPLESSIVO	2.053.074,05	2,053,074.05	2,499,064.63	445,990.58

- con la citata determinazione dirigenziale n.643 del 01/07/2025, veniva, altresì:
 - rimodulata l'imputazione della spesa di € 2.499.064,63 nel seguente modo:
 - per € 1.359.424,26, finanziati da fondi regionali provenienti da risorse FSC, come da deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 26/05/2025, il cui contributo regionale è stato accertato nella medesima determinazione dirigenziale;
 - per € 1.139.640,37 dalla Provincia;
 - approvato l'aumento dei tempi di esecuzione di 30 giorni, portando il tempo utile complessivo a 150 giorni naturali e consecutivi, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 25.09.2025;
 - approvato il Verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 05/05/2025;
- a seguito dell'approvazione della citata perizia di variante, in data 26.05.2026 è stato firmato l'atto integrativo al contratto n. Ord. 7/2026 - Prot. n. 15040/10/2026;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/09/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori nel relativo certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti importi:
 - SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 79 del 31/07/2025, per l'importo di € 1.108.710,72 (IVA esclusa), pari a lordi 1.352.627,08 (IVA al 22% compresa), di cui al mandato di pagamento n. 4554 del 07/08/2025; detto pagamento è stato interamente posto a carico del contributo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 819 del 26/05/2025, avente ad oggetto: *“Avviso per manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto relativo alle manifestazioni sportive di carattere regionale e nazionale inerente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 approvato con DGR 672/2025. Attribuzione delle relative risorse”*;
 - SAL 2 con Certificato di Pagamento n. 174 del 04/12/2025, per l'importo di € 799.231,35 (IVA esclusa), pari a lordi 975.062,25 (IVA al 22% compresa); detto pagamento è stato posto in parte e, precisamente per € 6.797,18 (mandato di pagamento n. 6322 del 12/12/2025), a carico del contributo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 819 del 26/05/2025, avente ad oggetto: *“Avviso per manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto relativo alle manifestazioni sportive di carattere regionale e nazionale inerente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 approvato con DGR 672/2025. Attribuzione delle relative risorse”* e per

la restante quota di € 968.265,07, a carico della quota Provinciale, di cui ai mandati nn. 6320 e 6321 del 12/12/2025;

- in data 01.04.2026 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 1.996.367,19 (iva esclusa) come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 27.05.2026 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 1.996.367,19 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Stato Finale
LAVORI	1.501.354,80	1.461.418,76	1,971,625.80	1,979,387.81
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	72.615,12	72.615,12	77,565.12	69,631.10
Ribasso 2,66%			-52,445.25	-52,651.72
TOTALE NETTO	1.573.969,92	1.534.033,88	1,996,754.67	1,996,367.19
I.V.A. LAVORI	346.273,38	337.487,45	439,284.05	439,200.78
Prove di laboratorio	5.000,00	5.000,00	0.00	0.00
CSP e CSE	15.000,00	15.000,00	20,000.00	14,013.70
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	2.500,00	2.500,00	3,100.00	2,463.68
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI, ANAC	78.851,35	78.851,35	0.00	660.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	25.183,52	25.183,52	31,947.93	26,814.35
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari al 20%	6.295,88	6.295,88	7,986.98	7,986.98
Ribasso contrattuale		39.936,04		
minor IVA		8.785,93		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	479.104,13	519.040,17	502,318.96	491,139.49
TOTALE COMPLESSIVO	2.053.074,05	2,053,074.05	2,499,064.63	2,487,506.68

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.557,95, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 27.05.2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 1.996.367,19;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 2.487.506,68, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al RTI composto dal CONSORZIO CORMA (Mandataria) e GALLERINI PIERGIORGIO (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 56/Reg.Cert.2026 del 09/06/2026, il credito netto di € 88.425,12 che con IVA per € 19.453,53 ammonta a € 107.878,65, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno riscritto 258/2026, sub impegno riscritto 78/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026, finanziato con la quota Provinciale;

Rilevato che:

- nelle citate determinazioni dirigenziali n. 291 del 31/03/2025 e n. 643 del 01/07/2025 si è, tra l'altro, dato atto che:
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
 - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che, allorchè sarà entrato in vigore, verrà adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali per l'erogazione degli incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;

Considerato che:

- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);

- all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
- l'intervento in argomento è ultimato;
- a tal fine sono state predisposte d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, la scheda finale (progetto), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e la scheda relativa alla variante, contenenti i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso non ha subito modifiche;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tali schede formalizzano il gruppo di lavoro;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a complessivi € 26.814,35;
 - l'intervento in argomento, codice CUP C35F24000470003, è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2025/2027, annualità 2025, nell'ambito del quale il RUP è individuato nel Dirigente Valerio Bussei. Il Segretario Generale ha espresso parere favorevole, mediante atto prot. n. 6342 del 04/03/2026, alla individuazione del Dirigente quale RUP dell'intervento;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;
 - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
 - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal art. 3, comma 3, del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 26.814,35, sulla base delle allegate schede di ripartizione (scheda progetto + scheda variante), tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 26.814,35, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 – impegno riscritto 258/2026, sub-impegno riscritto 77/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026, finanziata con la quota Provinciale;
- dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023 ammontante a € 7.986,98, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026, finanziato con la quota provinciale;
- dare, inoltre, atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 660,00 per il contributo di gara a favore di ANAC;
 - € 1.231,84 per l'Assicurazione Progettista;
 - € 1.231,84 per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 14.013,70 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSE con fattura n. 1/31 del 20/10/2025 allo Studio di Ingegneria Viesi di Ing. Fausto e Geom. Luca con studio a Reggio Emilia (RE), in Via Einstein, 9 – C.F. e P.IVA 03052980350 per lo svolgimento del servizio tecnico di cui al D.Lgs. 81/2008 nell'ambito degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2025 PRIMA FASE e VARIANTE” (determinazione dirigenziale n. 391 del 29/04/2025, estensione contratto determinazione dirigenziale n. 700 del 21/07/2025);
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54260926 con scadenza 21.09.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51104991 con scadenza 09/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_5098206049272780 con scadenza 01/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54487143 con scadenza 08/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50889609 con scadenza 23/09/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

- Prot. INPS_50956604 con scadenza 27.09.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM Scavi s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51157699 con scadenza 13.10.2026, i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa MAURO TINCANI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54768319 con scadenza 27/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50085862 con scadenza 24.07.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51454834 con scadenza 03.11.2026, i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa ROBERTO FERRARI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51141158 con scadenza 13.10.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50218550 con scadenza 03.08.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600192RE10/3 del 20/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa COFAR srl la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600008RE10/3 del 05/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600216RE10/3 del 30/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa BM SCAVI srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600041RE10/3 del 27/01/2026 la CNCE rilasciava per la ditta GALLERINI PIERGIORGIO la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600240RE10/3 del 05/02/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa RICO' SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502236RE10/3 del 11/11/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502235RE10/3 del 11/11/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600737RE10/3 del 31/03/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL la attestazione di congruità con esito positivo;

- non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B64BBFEE46 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000470003;
- in data 29/05/2026 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n.2287158 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia K & CO. - Grosseto per un importo di € 91.254,72 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale a cui è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2025 PRIMA FASE", redatto dal Direttore dei lavori in data 27.05.2026 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 1.996.367,19;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 2.487.506,68, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al RTI composto dal CONSORZIO CORMA (Mandataria) e dalla ditta GALLERINI PIERGIORGIO (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 56/Reg.Cert.2026 del 09/06/2026, il credito netto di € 88.425,12, che con IVA per € 19.453,53 ammonta a € 107.878,65, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno riscritto 258/2026, sub impegno riscritto 78/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026, finanziato con la quota Provinciale;
- di dare atto che:
 - a garanzia del pagamento della rata a saldo, in data 29/05/2026 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n.2287158 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia K & CO. - Grosseto per un importo di € 91.254,72, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, a cui è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;
 - la cauzione definitiva di € 76.701,69, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali costituita mediante polizza fideiussoria n. 2172840, rilasciata da Revo Insurance Spa, emessa in data 22/04/2025, cessa di avere effetto come previsto dall'art.117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- con le risorse assegnate di cui alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 26/05/2025, avente ad oggetto: *“Avviso per manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto relativo alle manifestazioni sportive di carattere regionale e nazionale inerente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 approvato con DGR 672/2025. Attribuzione delle relative risorse”*, sono stati liquidati ed erogati all'impresa appaltatrice, nell'anno 2025, interamente il SAL n. 1 (al lordo dell'IVA) e parte del SAL n. 2, come dettagliatamente specificato in premessa;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - le imprese sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600192RE10/3 del 20/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa COFAR srl la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600008RE10/3 del 05/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600216RE10/3 del 30/01/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa BM SCAVI srl attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600041RE10/3 del 27/01/2026 la CNCE rilasciava per la ditta GALLERINI PIERGIORGIO la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600240RE10/3 del 05/02/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa RICO' SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502236RE10/3 del 11/11/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202502235RE10/3 del 11/11/2025 la CNCE rilasciava per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl la attestazione di congruità con esito positivo;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202600737RE10/3 del 31/03/2026 la CNCE rilasciava per l'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL la attestazione di congruità con esito positivo;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B64BBFEE46 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000470003;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento

ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 26.814,35, sulla base delle allegate schede di ripartizione (scheda progetto + scheda variante), tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 26.814,35, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 – impegno riscritto 258/2026, sub-impegno riscritto 77/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026, finanziata con la quota Provinciale;
- di dare, infine, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 ammontante a € 7.986,98, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026, finanziato con la quota provinciale.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale progetto;
- Scheda ripartizione incentivo finale variante.

Reggio Emilia, lì 13/07/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma