

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 712 DEL 13/07/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO
SUD - 2^a FASE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.1063 del 04/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – 2^ FASE", per l'importo di € 843.500,00, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dalla Provincia:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI (di cui per costo presunto della mano d'opera € 231.419,93)	€ 592,542.90
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	€ 52,640.00
TOTALE NETTO	€ 645,182.90
I.V.A. LAVORI	€ 141,940.24
Prove di laboratorio	€ 1,020.00
CSP e CSE	€ 9,000.00
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	€ 1,012.20
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	€ 32,411.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 10,322.93
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari al 20%	€ 2,580.73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 198,317.10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 843,500.00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett.c) del D.Lgs.

36/2023, con determinazione dirigenziale n. 67 del 31/01/2025, i relativi lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del citato D.Lgs.36/2023, all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, con sede legale a Castelnovo ne' Monti (RE) in via Ganapini 27, quale offerente il ribasso del 2,60%, corrispondente all'importo netto di € 577.136,78 (IVA esclusa), comprensivo di € 231.419,93 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 52.640,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 629.776,78, oltre all'IVA di legge, come riportato nel seguente quadro economico rimodulato:

	IMPORTO IN PROGETTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE
LAVORI (di cui per costo presunto della mano d'opera € 150.252,73)	€ 592,542.90	€ 577,136.78
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	€ 52,640.00	€ 52,640.00
TOTALE NETTO	€ 645,182.90	€ 629,776.78
I.V.A. LAVORI	€ 141,940.24	€ 138,550.89
Prove di laboratorio	€ 1,020.00	€ 1,020.00
CSP e CSE	€ 9,000.00	€ 9,000.00
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	€ 1,012.20	€ 1,012.20
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	€ 32,441.00	€ 32,441.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 10,322.93	€ 10,322.93
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari all'20%	€ 2,580.73	€ 2,580.73
Ribasso lavori e minor IVA corrispondente		€ 18,795.47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 198,317.10	€ 194,927.75
TOTALE COMPLESSIVO	€ 843,500.00	€ 824,704.53

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

- il contratto con l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è stato sottoscritto in data 06/03/2025 – Ord. n. 7/2025 – Prot. 35925/2025, con il quale fu affidata alla stessa l'esecuzione dei suindicati lavori;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 24/02/2025, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla data del 21/10/2025;
- in data 14/10/2025 è stata concessa una proroga tecnica di giorni 30, per far fronte alla esigenza da parte della Provincia, di avere attivo il servizio di pronto intervento, in attesa della formalizzazione di tale servizio in altro appalto già aggiudicato ma non ancora contrattualizzato; tale proroga è stata accettata e firmata dalla ditta assuntrice come da verbale di proroga sottoscritto in pari data, nel quale veniva fissato il nuovo termine per l'ultimazione al giorno 20/11/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/11/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori nel relativo certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti importi:
 - al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 63/Reg. Cert. 2025 del 11/06/2025, per l'importo di € 291.001,13 (IVA esclusa);
 - al SAL 2 con Certificato di Pagamento n. 137/Reg. Cert. 2025 del 29/10/2025, per l'importo di € 222.934,13 (IVA esclusa);
- in data 12.03.2026 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 629.451,86 (iva esclusa) come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 13.04.2026 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 629.451,86 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO AGGIUDICATO	FINALE
LAVORI	592,542.90	577,136.78	644,054.60
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	52,640.00	52,640.00	82,410.40
Importo dei lavori soggetti a ribasso	539,902.90		561,644.21
Ribasso offerto pari al 2,60%			-14,602.75
TOTALE NETTO (lavori + oneri sicurezza)	645,182.90	629,776.78	629,451.86
I.V.A. LAVORI	141,940.24	138,550.89	138,479.41
Prove di Laboratorio (IVA inclusa)	1,020.00	1,020.00	0.00

CSP e CSE (IVA inclusa)	9,000.00	9,000.00	8,977.51
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1,020.00	1,020.00	0.00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI, ANAC	32,441.00	32,441.00	410.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) pari all'80%	10,322.93	10,322.93	9,084.20
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari al 20%	2,580.73	2,580.73	2,580.73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	198,317.10	194,927.75	159,531.85
TOTALE COMPLESSIVO	843,500.00	824,704.53	788,983.71
ECONOMIA € 54.516,29			

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 54.516,29, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, degli interventi in argomento, redatti dal Direttore dei lavori in data 13.04.2026 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 629.451,86;
- di approvare il VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 1 relativo ai lavori in oggetto;
- approvare, altresì, il quadro economico finale degli interventi per l'importo complessivo di € 788.983,71, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, come da Certificato di Pagamento n. 39/Reg.Cert.2026 del 17/04/2026, il credito netto di € 115.516,60 che con IVA per € 25.413,65 ammonta a € 140.930,25, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 862/2026, sub impegno reiscritto 289/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026;

Rilevato che:

- nella citata determinazione dirigenziale n. 1063 del 04/12/2024 si è, tra l'altro, dato atto

che:

- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
- non è stato possibile allegare, la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo in quanto il Regolamento predetto non era stato ancora approvato, fermo restando che, allorchè sarebbe entrato in vigore, si adotterà un atto ricognitivo contenente le schede iniziali per l'erogazione degli incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è stato approvato
- nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;

Considerato che:

- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
- l'intervento in argomento è ultimato ed è interamente finanziato dalla Provincia;
- a tal fine è stata predisposta d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, la scheda finale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso non ha subito modifiche;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 9.084,20;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto del costo inizialmente previsto;

- sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;
- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal art. 3, comma 3, del Regolamento in argomento;

Ritenuto, altresì, di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 9.084,20, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 9.084,20, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 – impegno reiscritto 862/2026, sub-impegno reiscritto 287/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023 ammontante a € 2.580,73, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026;
- dare, inoltre, atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 410,00 per il contributo di gara ad ANAC;
 - € 2.603,47 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSP con fattura n. 30 del 04/12/2024;
 - € 6.374,04 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSE con fattura n. 1 del 02/01/2026 al Geom. Agostino Piloni con studio a Vezzano sul Crostolo (RE), in Via Roma n.37/A – C.F.: PGNGTN61B22L820O e P.IVA 01111390355 per lo svolgimento del servizio tecnico di cui al D.Lgs. 81/2008 nell'ambito degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2024 SECONDA FASE” (determinazione dirigenziale n. 1020 del 22/11/2024, estensione contratto firmato in data 25/11/2024);
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_50982060 (scadenza validità 01/10/2026), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54260926 con scadenza 21/09/2026, i soggetti INPS, INAIL e

- CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54768319 con scadenza 27/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54487143 con scadenza 08/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50956604 con scadenza 27.09.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI s.r.l., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51083273 con scadenza 08/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Bertoia Impresa costruzioni srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51157699 con scadenza 13/10/2026, i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa MAURO TINCANI, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51454834 con scadenza 03.11.2026, i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa ROBERTO FERRARI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51104991 con scadenza 09/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50085862 con scadenza 24/07/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50947514 con scadenza 26/09/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che il C.F.C. SOCIETA COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50218550 con scadenza 03/08/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa Gallerini Piergiorgio è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50889609 con scadenza 23/09/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49990896 con scadenza 17.07.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa EDIL WORK SRL è in regola con gli adempimenti;
 - è stata rilasciata l'attestazione della congruità della manodopera dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 22/01/2026, con numero di protocollo 202600194RE10 per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL l'attestazione di

- congruità con esito positivo;
- le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B4B0FF75B3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H24000590003;
- in data 21/04/2026 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n.2275745 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia K & CO. - Grosseto per un importo di € 119.213,13, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare:
 - lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – 2^ FASE", redatti dal Direttore dei lavori in data 13.04.2026 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 629.451,86;
 - il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, relativo ai lavori in oggetto;
 - il quadro economico finale di detti interventi per l'importo complessivo di € 788.983,71, suddiviso come da tabella sopra riportata, che evidenzia una minore spesa di € 54.516,29, che può passare in economia;
- di liquidare all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, come da Certificato di Pagamento n. 39/Reg.Cert.2026 del 17/04/2026, il credito netto di € 115.516,60 che con IVA per € 25.413,65 ammonta a € 140.930,25, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 862/2026, sub impegno reiscritto 289/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026;
- di dare atto che:
 - a garanzia del pagamento della rata a saldo, in data 21/04/2026 è stata sottoscritta

polizza fideiussoria n.2275745 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia K & CO. - Grosseto per un importo di € 119.213,13, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

- la cauzione definitiva di € 31.488,84, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali costituita mediante polizza fideiussoria n. 2153586, rilasciata da Revo Insurance Spa, emessa in data 06/02/2025, cessa di avere effetto come previsto dall'art.117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- sono stati liquidati:
 - il SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 63/Reg. Cert. 2025 del 11/06/2025, per € 291.001,13 (IVA esclusa);
 - il SAL 2 con Certificato di Pagamento n. 137/Reg. Cert. 2025 del 29/10/2025, per € 222.934,13 (IVA esclusa);
 - € 410,00 per il contributo di gara ad ANAC;
 - € 2.603,47 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSP, con fattura n. 30 del 04/12/2024;
 - € 6.374,04 (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) per le prestazioni di CSE, con fattura n. 1 del 02/01/2026 al Geom. Agostino Pignoni con studio a Vezzano sul Crostolo (RE), in Via Roma n.37/A – C.F.: PGNGTN61B22L8200 e P.IVA 01111390355 per lo svolgimento del servizio tecnico di cui al D.Lgs. 81/2008 nell'ambito degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2024 SECONDA FASE" (determinazione dirigenziale n. 1020 del 22/11/2024, estensione contratto firmato in data 25/11/2024);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_50982060 (scadenza validità 01/10/2026), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54260926 con scadenza 21/09/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54768319 con scadenza 27/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_54487143 con scadenza 08/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50956604 con scadenza 27.09.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI s.r.l., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51083273 con scadenza 08/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Bertoia Impresa costruzioni srl è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51157699 con scadenza 13/10/2026, i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa MAURO TINCANI, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot.INPS_51454834 con scadenza 03.11.2026, i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa ROBERTO FERRARI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot.INPS_51104991 con scadenza 09/10/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50085862 con scadenza 24/07/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50947514 con scadenza 26/09/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che il C.F.C. SOCIETA COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50218550 con scadenza 03/08/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa Gallerini Piergiorgio è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50889609 con scadenza 23/09/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49990896 con scadenza 17.07.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa EDIL WORK SRL è in regola con gli adempimenti;
 - è stata rilasciata l'attestazione della congruità della manodopera dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 22/01/2026, con numero di protocollo 202600194RE10 per l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL l'attestazione di congruità con esito positivo;
 - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B4B0FF75B3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H24000590003;
 - di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 9.084,20, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 9.084,20, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 – impegno 862/2026, sub-impegno 287/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- di dare, infine, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui all'art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023 ammontante a € 2.580,73, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2026, con esigibilità 2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 13/07/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 712 del 13/07/2026.

Reggio Emilia, lì 13/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO