

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 441 DEL 06/07/2017**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DEI MURI DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP7 PRATISSOLO-FELINA AL KM 24+520 E KM 29+270 IN COMUNE DI CARPINETI E DELLA SP59 VILLA MINOZZO-PRIMAORE-LIGONCHIO AL KM 6+570 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 935 del 14/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO DEI MURI DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 24+520 E KM 29+270 IN COMUNE DI CARPINETI E DELLA SP59 "VILLA MINOZZO-PRIMAORE-LIGONCHIO" AL KM 6+570 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO", per l'importo complessivo di € 50.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato;
- con determinazione dirigenziale n° 200, del 12/04/2016, detti lavori sono stati affidati direttamente dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs.vo n. 163/2006, previa indagine esplorativa di mercato rivolta a tre imprese, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, all'Impresa EDIL PIGHINI Srl, con sede in Via Monte Cisa n° 8 – fraz. Montecagno Ventasso (RE) - C.F. e P.I. 01518860356; quale offerente il ribasso percentuale del 53,75% corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 31.489,70 di cui € 8.744,45 per oneri per la sicurezza e € 15.453,26 per costo del personale entrambi non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA pari ad € 6.927,73, per un valore complessivo di € 38.417,43;
- il contratto è stato stipulato con la ditta sopra citata Prot.n. 1873/11/2015, n. ord. 8/2017 in data 01/03/2017, per l'importo di € 31.489,70 di cui di € 8.744,45 per oneri per la sicurezza e € 15.453,26 per costo del personale entrambi non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA pari ad € 6.927,73, per un valore complessivo di € 38.417,43, così risultante:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATT O €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	15.766,44	7.291,99
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	8.744,45	8.744,45
c)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso)	15.453,26	15.453,26

	TOTALE LAVORI IN APPALTO	39.964,15	31.489,70
d)	FONDO PROGETTAZIONE (Art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006)	751,33	751,33
e)	I.V.A. LAVORI	8.792,11	6.927,73
f)	IMPREVISTI, REGISTRI BOLLATI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	492,41	492,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.035,85	8.171,47
g)	Ribasso		8.474,45
h)	Minore I.V.A. sui lavori		1.864,38
	TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	50.000,00

- con verbale di consegna in via d'urgenza del 24/10/2016, è stata disposta la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, come risulta dalla documentazione agli atti, e il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna; pertanto il termine utile per dare i lavori terminati risultava il giorno 21/01/2017;
- gli stessi vennero sospesi in data 12/12/2016 per motivi ambientali, quali gelo temperature eccezionalmente basse, che non permisero alcune lavorazioni con il cemento, e furono ripresi con verbale del 07/03/2017 e la data di ultimazione dei lavori pertanto è stata fissata al 15/04/2017;
- in corso d'opera non è stato effettuato alcun pagamento;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/04/2017 come fu accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile; a meno di alcune lavorazioni di piccola entità che non alteravano l'uso e funzionalità dell'intero lavoro, realizzate entro 10 giorni dalla data di fine lavori (art. 199 del D.P.R. 5/10/2010 n°207);
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 10/05/2017 lo stato finale dei lavori e in data 01/06/2016 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 31.312,08 oltre al 22% per IVA;
- in data 15/06/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fidejussoria n° 40067291001685 presso TUA Assicurazioni, Agenzia 0672 - Castelnovo nè Monti (RE), per un importo di € 26.754,00 della durata di 24 mesi a partire dal 14/06/2017 con scadenza 14/06/2019 , che si ritiene congrua;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti redatto dal Direttore dei lavori in data 10/05/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 01/06/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 31.312,08, nonché il Certificato di Pagamento n. 40/Reg. Cert. 2017, del 10/05/2017, per un importo complessivo netto di € 31.312,08, corrispondenti a lordi € 38.200,74;

- liquidare all'Impresa EDIL PIGHINI Srl, con sede in Via Monte Cisa n° 8 – fraz. Montecagno Ventasso (RE) - C.F. e P.I. 01518860356, il credito netto di € 31.312,08, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 38.200,74; così come risulta dalla fattura n. 10/FE del 17/05/2017;
- svincolare la cauzione definitiva di € 27.533,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n° 40067291001415, rilasciata in data 24/08/2016, da TUA Assicurazioni, Agenzia di Castelnovo nè Monti (RE);
- di dare atto che:
 - l'Impresa EDIL PIGHINI Srl, con sede in Via Monte Cisa n° 8 – fraz. Montecagno Ventasso (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 40067291001685, sottoscritta in data 15/06/2017, presso TUA Assicurazioni, Agenzia 0672 - Castelnovo nè Monti (RE), di € 26.754,00, che si ritiene congrua;
 - detta somma complessiva di € 38.200,74 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio al corrispondente capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale" che verrà inserito nel PEG 2017, Impegno 685/2017;
 - durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, ha disposto, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006, un aumento dei lavori, quantificato in netti € 1.102,16, portando l'importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso da € 7.291,99 a € 8.393,18, senza aumento della somma originariamente prevista nel contratto di cui alla determinazione dirigenziale n° 200 del 12/04/2016, secondo la seguente rimodulazione finale e complessiva del quadro economico;

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	15.766,44	7.291,99	8.393,17
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	8.744,45	8.744,45	8.569,00
c)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso)	15.453,26	15.453,26	14.349,91
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	39.964,15	31.489,70	31.312,08
d)	FONDO PROGETTAZIONE (Art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006)	751,33	751,33	589,04
e)	I.V.A. LAVORI	8.792,11	6.927,73	6.888,66
f)	IMPREVISTI, REGISTRI BOLLATI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	492,41	492,41	25,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.035,85	8.171,47	7.502,70

g)	Ribasso		8.474,45	
h)	Minore I.V.A. sui lavori		1.864,38	
	TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	50.000,00	38.814,78
	Minore spesa			11.185,22

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 11.185,22 (di cui € 162,29 quale minore spesa per fondo di progettazione) già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 38.200,74 (€ 31.312,08 ed € 6.888,66 per IVA), così come risulta dalla fattura n. 10/FE del 17/05/2017; e per il saldo del fondo di cui all'art. 93 comma 7bis D. Lgs. 163/06) di € 589,04;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS_6295328, (data richiesta 21/03/2017 - scadenza validità 19/07/2017) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ✓ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - ✓ nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate definitivamente proprietà private;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z291781951, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H15001440003.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei LAVORI DI RIPRISTINO DEI MURI DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 24+520 E KM 29+270 IN COMUNE DI CARPINETI E DELLA SP59 "VILLA MINOZZO-PRIMAORE-LIGONCHIO" AL KM 6+570 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO", datato 10/05/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 01/06/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 31.312,08, nonché il Certificato di Pagamento n. 40/Reg. Cert. 2017, del 10/05/2017, per un importo complessivo netto di € 31.312,08, corrispondenti a lordi € 38.200,74;
- di liquidare all'Impresa EDIL PIGHINI Srl, con sede in Via Monte Cisa n° 8 – fraz. Montecagno Ventasso (RE) - C.F. e P.I. 01518860356, il credito netto di € 31.312,08, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 38.200,74; così come risulta dalla fattura n. 10/FE del 17/05/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 27.533,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n° 40067291001415, rilasciata in data 24/08/2016, da TUA Assicurazioni, Agenzia di Castelnovo nè Monti (RE);

- di dare atto che:

- l'Impresa EDIL PIGHINI Srl, con sede in Via Monte Cisa n° 8 – fraz. Montecagno Ventasso (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 40067291001685, sottoscritta in data 15/06/2017, presso TUA Assicurazioni, Agenzia 0672 - Castelnovo nè Monti (RE), di € 26.754,00, che si ritiene congrua;
- detta somma complessiva di € 38.200,74 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio al corrispondente capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale" che verrà inserito nel PEG 2017, Impegno 685/2017;
- durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, ha disposto, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006, un aumento dei lavori, quantificato in netti € 1.102,16, portando l'importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso da € 7.291,99 a € 8.393,18, senza aumento della somma originariamente prevista nel contratto di cui alla determinazione dirigenziale n° 200 del 12/04/2016, secondo la seguente rimodulazione finale e complessiva del quadro economico;

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	15.766,44	7.291,99	8.393,17
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	8.744,45	8.744,45	8.569,00
c)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso)	15.453,26	15.453,26	14.349,91
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	39.964,15	31.489,70	31.312,08
d)	FONDO PROGETTAZIONE (Art. 93, comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006)	751,33	751,33	589,04
e)	I.V.A. LAVORI	8.792,11	6.927,73	6.888,66
f)	IMPREVISTI, REGISTRI BOLLATI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	492,41	492,41	25,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.035,85	8.171,47	7.502,70
g)	Ribasso		8.474,45	
h)	Minore I.V.A. sui lavori		1.864,38	
	TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	50.000,00	38.814,78
	Minore spesa			11.185,22

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 11.185,22 (di cui € 162,29 quale minore spesa per fondo di progettazione) già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 38.200,74 (€ 31.312,08 ed € 6.888,66 per IVA), così come risulta dalla fattura n. 10/FE del 17/05/2017; e per il saldo del fondo di cui all'art. 93 comma 7bis D. Lgs. 163/06) di € 589,04;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS_6295328, (data richiesta 21/03/2017 - scadenza validità 19/07/2017) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
- ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
- ✓ non vi furono avvisi ad opponendum;
- ✓ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- ✓ nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate definitivamente proprietà private;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z291781951, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H15001440003.

Reggio Emilia, lì 06/07/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma