

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 686 DEL 11/10/2017**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE NORD DI NOVELLARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19.07.2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29.09.2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 602, del 10.10.2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla Variante Nord di Novellara per l'importo complessivo di € 250.608,33 di cui € 196.655,00 per lavori dei quali € 7.815,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza, non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 43.428,33 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 225,00 per contributo ANAC, € 7.300,00 per imprevisti e spese tecniche ed € 3.000,00 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- in data 23.01.2017, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa TURCHI CESARE s.r.l., con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10, quale offerente il ribasso percentuale del 13,343% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo netto di € 171.458,08, così come risulta dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 46 dell'1.02.2017, giusta scrittura privata n° 24/2017 del 05.05.2017;
- i lavori venivano iniziati in data 22.05.2017 e regolarmente conclusi in data 16.06.2017;
- durante i lavori è stato fatto un pagamento come da Certificato n° 44 del 07.06.2017 (SAL 1) di € 150.570,39;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 171.195,11, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 64 del 07.09.2017, dell'importo di € 20.624,72, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 4.537,44 per complessivi € 25.162,16, per cui il presente pagamento ammonta a € 25.162,16;

Pertanto considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 250.608,33, l'importo di € 3.146,48 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) e un importo finale delle somme utilizzate di € 214.549,39, risulta una minor spesa di € 36.058,94, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e	Importo da	Importo Residuo
-------------	-----------------------	------------	-----------------

	Variante	Consuntivo (oggetto di approvazione)	
Lavori (importo netto)	196.655,00	171.195,11	25.459,89
IVA Lavori e Arrotondamenti.	43.428,33	37.662,93	5.765,40
	Sommano	208.858,04	
Contributo ANAC	225,00	225,00	0,00
Imprevisti e Spese Tecniche	7.300,00	5.155,25	2.144,75
=Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Ass. Progettista e Validatore	3.000,00	311,10	2.688,90
TOTALI	250.608,33	214.549,39	36.058,94

1° S.A.L. (con IVA)	183.695,88
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	25.162,16

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto segue:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 171.195,11, oltre al Certificato di Pagamento, n° 64/2017 REG.CERT., del 07.09.2017, dell'importo di € 20.624,72, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 4.537,44 per complessivi € 25.162,16;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	171.195,11
I.V.A.	€	37.662,93
Contributo ANAC	€	225,00
Prove di Laboratorio	€	311,10
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€	1.983,77
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016 pari all'80% di € 3.933,10)	€	3.146,48
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	214.549,39
- di liquidare all'Impresa TURCHI CESARE s.r.l. di Rubiera, il credito netto di € 20.624,72, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 25.162,16;

- di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
 - la somma complessiva di € 25.162,16 trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al Capitolo 5153, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, Impegno reiscritto 757/2017 del PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziato con avanzo, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dai lavori di realizzazione della tangenziale nord di Novellara 3° stralcio, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2221/2008 di assegnazione del finanziamento, n. identificativo RE 3)2008 e comunicazione RER PG 241446 del 06/04/2016, obbiettivo di gestione R08G1OG12;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 36.058,94, da riutilizzare, previa richiesta alla Regione Emilia-Romagna, per completare gli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla Variante Nord di Novellara;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 3.146,48 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2183056);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6805976511 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. F31B09000130007;
 - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 07.08.2017 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INPS 7179491).

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla Variante Nord di Novellara, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 171.195,11, oltre al Certificato di Pagamento, n° 64/2017 REG.CERT., del 07.09.2017, dell'importo di € 20.624,72, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 4.537,44 per complessivi € 25.162,16;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	171.195,11
I.V.A.	€	37.662,93
Contributo ANAC	€	225,00
Prove di Laboratorio	€	311,10
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€	1.983,77
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 3 del		

D.Lgs. n° 50/2016 pari all'80% di € 3.933,10)	€	3.146,48
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	214.549,39

- di liquidare all'Impresa TURCHI CESARE s.r.l. di Rubiera, il credito netto di € 20.624,72, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 25.162,16;
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
 - la somma complessiva di € 25.162,16 trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al Capitolo 5153, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, Impegno 757/2017 del PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziato con avanzo, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dai lavori di realizzazione della tangenziale nord di Novellara 3° stralcio, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2221/2008 di assegnazione del finanziamento, n. identificativo RE 3)2008 e comunicazione RER PG 241446 del 06/04/2016, obiettivo di gestione R08G1OG12;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 36.058,94, da riutilizzare, previa richiesta alla Regione Emilia-Romagna, per completare gli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla Variante Nord di Novellara;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 3.146,48 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2183056);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6805976511 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. F31B09000130007;
 - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 07.08.2017 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INPS 7179491).

Reggio Emilia, li 11/10/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma