

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 723 DEL 25/10/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 114 TANGENZIALE SUD-EST NEL TRATTO RICOMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LA S.S. 9 (VIA EMILIA) E CON LA S.P. 467R (VIA MARTIRI DI CERVAROLO). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19.07.2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29.09.2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 280, del 04.05.2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 114 "TANGENZIALE SUD-EST" NEL TRATTO RICOMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LA S.S. 9 (VIA EMILIA) E CON LA S.P. 467R (VIA MARTIRI DI CERVAROLO), dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 157.374,03 per lavori dei quali € 4.050,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 34.625,97 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 6.000,00 per spese tecniche, accordi bonari ed imprevisti ed € 2.000,00 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la suindicata determinazione dirigenziale si è stabilito, inoltre, di procedere all'affidamento degli stessi, in adesione ad Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. A seguito di detta procedura i lavori e i servizi venivano affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017 e contratto Repertorio n° 15620 del 13.07.2017;
- l'importo netto dei lavori di €. 157.374,03 approvato con il progetto in parola (secondo intervento ricompreso nell'accordo quadro) è stato determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono iniziati in data 11.05.2017 con previsione della loro ultimazione in data 09.06.2017;
- in relazione alle condizioni meteorologiche avverse (piogge intense), che non consentivano la completa asciugatura delle pavimentazioni stradali e la conseguente impossibilità di proseguire nel realizzare bitumature della sede stradale, in data 12.05.2017 si è proceduto alla sospensione dei lavori;
- in data 17.05.2017 si è proceduto alla ripresa degli stessi, con regolare ultimazione in data 13.06.2017;

- durante l'esecuzione di detti lavori è stato fatto un pagamento con Certificato n° 54/2017 REG.CERT., del 13.07.2017 di €139.637,95;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale concludente in € 157.370,44, oltre al Certificato di Pagamento, n° 65/2017 REG.CERT., del 07.09.2017, dell'importo di € 17.732,49, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% per € 3.901,15 per complessivi € 21.633,64, per cui il presente pagamento ammonta a € 21.633,64;

Pertanto considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 200.000,00, l'importo di € 2.517,98 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) e un importo finale delle somme utilizzate di € 195.157,12, risulta una minor spesa di € 4.842,88, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	157.374,03	157.370,44	3,59
IVA Lavori e Arrotondamenti.	34.625,97	34.621,50	4,47
<b>Sommano</b>		<b>191.991,94</b>	
Spese Tecniche, Accordi Bonari ed Imprevisti	6.000,00	2.542,98	3,457,02
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Ass. Progettista e Validatore	2.000,00	622,20	1.377,80
<b>TOTALI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.157,12</b>	<b>4.842,88</b>

<b>1° S.A.L. (con IVA)</b>	<b>170.358,30</b>
<b>Somma a credito dell'Impresa (con IVA)</b>	<b>21.633,64</b>

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto segue:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 157.370,44, oltre al Certificato di Pagamento, n° 65/2017 REG.CERT., del 07.09.2017, dell'importo di € 17.732,49, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% per € 3.901,15 per complessivi € 21.633,64;

- di approvare il conto finale così ripartito:
 

Credito Netto dell'Impresa	€	157.370,44
I.V.A.	€	34.621,50
Prove di Laboratorio	€	622,20
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016 pari all'80% di € 3.147,48)	€	2.517,98
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>195.157,12</b>
  
- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., il credito netto di € 17.732,49, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 21.633,64 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 e al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2017, con esigibilità 2017, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 495 del 20.04.2017, Impegno 1199/2017, obiettivo di gestione R08G1OG12;
  
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
  
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 4.842,88, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 2.517,98 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
  - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2183059);  
il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 70618631B4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C87H17000190002;
  - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - in data 16.08.2017 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INPS 7179491, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 7990550).

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 114 "TANGENZIALE SUD-EST" NEL TRATTO RICOMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LA S.S. 9 (VIA EMILIA) E CON LA S.P. 467R (VIA MARTIRI DI CERVAROLO), eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle

prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 157.370,44, oltre al Certificato di Pagamento, n° 65/2017 REG.CERT., del 07.09.2017, dell'importo di € 17.732,49, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% per € 3.901,15 per complessivi € 21.633,64;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	157.370,44
I.V.A.	€	34.621,50
Prove di Laboratorio	€	622,20
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016 pari all'80% di € 3.147,48)	€	2.517,98
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>195.157,12</b>

- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 17.732,49, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 21.633,64 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2017 con esigibilità 2017, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 495 del 20.04.2017, Impegno 1199/2017, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 4.842,88, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 2.517,98 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
  - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2183059); il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 70618631B4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C87H17000190002;
  - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - in data 16.08.2017 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INPS 7179491, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 7990550).

Reggio Emilia, lì 25/10/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 723 del 25/10/2017.

Reggio Emilia, li 26/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA