

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 701 DEL 19/10/2017**

OGGETTO

INTERVENTI MODERAZIONE TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SP513R VARIE LOCALITA' COMUNE DI VETTO E OPERE COMPLEMENTARI MODERAZIONE TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SP513R VARIE LOCALITA' COMUNI DI VETTO E CANOSSA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.106 del 19/07/2017, successivamente modificato con Decreto del Presidente n.165 del 29/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n.876 del 16/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "interventi di moderazione del traffico con posa in opera di speed-check e pannelli a messaggio variabile sulla S.P.513R in varie località nel comune di Vetto", per un importo complessivo di € 30.000,00, di cui a base d'asta € 22.611,77 (compresi € 443,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- con Determinazione dirigenziale n.273 del 28/04/2017 i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa ECOTRAFFIC s.r.l. con sede a Guidizzolo (MN) – 46040 Via S. D'Acquisto 4/a, C.F. e P.IVA 01779010204, la quale ha presentato un offerta economica con un ribasso del 23,64% sull'importo a base di gara di € 22.168,40, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 22.168,40	€ 16.927,79
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 443,37	€ 443,37
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 22.611,77	€ 17.371,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 425,10	€ 425,10
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 4.974,59	€ 3.821,66
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.988,54	€ 1.988,54
Ribasso e minore IVA		€ 6.393,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.388,23	€ 12.628,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Considerato che:

- i lavori per le opere principali sono stati consegnati con verbale in data 27/07/2017;

- con Determinazione dirigenziale n.492 del 25/07/2017 è stata approvata una specifica perizia di variante senza aumento dell'importo contrattuale, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 22.168,40	€ 16.927,79	€ 16.554,75
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 443,37	€ 443,37	€ 443,37
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 22.611,77	€ 17.371,16	€ 16.998,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 425,10	€ 425,10	€ 425,10
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 4.974,59	€ 3.821,66	€ 3.739,59
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.988,54	€ 1.988,54	€ 8.837,19
Ribasso e minore IVA		€ 6.393,54	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.388,23	€ 12.628,84	€ 13.001,88
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

- con la medesima Determina dirigenziale n.492 del 25/07/2017, si è disposto di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, i lavori sopradescritti all'impresa ECOTRAFFIC s.r.l. con sede a Guidizzolo (MN) – 46040 Via S. D'Acquisto 4/a, C.F. e P.IVA 01779010204, con l'importo netto di € 15.701,03 al netto del ribasso del 23,64% sull'importo stimato, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo di € 19.155,26;
- i lavori per le opere complementari sono stati consegnati con verbale in data 31/07/2017;
- l'intervento in oggetto riguardante le opere complementari, per un importo complessivo pari a € 20.183,24, trova copertura quanto a € 8.837,19 all'interno delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato (impegno n.700/2017 cap. 5028 del PEG 2017, Missione 10 Programma 05 codice piano dei conti integrato 2020109012) e per € 11.346,05 all'impegno n.1724/2017 cap. 2032 del PEG 2017 Missione 10 Programma 05 codice piano dei conti integrato 2020109012;
- i lavori relativi alle opere principali sono stati ultimati il 01/08/2017, e i lavori relativi alle opere complementari sono stati ultimati il 02/08/2017, quindi entrambi entro il tempo utile contrattuale;
- non sono stati effettuati pagamenti in corso d'opera;
- non è stato redatto nessun conto finale, in quanto devono essere liquidati i medesimi importi previsti contrattualmente; pertanto i crediti netti complessivi dell'impresa sono

pari a € 16.998,12 per i lavori riguardanti le opere principali, ed a € 15.701,03 per i lavori riguardanti per le opere complementari;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - è stata richiesta, e prodotta, la polizza fideiussoria della rata a saldo
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_7129195, richiesto in data 13/10/2017, l'impresa ECOTRAFFIC Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

Richiamati, ai sensi della L.136/2010, per la gestione del contratto in argomento:

- per i lavori delle opere principali, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZA41CA1025 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C81B16000340007;
- per i lavori delle opere complementari, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z6A1F66FE9 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C11B17000210003;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12

Accertata, ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardanti "INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITA' NEL COMUNE DI VETTO" e "OPERE COMPLEMENTARI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI VETTO E CANOSSA", senza aumento dell'importo contrattuale, da cui risulta un importo netto finale di € 16.998,12 per i lavori principali, e di € 15.701,03 per le opere complementari, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICA- ZIONE	PERIZIA	SPESO
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 22.168,40	€ 16.927,79	€ 16.554,75	
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 443,37	€ 443,37	€ 443,37	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 22.611,77	€ 17.371,16	€ 16.998,12	€ 16.998,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 425,10	€ 425,10	€ 425,10	€ 425,10
I.V.A. sui lavori principali (22%)	€ 4.974,59	€ 3.821,66	€ 3.739,59	€ 3.739,59
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.988,54	€ 1.988,54	€ 8.837,19 (*)	
Ribasso e minore IVA		€ 6.393,54	€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.388,23	€ 12.628,84	€ 13.001,88	

IMPORTO DELL'OPERA	COMPLESSIVO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Somma aggiuntiva opere complementari				€ 11.346,05	€ 19.155,26
TOTALE COMPLESSIVO		€ 0,00	€ 0,00	€ 41.346,05	€ 40,318,07
Minore spesa					€ 1.027,98

(*) quota imprevisti opere principali utilizzati per finanziare parte delle opere complementari

- di liquidare all'impresa Ecotraffic Srl:
 - per le opere principali, la somma netta di € 16.998,12 cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% pari a € 20.737,71;
 - per le opere complementari, la somma netta di € 15.701,03 cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% pari a € 19.155,26;
 detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, quanto a € 29.574,90 al corrispondente Cap.5028 del PEG 2017, quanto a € 10.318,07 al Cap.2032 del PEG 2017;
- di dare atto che la situazione economica finale dell'intervento evidenzia una minore spesa, pari a € 1.027,98, che può essere destinata in economia, al netto delle somme ancora da liquidare per incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016) per euro 425,10;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 868,56 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.40071391000718, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.a.- Agenzia 0713 – Mantova, emessa in data 08/05/2017;
- di dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - ✓ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono in opere complementari relative alla fornitura e posa di ulteriori tre pannelli dotati di lampeggianti e radar, di ulteriori rallentatori ad effetto ottico da installare nel Comune di Vetto e di due pannelli a messaggio variabile da installare nel centro abitato di Ciano d'Enza in Comune di Canossa;
 - ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte negli elaborati elencati in premessa;
 - il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata.

Reggio Emilia, lì 19/10/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma