

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 720 DEL 23/10/2017**

OGGETTO

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI GIUNTI SUL VIADOTTO SALTINO LUNGO LA SP486R DI MONTEFIORINO IN COMUNE DI BAISO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 971 del 18/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento di alcuni giunti sul viadotto Saltino lungo la SP486R "di Montefiorino", nel Comune di Baiso, nell'ambito del progetto denominato "interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R-SP63R-SP486R (rete regionale) lotto n. 1. Manutenzione straordinaria viadotto e galleria sulla SP486R in località Lugo" (finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 2221/2008), dell'importo complessivo di € 43.659,23, di cui € 34.915,49 per lavori, comprensivi di € 867,80 per oneri della sicurezza e € 4.688,37 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n.169, del 31/03/2016, a seguito dell'esito di indagine esplorativa di mercato, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, ultimo periodo e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti all'Impresa STRADEDIL s.r.l., con sede in Via Sassorosso n. 38 a Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367, con il ribasso del 4,200%, corrispondente all'importo netto dei lavori di € 33.682,40, comprensivi degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione
A) Lavori in appalto		
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40
B) Somme a disposizione		
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92
b.3 Fondo art. 93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41
Ribasso e minore IVA		1.504,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23

- in data 21/03/2017, mediante scambio di corrispondenza Prot. n. 6709/4/2009, è stato stipulato con la ditta di cui sopra il relativo contratto, per l'importo netto di € 33.682,40;

- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5120, impegno reiscritto n. 743/2017, sub impegno reiscritto 184/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;
- i lavori sono stati consegnati il 28/08/2017, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 25/11/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 652 del 28/09/2017, è stata approvata una perizia di variante, redatta dalla Direzione Lavori, in conformità a quanto già previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.132, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ha determinato un incremento contrattuale netto di € 1.660,06, portando l'importo contrattuale a € 35.342,46 netti, senza aumento della somma originariamente impegnata, così risultante:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenza
A) Lavori in appalto				
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23	29.763,91	1.637,68
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20	-250,60
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35	272,98
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46	1.660,06
B) Somme a disposizione				
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14	367,01
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00	-380,92
b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63	-141,78
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00	-1.504,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77	-1.660,06
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23	0,00

- in data 29/09/2017, mediante scambio di corrispondenza Prot. n. 23833/4/2009, è stato stipulato l'atto integrativo al contratto di cui sopra;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 02/10/2017, come risulta dal relativo verbale;
- in corso d'opera non sono stati effettuati pagamenti;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 06/10/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori in argomento di € 35.342,46, come risulta dal Certificato di Pagamento n.74/Reg. Cert. 2017 del 06/10/2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 356916/DE, rilasciata da CBL Insurance Europe DAC, in data 13/10/2017;

- durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_ 7204741, richiesto in data 28/06/2017, l'impresa STRADEDIL s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z3F17ABAF2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H09000070002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori riguardanti l'intervento di adeguamento di alcuni giunti sul viadotto Saltino lungo la SP486R "di Montefiorino", nel Comune di Baiso, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 35.342,46, nonché il Certificato di Pagamento n. 74/Reg. Cert. 2017 del 06/10/2017, relativo alla rata a saldo di pari importo, corrispondenti a lordi € 43.117,80;
- di liquidare all'Impresa STRADEDIL s.r.l., la somma netta di € 35.342,46, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 7.775,34, come risulta dalla fattura n. 54, del 09/10/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5120, impegno reiscritto n. 743/2017, sub impegno reiscritto 184/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 1.684,00 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 280617/DE, rilasciata da ELITE INSURANCE COMPANY, in data 19/01/2017, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la situazione economica finale dell'intervento in parola, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5120, impegno reiscritto 743/2017, sub impegno reiscritto 184/2017, del PEG 2017, evidenzia una minore spesa di € 1,80, che può passare in economia, come risulta dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, già al netto delle somme non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e la quota del fondo già prevista all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, di € 514,63:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Realizzato
-------------	----------	----------------	----------	------------

	€	€	€	€
A) Lavori in appalto				
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23	29.763,91	
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20	
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35	
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46	35.342,46
B) Somme a disposizione				
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14	7.775,34
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00	25,00
b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63	514,63
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77	8.314,97
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23	43.657,43
minore spesa				1,80

- di dare, inoltre, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 356916/DE, rilasciata da CBL Insurance Europe DAC, in data 13/10/2017;
 - l'impresa STRADEDIL s.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_87204741, richiesto in data 28/06/2017;
 - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, li 23/10/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 720 del 23/10/2017.

Reggio Emilia, li 24/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA