

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 735 DEL 30/10/2017**

OGGETTO

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SP 7 "PRATISSOLO-FELINA" INTERESSATA DA DISSESTO AL KM 35+310 IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE SECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19.07.2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29.09.2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni strade Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- con lettera prot. 46529 del 03/09/2015, la Provincia di Reggio Emilia ha richiesto di accedere ad un provvedimento per intervento indifferibile ed urgente (Art. 10, L.R. 01/2005) di ripristino viabilità provinciale SP "Pratissolo-Felina" interessata da dissesto al km 31+350, in comune di Carpineti (RE), quantificato nell'importo di € 125.000,00 precisando che tale finanziamento si intendeva di somma urgenza per rendere transitabile in sicurezza la sede stradale;
- con lettera prot. n. 10892 del 30/09/2015, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia ns. prot. in accesso 50507 del 30/09/2015, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha deliberato di concedere la somma massima complessiva di € 125.000,00 per gli interventi indifferibili ed urgenti relativi all'intervento sopra descritto;
- con determinazione dirigenziale n. 877, del 02/12/2015, si rettifica la determinazione dirigenziale n. 806, del 17/11/2015, di affidamento del servizio tecnico per la redazione di una relazione geologico-geotecnica e sismica, esecuzione di rilievo plano-altimetrico, indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio funzionali alla definizione delle modalità di intervento per il ripristino della viabilità sulla SP7 "Pratissolo-Felina", al km 35+310, in Comune di Carpineti, sulla SP63 "Albinea-Regnano-Casina", al km 10+220", in Comune di Viano, sulla SP59 "Villa Minozzo-Primaore-Ligonchio", al km 6+250, in Comune di Villa Minozzo e sulla SP73 "San Polo-Canossa", al km 1+800", in Comune di San Polo, allo studio CENTROGEO SURVEY s.n.c. di Mazzetti & C., con sede in Piazza San Quirino n. 6 a Correggio (RE) – C.F. e P.IVA 02075490355, (CIG n. 64399330D5), per l'importo lordo di € 48.418,14;
- con determinazione dirigenziale n. 220, del 19/04/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'"INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SP 7 "PRATISSOLO-FELINA" INTERESSATA DA DISSESTO AL KM 35+310 IN COMUNE DI CARPINETI", in seguito adeguato per l'entrata in vigore del D. Lgs.n° 50 del 18/04/2016 in Maggio 2016; pertanto la suddetta determinazione è stata rettificata con la determinazione dirigenziale n. 319 del 31/05/2016, per l'importo complessivo di € 125.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato;
- con determinazione dirigenziale n. 506, del 12/09/2016, si è aggiudicato definitivamente, a seguito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016, esperita in data 01/07/2016, alla Ditta C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI con sede in Via Cadoppi n. 4 - 42124 REGGIO EMILIA, C.F./P.I. 01937370359, quale offerente il ribasso percentuale del 5,15%, per un importo complessivo netto di € 92.589,95, di cui € 90.389,95 per lavori ed € 2.200,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il Consorzio aggiudicatario in fase di gara dichiarava che l'impresa per cui ha presentato offerta e che realizzerà i lavori fra le sue consorziate è la Ditta Tazzioli & Magnani S.r.l., P.IVA 00122740350, con sede a Castelnuovo né Monti in Via Ganapini n. 27. Il contratto è stato stipulato con la Ditta C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI in data 23/02/2017 Prot. n. 20908/22/2015, n. ord. 13/2017; come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATT O €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	95.297,79	90.389,95
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.200,00	2.200,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	97.497,79	92.589,95
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	21.449,51	20.369,79
d)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO REDAZIONE GEOLOGICOGEOLOGICA	1.649,44	1.649,44
e)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	2.284,00	2.284,00
f)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI (ANAC)	30,00	30,00
g)	DEPOSITO SISMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO	150,00	150,00
h)	IMPREVISTI, SPESE DI BOLLO E ARROTONDAMENTI	106,30	106,30
i)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)	1.832,96	1.832,96
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.502,21	26.422,49
l)	Ribasso		4.907,84
m)	Minore I.V.A. sui lavori		1.079,72
	TOTALE COMPLESSIVO	125.000,00	125.000,00

- con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 17/10/2016, è stata disposta la consegna, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 70 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 25/12/2016;
- detti lavori sono stati sospesi in data 15/12/2016, ripresi con verbale del 28/03/2017 e la data di ultimazione dei lavori pertanto è fissata al 07/05/2017;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha concesso una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorni 30 con verbale del 27/03/2017;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04/05/2017 come accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile;

- durante l'esecuzione dei lavori è stato fatto un pagamento con Certificato di Pagamento n. 35/Reg. Cert. 2017, per un importo pari netti € 75.280,14 oltre al 22% per Iva (come risulta dalla fattura n. 90171 del 28/04/2017);
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 01/09/2017 la contabilità finale dei lavori e in data 21/09/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 92.521,13 oltre al 22% per Iva;
- la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2183164, rilasciata da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE), Agenzia Generale Credipartner S.r.l. Bologna, in data 26/09/2017, che si ritiene congrua;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 21/09/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 92.521,13, nonché il Certificato di Pagamento n. 62/Reg. Cert. 2017, del 01/09/2017 (SAL n. 2 PARI al FINALE), per un importo complessivo netto di € 17.240,99, corrispondenti a lordi € 21.034,01;
- liquidare la Ditta C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI con sede in Via Cadoppi n. 4 - 42124 REGGIO EMILIA, C.F./P.I. 01937370359, il credito netto di € 17.240,99, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 21.034,01; così come risulta dalla fattura n. 90419 del 07/09/2017;
- svincolare la cauzione definitiva di € 4.629,50, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 2140134 rilasciata da COFACE, Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Agenzia di Bologna, in data 19/09/2016;
- dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2183164, rilasciata da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE), Agenzia Generale Credipartner S.r.l. Bologna, in data 26/09/2017, che si ritiene congrua;
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile al Cap. 5101 impegno n. 737/2017, missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €

a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	95.297,79	90.389,95	90.322,13
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.200,00	2.200,00	2.199,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	97.497,79	92.589,95	92.521,13
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	21.449,51	20.369,79	20.354,65
d)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO REDAZIONE GEOLOGICOGEOTECNICA	1.649,44	1.649,44	700,06
e)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	2.284,00	2.284,00	1.653,37
f)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI (ANAC)	30,00	30,00	30,00
g)	DEPOSITO SISMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO	150,00	150,00	150,00
h)	IMPREVISTI, SPESE DI BOLLO E ARROTONDAMENTI	106,30	106,30	25,00
i)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)	1.832,96	1.832,96	1.559,96
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.502,21	26.422,49	24.473,04
l)	Ribasso		4.907,84	
m)	Minore I.V.A. sui lavori		1.079,72	
	TOTALE COMPLESSIVO	125.000,00	125.000,00	116.994,17
	Minore spesa			8.005,83

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 8.005,83 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 17.240,99 (€ 21.034,01 compreso IVA), così come risulta dalla fattura n. 90419 del 07/09/2017; e per il saldo del fondo di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quantificato in € 1.559,96;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_8095973, (data richiesta 30/06/2017 - scadenza validità 28/10/2017) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa C.S.A., CONSORZIO SERVIZI E APPALTI (impresa aggiudicataria) è in regola con gli adempimenti;
 - con documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_8018018, (data richiesta 23/06/2017 - scadenza validità 21/10/2017) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa Tazzioli & Magnani S.r.l., (impresa consorziata esecutrice) è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ✓ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6650761D96, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C47H16000150002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del

presente atto.

DETERMINA

- di approvare lo stato finale degli interventi di ripristino della viabilità sulla SP7 "Pratissolo-Felina", al km 35+310, in Comune di Carpinetii, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 21/09/2017 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 92.521,13, nonché il Certificato di Pagamento n. 62/Reg. Cert. 2017, del 01/09/2017 (SAL n. 2 PARI al FINALE), per un importo complessivo netto di € 17.240,99, corrispondenti a lordi € 21.034,01;
- di liquidare la Ditta C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI con sede in Via Cadoppi n. 4 - 42124 REGGIO EMILIA, C.F./P.I. 01937370359, il credito netto di € 17.240,99, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 21.034,01; così come risulta dalla fattura n. 90419 del 07/09/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 4.629,50, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 2140134 rilasciata da COFACE, Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Agenzia di Bologna, in data 19/09/2016;
- di dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2183164, rilasciata da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE), Agenzia Generale Credipartner S.r.l. Bologna, in data 26/09/2017, che si ritiene congrua;
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile al Cap. 5101 impegno n. 737/2017, missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	95.297,79	90.389,95	90.322,13
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.200,00	2.200,00	2.199,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	97.497,79	92.589,95	92.521,13
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	21.449,51	20.369,79	20.354,65
d)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO REDAZIONE GEOLOGICOGEOTECNICA	1.649,44	1.649,44	700,06
e)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	2.284,00	2.284,00	1.653,37
f)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI (ANAC)	30,00	30,00	30,00
g)	DEPOSITO SISMICO DEL PROGETTO	150,00	150,00	150,00

	ESECUTIVO			
h)	IMPREVISTI, SPESE DI BOLLO E ARROTONDAMENTI	106,30	106,30	25,00
i)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)	1.832,96	1.832,96	1.559,96
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.502,21	26.422,49	24.473,04
l)	Ribasso		4.907,84	
m)	Minore I.V.A. sui lavori		1.079,72	
	TOTALE COMPLESSIVO	125.000,00	125.000,00	116.994,17
	Minore spesa			8.005,83

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 8.005,83 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 17.240,99 (€ 21.034,01 compreso IVA), così come risulta dalla fattura n. 90419 del 07/09/2017; e per il saldo del fondo di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quantificato in € 1.559,96;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_ 8095973, (data richiesta 30/06/2017 - scadenza validità 28/10/2017) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa C.S.A., CONSORZIO SERVIZI E APPALTI (impresa aggiudicataria) è in regola con gli adempimenti;
 - con documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_8018018, (data richiesta 23/06/2017 - scadenza validità 21/10/2017) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa Tazzioli & Magnani S.r.l., (impresa consorziata esecutrice) è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ✓ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6650761D96, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C47H16000150002.

Reggio Emilia, li 30/10/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 735 del 30/10/2017.

Reggio Emilia, li 31/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA