

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 740 DEL 31/10/2017**

OGGETTO

ASSE DI COLLEGAMENTO BAGNOLO-NOVELLARA 2° LOTTO - 2° STRALCIO.
APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE
COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE, LIQUIDATE E IMPEGNATE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 347, del 23/05/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dell'asse di collegamento Bagnolo-Novellara 2° lotto - 2° stralcio, dell'importo di € 7.300.000,00, di cui € 4.360.000,00 per lavori (comprensivi di € 68.865,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 2.940.000,00 per somme a disposizione, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato per € 6.310.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 303/2010 (intervento n. RE8)2010), per € 475.000,00 dal Comune di Bagnolo in Piano e per € 515.000,00 dal Comune di Novellara:

DESCRIZIONE	PROGETTO
1) LAVORI	
Importo lavori esclusa sicurezza	€ 4.291.134,80
costi sicurezza	€ 68.865,20
Totale importo lavori	€ 4.360.000,00
2) SOMME A DISPOSIZIONE	
oneri contenzioso	€ 82.600,00
spostamento reti Telecom, Enel	€ 60.000,00
imprevisti	€ 87.200,00
spese tecniche - spese per appalto	€ 98.000,00
espropriazioni	€ 1.648.000,00
spese per registrazione atti espropriativi	€ 5.000,00
incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006	€ 87.200,00
I.V.A e arrotondamenti	€ 872.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.940.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 7.300.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 9, del 17/01/2012, a seguito dell'esito di procedura aperta, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'ATI composta dalle Ditte IEMBO MICHELE s.r.l. di Noceto (PR) capogruppo-mandataria, SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO Spa di Madregolo di Collecchio (PR) mandante e SANECO Spa di Parma mandante, con il ribasso del 21,0308% corrispondente all'importo di € 3.457.540,02 (comprensivi di € 68.865,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori sono stati consegnati in data 02/04/2012;
- con determinazione dirigenziale n. 113, del 27/02/2013, è stata approvata, ai sensi del comma 3, dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva, senza

aumento della spesa originariamente stanziata, dell'importo di € 172.837,90, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 3.630.377,92, oltre ad una nuova determinazione delle indennità di esproprio, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
1) LAVORI			
Importo lavori esclusa sicurezza	€ 4.291.134,80	€ 3.388.674,82	€ 3.561.512,72
costi sicurezza	€ 68.865,20	€ 68.865,20	€ 68.865,20
Totale importo lavori	€ 4.360.000,00	€ 3.457.540,02	€ 3.630.377,92
2) SOMME A DISPOSIZIONE			
oneri contenzioso	€ 82.600,00	€ 82.600,00	€ 82.600,00
spostamento reti Telecom, Enel	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
imprevisti	€ 87.200,00	€ 87.200,00	€ 87.200,00
spese tecniche - spese per appalto	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00
espropriazioni	€ 1.648.000,00	€ 1.648.000,00	€ 1.688.639,07
spese per registrazione atti espropriativi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006	€ 87.200,00	€ 87.200,00	€ 87.200,00
I.V.A e arrotondamenti	€ 872.000,00	€ 726.083,40	€ 762.379,36
ribasso		€ 902.459,98	€ 693.983,01
minore IVA		€ 145.916,60	€ 109.620,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.940.000,00	€ 3.842.459,98	€ 3.669.622,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 7.300.000,00	€ 7.300.000,00	€ 7.300.000,00

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 31/07/2013;
- in fase di ultimazione dei lavori principali, è stata ipotizzata una minore spesa sull'intervento pari a circa € 800.000,00;
- ai fini del miglioramento della sicurezza del traffico e del collegamento della viabilità esistente con il nuovo asse Bagnolo- Novellara, si è resa necessaria la costruzione di un'opera complementare e strettamente connessa al medesimo nuovo asse Bagnolo Novellara e più specificatamente la sostituzione del vecchio incrocio semaforizzato, situato tra la SP3 e la SP40, con un'intersezione a rotatoria, in linea con le intersezioni a rotatoria costruite sul nuovo asse Bagnolo- Novellara;
- a tal fine con lettera Prot. 18356/28/2009 del 29/03/2013, è stato chiesto alla Regione Emilia-Romagna, l'utilizzo di parte dell'economia sopra evidenziata per la realizzazione di una rotatoria funzionalmente connessa all'intervento principale in argomento e finalizzata al miglioramento della sicurezza e della scorrevolezza del traffico che si immetterà sul nuovo asse Bagnolo- Novellara, di cui fa parte il tratto Bagnolo-Novellara 2° lotto - 2° stralcio, stimata in via preventiva in € 350.000,00;
- la Regione Emilia-Romagna con comunicazione PG 2013 0103329 del 24/04/2013, assunta agli atti con Prot. n. 24307/28/2009 del 30/04/2013 ha concesso l'utilizzo di parte dell'economia, per la realizzazione della rotatoria in sostituzione dell'intersezione semaforizzata presente tra la SP3 e la SP40;
- con determinazione dirigenziale n. 263 del 31/03/2014, è stato approvato il progetto dei lavori di trasformazione a rotatoria dell'incrocio semaforizzato tra la SP3 e la SP40, in

Comune di Bagnolo in Piano, dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 257.000,00, per lavori;

- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 579 del 03/06/2014, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Zannini Roberto, con sede in Via M.L. King n. 1 a Castelnovo né Monti (RE), C.F. e P.I. 01876180355, per l'importo netto pari a € 256.368,30, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 36.257,40	€ 36.257,40
Oneri speciali	€ 10.174,69	€ 10.174,69
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 210.567,91	€ 209.936,21
TOTALE LAVORI	€ 257.000,00	€ 256.368,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) oneri eventuali contenziosi	€ 7.710,00	€ 7.710,00
2) imprevisti e arrotondamenti	€ 13.610,00	€ 13.610,00
3) spese tecniche – sicurezza – prove materiali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4) Incentivo progettazione	€ 5.140,00	€ 5.140,00
5) IVA 22% su appalto	€ 56.540,00	€ 56.401,03
6) ribasso e minore IVA		€ 770,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 93.000,00	€ 93.631,70
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 350.000,00	€ 350.000,00

- i lavori sono stati consegnati in data 14/04/2016, in quanto a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica vigenti nel 2014 si è dovuto sospendere l'appalto in argomento, già finanziato;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 04/08/2016 è stata approvata, ai sensi di quanto disposto all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa originariamente stanziata, dell'importo netto di € 12.817,01, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 269.185,31, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
A) LAVORI			
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 36.257,40	€ 36.257,40	€ 37.889,81
Oneri speciali	€ 10.174,69	€ 10.174,69	€ 10.174,69

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 210.567,91	€ 209.936,21	€ 221.120,81
TOTALE LAVORI	€ 257.000,00	€ 256.368,30	€ 269.185,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) oneri eventuali contenziosi	€ 7.710,00	€ 7.710,00	€ 6453,92
2) imprevisti e arrotondamenti	€ 13.610,00	€ 13.610,00	
3) spese tecniche – sicurezza – prove materiali	€ 10.000,00	€10.000,00	€ 10.000,00
4) fondo (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€ 5.140,00	€ 5.140,00	€ 5.140,00
5) IVA 22% su appalto	€ 56.540,00	€ 56.401,03	€ 59.220,77
6) ribasso e minore IVA		€ 770,67	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 93.000,00	€ 93.631,70	€ 80.814,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 10/09/2016 e con determinazione dirigenziale n. 163 del 14/03/2017, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli stessi, con la seguente situazione economica finale che evidenzia una minore spesa di € 14.511,10, già al netto di somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 244,72 per il saldo del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e € 1.692,50, per il fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	Speso e/o impegnato
A) LAVORI				
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 36.257,40	€ 36.257,40	€ 37.889,81	
Oneri speciali	€ 10.174,69	€ 10.174,69	€ 10.174,69	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 210.567,91	€ 209.936,21	€ 221.120,81	
TOTALE LAVORI	€ 257.000,00	€ 256.368,30	€ 269.185,31	€ 269.142,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1) oneri eventuali contenziosi	€ 7.710,00	€ 7.710,00	€ 6453,92	
2) imprevisti e arrotondamenti	€ 13.610,00	€ 13.610,00		
3) spese tecniche – sicurezza – prove materiali	€ 10.000,00	€10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.697,05
4) fondo (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€ 5.140,00	€ 5.140,00	€ 5.140,00	€ 4.437,77
5) IVA 22% su appalto	€ 56.540,00	€ 56.401,03	€ 59.220,77	€ 59.211,39
6) ribasso e minore IVA		€ 770,67		
Totale somme a disposizione	€ 93.000,00	€ 93.631,70	€ 80.814,69	€ 66.346,21
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 335.488,90
Minore spesa				€ 14.511,10

- successivamente si è provveduto al pagamento del saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di € 244,70 e al saldo del fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006, di € 1.430,56, per cui la minore spesa sui lavori di trasformazione a rotatoria dell'incrocio semaforizzato tra la SP3 e la SP40, in Comune di Bagnolo in Piano, è risultata di € 14.773,06;
- con determinazione dirigenziale n. 816 del 24/07/2014, è stato approvato lo stato finale dei lavori di realizzazione dell'asse di collegamento Bagnolo-Novellara 2° lotto - 2° stralcio e il relativo certificato di collaudo, con la seguente situazione economica dell'opera:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO e/o impegnato
1) LAVORI				
Im porto lavori esclusa sicurezza	€ 4.291.134,80	€ 3.388.674,82	€ 3.561.512,72	
costi sicurezza	€ 68.865,20	€ 68.865,20	€ 68.865,20	
Totale im porto lavori	€ 4.360.000,00	€ 3.457.540,02	€ 3.630.377,92	€ 3.630.307,95
2) SOMME A DISPOSIZIONE				
oneri contenzioso	€ 82.600,00	€ 82.600,00	€ 82.600,00	
spostamento reti Telecom, Enel	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 27.969,71
im previsti	€ 87.200,00	€ 87.200,00	€ 87.200,00	
spese tecniche - spese per appalto	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 158.326,01
espropriazioni	€ 1.648.000,00	€ 1.648.000,00	€ 1.688.639,07	€ 1.706.831,76
spese per registrazione atti espropriativi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 141.352,65
incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006	€ 87.200,00	€ 87.200,00	€ 87.200,00	€ 83.203,98
I.V.A e arrotondamenti	€ 872.000,00	€ 726.083,40	€ 762.379,36	€ 762.546,18
ribasso		€ 902.459,98	€ 693.983,01	
minore IVA		€ 145.916,60	€ 109.620,64	
rotatoria tra SP3 e SP40				€ 350.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.940.000,00	€ 3.842.459,98	€ 3.669.622,08	€ 3.230.230,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 7.300.000,00	€ 7.300.000,00	€ 7.300.000,00	€ 6.860.538,24
minore spesa attuale				€ 439.461,76

- la minore spesa sopra evidenziata, teneva conto di spese impegnate e/o previste, non ancora liquidate, quali:
 - le registrazioni dei decreti d'esproprio, quantificate, in via preventiva, in € 141.352,65;
 - il saldo dell'incentivo di cui all'art. 92, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., quantificato in via preventiva in € 20.593,40;
 - la realizzazione della rotatoria tra la SP3 e la SP40, stimata a livello di progetto, in € 350.000,00;
- successivamente si è provveduto al pagamento del saldo dell'incentivo di cui all'art. 92, del D.Lgs. 163/2006 di € 20.593,40; rimane da concludere la procedura espropriativa e in particolare il pagamento degli oneri di trascrizione, registrazione e volturazione dei decreti di esproprio, quantificati in € 143.276,95, come da determinazioni dirigenziali n. 862 del 10/10/2013 e n. 704 del 19/10/2017, di impegno della relativa spesa;
- nella medesima determinazione dirigenziale si è, inoltre, dato atto che in relazione agli elevati flussi veicolari attratti dalla nuova viabilità, che coinvolgono il reticolo viario di adduzione al nuovo asse Bagnolo-Novellara, era necessario provvedere ad interventi di messa in sicurezza di alcune strade provinciali funzionalmente connesse all'intervento principale in parola, quali la n. 47, n. 3, n. 40, n. 65 e la n. 68 e che, pertanto, si sarebbe provveduto, a richiedere alla Regione Emilia-Romagna, l'utilizzo della restante parte di economia di € 439.460,00;
- con lettera Prot. n. 55123/28/2009 del 06.10.2014, è stata chiesta alla Regione Emilia-Romagna, l'autorizzazione per il riutilizzo delle economie (€ 439.400,00) derivanti dalla realizzazione dell'asse viario in argomento;
- la Regione Emilia-Romagna, con lettera Prot. n. 432156 del 17.11.2014, assunta agli atti con Prot. n. 62840 del 18.11.2014, ha autorizzato l'utilizzo di dette economie;
- a tal fine con determinazione dirigenziale n. 779, del 05.11.2015, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla

nuova SP3 VAR Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara dell'importo di € 439.400,00 di cui a base d'asta € 346.795,00;

- con determinazione dirigenziale n. 129, del 17.03.2016, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla ditta TURCHI CESARE s.r.l. di Rubiera (R.E.), C.F. e P.I. 01214260356, con il ribasso del 6,156%, per un importo netto di € 329.183,11, comprensivi di € 9.840,00 per oneri per la sicurezza e € 50.862,00 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso;
- i lavori sono iniziati in data 10.05.2016 e regolarmente ultimati in data 18.10.2016 e con determinazione dirigenziale n. 815, del 07/12/2016, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione di detti interventi, con una situazione economica finale che evidenzia, rispetto alla somma originariamente prevista una minor spesa di € 33.158,33;
- tenuto conto di tutte le spese sostenute e liquidate, nonché della somma impegnata per la conclusione della procedura espropriativa, di cui sopra, il quadro economico finale di progetto dell'intervento denominato "Asse di collegamento Bagnolo-Novellara 2° lotto - 2° stralcio", ammonta a complessivi € 7.255.829,18, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 5.994.500,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1370/2009, che al punto C2.5, prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga dietro presentazione dell'atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi), nonché dei relativi provvedimenti di approvazione, si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute e impegnate per l'intervento denominato "asse di collegamento Bagnolo-Novellara 2° lotto - 2° stralcio", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2010 (codice identificativo intervento n. RE8)2010) che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e delle somme impegnate, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ASSE DI COLLEGAMENTO REGGIO EMILIA-BAGNOLO-NOVELLARA LOTTO 2 - STRALCIO 2
 Programma di intervento sulla rete viaria di interesse regionale - annualità 2010 - DGR 303/2010 - intervento n. RE8/2010
 Progetto esecutivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 347 del 23/05/2011 - COSTO INTERVENTO = € 7.300.000,00

"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE, E IMPEGNATE PER LA PROCEDURA ESPROPRATIVA"

DITTA	CERTIFICATO			FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL		N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
EMBO MICHELE S.R.L.	30	06/07/2012		15	2012	602.650,70	3141	10/07/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	34	07/09/2012		23	2012	816.700,87	3748	10/09/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	47	15/10/2012		29	2012	601.227,39	5280	25/10/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	59	06/11/2012		34	2012	1.086.205,43	6147	10/11/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	9	13/03/2013		6	2013	447.628,03	1112	19/03/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	19	19/06/2013		21	2013	175.634,39	3075	27/06/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	19	19/06/2013		19	2013	527.155,82	3075	27/06/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	38	26/09/2013		43	2013	103.506,52	4789-4790	15/10/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	60	16/07/2014		55	2014	22.144,88	3944	19/08/2014
TOTALE PER LAVORI						4.392.854,13		

IL SOLE 24 ORE S.p.A.			2336122	2011	480,00	4592	27/09/2011
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			1611007130	2011	1.536,24	4592	27/09/2011
PubbH7 s.r.l.			380211	2011	120,00	4592	27/09/2011
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.					600,00	6028	09/12/2011
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23358181	2012	532,40	1078	01/03/2012
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			161200008	2012	632,71	1008	01/03/2012
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.					30,00	1423	26/03/2012
PubbH7 s.r.l.			282	2012	129,47	1838	12/04/2012
TOTALE SPESE APPALTO					4.062,82		

ENEL Distribuzione S.p.A.					242,00	4780	10/10/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					4.659,89	4937	10/10/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					121,00	4955	10/10/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					1.136,88	5950	06/12/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					4.803,53	5961	06/12/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					240,00	1874	10/04/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					7.170,79	1474	29/03/2012
TELECOM ITALIA SPA			121000716501	2012	9.415,62	4765	08/10/2012
TOTALE PER SPOSTAMENTO LINEE Telecom, EneI					27.969,71		

ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 793/2011			1.330.911,26	4890 e 5395, 5396	03/11/2011 e 07/11/2011	
ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 793/2011			375.920,56	4879	18/10/2013	
ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 862/2013			1.700,00		5972	15/12/2014
ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 862/2013			198,03		3200	20/09/2015
ESPROPRI		determinazioni dirigenziali n. 862/2013 e n. 704/2017			143.276,95		impegnati	
TOTALE PER ESPROPRI					1.652.006,74			

F.LLIROSSI		determinazione dirigenziale n. 720/2008	163	2010	5.088,00	6029	02/12/2010
ATLANTE s.n.c.		determinazione dirigenziale n. 561/2010	83	2010	7.050,70	6238	09/12/2010
GEOLOG soc. coop. a.r.l.		determinazione dirigenziale n. 571/2010	86	2010	9.288,00	6238	09/12/2010
GEOLOG soc. coop. a.r.l.		determinazione dirigenziale n. 571/2010	12	2011	37.152,00	1038	07/03/2011
GEOLOG soc. coop. a.r.l.		determinazione dirigenziale n. 571/2010	56	2011	3.600,00	3676	12/03/2011
BENEVELLI PAOLA		determinazione dirigenziale n. 787/2010	1	2011	7.050,89	1169	15/03/2011
BENEVELLI PAOLA		determinazione dirigenziale n. 787/2010	2	2011	898,40	1169	15/03/2011
CURLI FRANCESCA		determinazione dirigenziale n. 948/2010	1	2011	4.385,50	1614	14/04/2011
HELIO S SRL			344	2012	156,19	3230	17/07/2012
UNION BROKERS SRL					4.149,05	3727	08/08/2012
BENEVELLI PAOLA		determinazione dirigenziale n. 787/2010	1	2012	7.108,64	5876	20/11/2012
SIL ENGINEERING SRL		determinazione dirigenziale n. 50/2012	1512/F	2012	9.501,31	6312	12/12/2012
ATLANTE s.n.c.		determinazione dirigenziale n. 170/2012	132	2012	8.305,44	6147	10/12/2012
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	357	2012	14.079,88	5396	06/11/2012
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	609	2012	2.277,19	1112	19/03/2013
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	610	2012	6.784,27	1112	19/03/2013
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	92	2013	5.086,52	3326	17/07/2013
SIL ENGINEERING SRL		determinazione dirigenziale n. 50/2012	1073/F/2013	2013	19.002,60	4330	20/09/2013
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	558	2013	5,66	6601	23/12/2013
SIL ENGINEERING SRL		determinazione dirigenziale n. 50/2012	1711/F	2013	3.193,28	1515-1516	02/04/2014
TOTALE PER SPESE TECNICHE					164.263,19		

INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 880/2012			32.578,07	5265	25/10/2012
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 880/2012			15.717,51	222	23/01/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 1000/2013			13.549,61	5765	21/11/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 1000/2013			765,39	351	24/06/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 720/2014			20.593,40	3554	24/07/2014
TOTALE PER INCENTIVO					83.203,98		

Autorità contributi LL.PP.					225,00	3133	27/06/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 720/2014			2.745,27	3555	24/07/2014
Bollo su registro contabilità					25,00	1726	10/05/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnovo né Monti (RE)	27	29/06/2016	9	2016	88.128,34	2615	07/07/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnovo né Monti (RE)	38	15/09/2016	12	2016	109.279,20	3556 - 3557	23/09/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnovo né Monti (RE)	59	21/11/2016	15	2016	129.304,77	4431	02/12/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnovo né Monti (RE)	3	30/01/2017	2	2017	1.641,77	2493	20/08/2017
Ing. IEMMIALEX (coordinatore della sicurezza)		determinazione dirigenziale n. 646/2014	6	2016	1.147,05	3751	18/01/2016
Ing. IEMMIALEX (coordinatore della sicurezza)		determinazione dirigenziale n. 646/2014	6	2016	1.055,28	3752	18/01/2016
Ing. IEMMIALEX (coordinatore della sicurezza)		determinazione dirigenziale n. 646/2014			244,70	853	20/03/2017
FONDO (Art. 93 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 597/2017			1.430,56	2611	18/09/2017
TOTALE PER ROTATORIA TRA SPE SP40					336.226,94		

Contributo ANAC					225,00	867	02/03/2016
Bollo su registro contabilità					25,00	2085	01/06/2016
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)		anticipazione 20%	13	2016	80.321,14	2221	16/06/2016
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)	28	30/06/2016	16	2016	298.491,63	2618	08/07/2016
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)	53	27/10/2016	30	2016	22.067,42	4670	13/12/2016
FONDO (Art. 93 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 597/2017			5.111,48	2611	18/09/2017
ADDIZIONE ALLA NUOVA SP3 VAR REGGIO-BAGNOLO-NOVELLARA					406.241,67		

STANZIATO		7.300.000,00					
SPESO E IMPEGNATO		7.255.829,18					
MINORE SPESA		44.170,82					

TOTALE SPESE LIQUIDATE E IMPEGNATE PER LA PROCEDURA ESPROPRATIVA N. 740 del 31/10/2017

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, nonché impegnate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5158, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2010 al 2017;
- dare atto che, rispetto allo stanziamento iniziale, è risultata una minore spesa di € 44.170,82, che può passare in economia;

Richiamati il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C71B11000170006;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, nonché impegnate, per la realizzazione dell'intervento denominato "asse di collegamento Bagnolo-Novellara 2° lotto - 2° stralcio", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.303, dell'8/02/2010, di assegnazione del finanziamento per opere relative al programma di intervento sulla rete viaria di interesse regionale (codice identificativo intervento n. RE 8)2010), concludente nell'importo complessivo di € 7.255.829,18, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ASSE DI COLLEGAMENTO REGGIO EMILIA-BAGNOLO-NOVELLARA LOTTO 2 - STRALCIO 2
 Programma di intervento sulla rete viaria di interesse regionale - annualità 2010 - DGR 303/2010 - Intervento n. RE8)2010
 Progetto esecutivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 347 del 23/05/2011 - COSTO INTERVENTO = € 7.300.000,00

"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE, E IMPEGNATE PER LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
EMBO MICHELE S.R.L.	30	06/07/2012	15	2012	602.650,70	3141	10/07/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	34	07/09/2012	23	2012	816.700,87	3746	10/09/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	47	15/10/2012	29	2012	601.227,38	5280	23/10/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	59	06/12/2012	34	2012	1.096.205,43	6147	10/12/2012
EMBO MICHELE S.R.L.	9	13/03/2013	6	2013	447.628,03	1112	19/03/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	19	19/06/2013	21	2013	175.634,39	3075	27/06/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	19	19/06/2013	19	2013	527.155,92	3075	27/06/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	38	26/09/2013	43	2013	103.506,52	4789-4790	15/10/2013
EMBO MICHELE S.R.L.	60	16/07/2014	55	2014	22.144,88	3944	19/08/2014
TOTALE PER LAVORI					4.392.854,13		
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			2338/22	2011	460,00	4562	27/09/2011
ST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			1611007130	2011	1.538,24	4562	27/09/2011
Pubblit s.r.l.			3802/11	2011	120,00	4562	27/09/2011
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.					600,00	6026	09/12/2011
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			2335616/1	2012	532,40	7008	01/03/2012
ST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			167200808	2012	632,71	7008	01/03/2012
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.					30,00	1423	28/03/2012
Pubblit s.r.l.			282	2012	129,47	1569	12/04/2012
TOTALE SPESE APPALTO					4.662,82		
ENEL Distribuzione S.p.A.					242,00	4780	10/10/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					4.659,89	4937	18/10/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					121,00	4955	19/10/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					1.136,88	5950	08/12/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					4.983,53	5961	06/12/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					240,00	1874	19/04/2011
ENEL Distribuzione S.p.A.					7.170,79	1474	29/03/2012
TELECOM ITALIA SPA			121000716501	2012	9.415,62	4765	08/10/2012
TOTALE PER SPOSTAMENTO LINEE Telecom, Enel					27.969,71		
ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 793/2011			1.330.911,26	4879	03/11/2011 e 07/11/2011
ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 793/2011			375.920,50	4879	18/10/2013
ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 662/2013			1.700,00	5972	15/12/2014
ESPROPRI		determinazione dirigenziale n. 662/2013			198,03	3200	20/06/2015
ESPROPRI		determinazioni dirigenziali n. 662/2013 e n. 704/2017			143.276,95		impegnati
TOTALE PER ESPROPRI					1.852.006,74		
F.LLI ROSSI		determinazione dirigenziale n. 720/2008	163	2010	5.888,00	6029	02/12/2010
ATLANTE s.n.c.		determinazione dirigenziale n. 561/2010	83	2010	7.950,70	6238	09/12/2010
GEOLOG soc. coop. a r.l.		determinazione dirigenziale n. 571/2010	96	2010	9.288,00	6238	09/12/2010
GEOLOG soc. coop. a r.l.		determinazione dirigenziale n. 571/2010	12	2011	37.152,00	1098	07/03/2011
GEOLOG soc. coop. a r.l.		determinazione dirigenziale n. 571/2010	56	2011	3.600,00	3676	12/08/2011
BENEVELLI PAOLA		determinazione dirigenziale n. 787/2010	1	2011	7.950,88	1169	15/03/2011
BENEVELLI PAOLA		determinazione dirigenziale n. 787/2010	2	2011	998,40	1169	15/03/2011
CURLI FRANCESCA		determinazione dirigenziale n. 948/2010	1	2011	4.365,50	1614	14/04/2011
HELIO S SRL			344	2012	156,15	3230	17/07/2012
UNION BROKERS SRL					4.149,05	3727	08/08/2012
BENEVELLI PAOLA		determinazione dirigenziale n. 787/2010	1	2012	7.108,64	5876	29/11/2012
SIL ENGINEERING SRL		determinazione dirigenziale n. 50/2012	1512/F	2012	9.501,31	6312	12/12/2012
ATLANTE s.n.c.		determinazione dirigenziale n. 170/2012	132	2012	8.305,44	6147	10/12/2012
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	357	2012	14.079,68	5396	06/11/2012
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	609	2012	2.277,10	1112	19/03/2013
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	610	2012	6.794,27	1112	19/03/2013
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	92	2013	5.096,52	3326	17/07/2013
SIL ENGINEERING SRL		determinazione dirigenziale n. 50/2012	1073/F/2013	2013	19.002,60	4330	20/09/2013
STUDIO MM SRL		determinazione dirigenziale n. 341/2012	568	2013	5,66	6601	23/12/2013
SIL ENGINEERING SRL		determinazione dirigenziale n. 50/2012	171/F	2013	3.193,28	1515-1516	02/04/2014
TOTALE PER SPESE TECNICHE					154.263,19		
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 680/2012			32.578,07	5265	25/10/2012
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 680/2012			15.717,51	222	23/10/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 1000/2013			13.549,61	5765	21/11/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 1000/2013			765,39	351	24/01/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 720/2014			20.593,40	3554	24/07/2014
TOTALE PER INCENTIVO					83.203,98		
Autorità contributi LL.PP.					225,00	3133	27/06/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 720/2014			2.745,27	3555	24/07/2014
Bollo su registro contabilità					25,00	1726	18/05/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnuovo né Monti (RE)	27	29/06/2016	9	2016	88.128,34	2615	07/07/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnuovo né Monti (RE)	38	15/09/2016	12	2016	109.279,20	3555-3557	23/09/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnuovo né Monti (RE)	59	21/11/2016	15	2016	129.304,77	4431	02/12/2016
ZANNINI ROBERTO - Via M.L.King - Castelnuovo né Monti (RE)	3	30/01/2017	2	2017	1.641,77	2493	29/08/2017
Ing. IEMMIALEX (coordinatore della sicurezza)		determinazione dirigenziale n. 646/2014	6	2016	1.147,05	3751	18/10/2016
Ing. IEMMIALEX (coordinatore della sicurezza)		determinazione dirigenziale n. 646/2014	6	2016	1.055,28	3752	18/10/2016
Ing. IEMMIALEX (coordinatore della sicurezza)		determinazione dirigenziale n. 646/2014			244,70	953	20/03/2017
FONDO (Art. 93 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 597/2017			1.430,58	2611	18/09/2017
TOTALE PER ROTATORIA TRA SP3 E SP40					335.226,94		
Contributo ANAC					225,00	897	02/03/2016
Bollo su registro contabilità					25,00	2065	01/06/2016
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)		anticipazione 20%	13	2016	80.321,14	2221	16/06/2016
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)	28	30/06/2016	16	2016	298.491,63	2618	08/07/2016
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)	53	27/10/2016	30	2016	22.067,42	4670	13/12/2016
FONDO (Art. 93 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 597/2017			5.111,48	2611	18/09/2017
ADDESIONE ALLA NUOVA SP3VAR REGGIO-BAGNOLO-NOVELLARA					166,18		
TOTALE SPESE LIQUIDATE					7.255.829,18		
STANZIATO					7.300.000,00		
SPESO E IMPEGNATO					7.255.829,18		
MINORE SPESA					44.170,82		

Determinazione N° 740 del 31/10/2017

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 44.170,82, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 31/10/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 740 del 31/10/2017.

Reggio Emilia, li 02/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA