

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 823 DEL 23/11/2017**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 98 FONDOVALLE-
TRESINARO AL KM 8+400 SUL RIO LESOSE IN COMUNE DI CARPINETI.
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 904 del 10/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla SP98 – Fondovalle-Tresinaro, al km 8+400, sul rio Lesose, in Comune di Carpineti, per l'importo complessivo di € 50.000,00, di cui netti € 38.682,23 per lavori, comprensivi di € 2.535,50 per oneri per la sicurezza e € 5.326,54 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;
- a seguito di indagine esplorativa di mercato, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, ultimo periodo e dell'art. 42, comma 4, del Regolamento Provinciale, con determinazione dirigenziale n. 79, del 26/02/2016, i relativi lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Gallerini Claudio, con sede in Via San Francesco n. 2, frazione Cereggio di Ramiseto, ora ridenominato in Ventasso (RE) - C.F. GLLCLD52S14G654H e P.I. 01269320352, per l'importo netto di € 30.816,92, comprensivi di € 2.535,50 per oneri per la sicurezza e € 5.326,54 per costo del personale, pari al ribasso del 25,52%, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) Lavori in appalto		
a.1 Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 30.820,19	€ 22.954,88
a.2 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 5.326,54	€ 5.326,54
a.3 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	€ 2.535,50	€ 2.535,50
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.682,23	€ 30.816,92
B) Somme a disposizione		
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	€ 8.510,09	€ 6.779,72
b.2 Imprevisti	€ 1.160,47	€ 1.160,47
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini (al netto degli oneri fiscali)	€ 450,00	€ 450,00
b.4 Spese per bolli e registro	€ 50,00	€ 50,00
b.5 Fondo art. 93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	€ 727,23	€ 727,23
b.6 I.V.A. per somme a disposizione (22%) e arrotondamento	€ 419,98	€ 419,98
Ribasso e minore IVA		9.595,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		19.183,08
IMPORTO TOTALE PROGETTO		50.000,00

- la spesa di € 50.000,00, è già stata impegnata ed è disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 684/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;

- con successivo atto di donazione d'azienda, a magistero del Notaio Dott. Stefano Muzzarelli, Repertorio n. 904, Raccolta n. 612, registrato a Reggio Emilia il 13/04/2016 al n. 5097 – Serie 1T, il Sig. Gallerini Claudio ha donato al figlio Gallerini Piergiorgio l'azienda, che in tal modo è subentrata in tutte le posizioni contrattuali in capo alla parte donante, tra le quali risulta annoverato anche il sopracitato affidamento;
- con la ditta di cui sopra in data 28/02/2017 è stato firmato il contratto n. Ord. 14/2017, Protocollo n. 3528/28/2015, per l'importo netto di € 30.816,92;
- i lavori sono stati consegnati il 13/04/2017, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, corrispondente al 12/07/2017;
- in corso d'opera è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 430, del 30/06/2017, in conformità a quanto già previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., una perizia di variante e suppletiva, che ha determinato un incremento contrattuale netto di € 6.151,42, senza aumentare l'importo complessivo originario del progetto, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
A) Lavori in appalto			
a.1 Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 30.820,19	€ 22.954,88	€ 27.753,16
a.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 5.326,54	€ 5.326,54	€ 5.950,43
a.3 Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 2.535,50	€ 2.535,50	€ 3.264,75
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.682,23	€ 30.816,92	€ 36.968,34
B) Somme a disposizione			
b.1 I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.510,09	€ 6.779,72	€ 8.133,04
b.2 Imprevisti	€ 1.160,47	€ 1.160,47	€ 1.160,47
b.3 Rilievi, accertamenti, indagini (al netto oneri fiscali)	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
b.4 Spese per bolli e registro	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
b.5 Fondo già previsto all'art. 93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	€ 727,23	€ 727,23	€ 773,64
b.6 I.V.A. somme a disposizione (22%) e arrotond.	€ 419,98	€ 419,98	€ 354,30
Ribasso e minore IVA		€ 9.595,68	€ 2.110,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.183,08	€ 13.031,66
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00	€ 50.000,00

- in data 18/09/2017, è stato stipulato con l'impresa appaltatrice di cui sopra, il relativo contratto integrativo n. Ord. 29/2017;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 430 del 30/06/2017 è stata concessa all'appaltatore una proroga di 8 giorni sul termine per l'ultimazione dei lavori, portando il termine stesso al 20/07/2017;
- durante il corso dei lavori non ci sono state sospensioni degli stessi;

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 17/07/2017, come risulta dal relativo verbale;
- non sono stati effettuati pagamenti in acconto;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 02/11/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 36.914,93, come confermato dal Certificato di Pagamento n. 85/Reg. Cert. 2017, del 09/11/2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.05122691000092, rilasciata da Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Agenzia Reggio Emilia Fides 051226, in data 03/11/2017, che si ritiene congrua;
 - con PEC Prot. 19139/28/2015 del 28/07/2017, è stata chiesta al Comune di Carpineti la pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010; il Comune medesimo ha comunicato la pubblicazione dal 07/08/2017 al 06/10/2017 senza che siano pervenute comunicazioni o reclami;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_ 7719090, richiesto in data 25/08/2017, l'impresa Gallerini Piergiorgio, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZD81778850 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C47H15001080003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori riguardanti l'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla SP98 – Fondovalle-Tresinaro, al km 8+400, sul rio Lesose, in Comune di Carpineti, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 36.914,93, nonché il Certificato di Pagamento n. 85/Reg. Cert. 2017 del 09/11/2017, relativo alla rata a saldo di pari importo, corrispondente a lordi € 45.036,21;
- di liquidare all'Impresa Gallerini Piergiorgio, la somma netta di € 36.914,93, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 8.121,28, come risulta dalla fattura n. 06/FE, del 19/09/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 684/2017, sub impegno reiscritto 135/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 9.566,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 05009023235701, rilasciata da FATA Assicurazioni Danni spa, Agenzia Generale n. 226 di Reggio Emilia, alla ditta Gallerini Claudio e successivamente volturata, in data 20/04/2016, all'Impresa quale nuovo contraente, come risulta dall'appendice n.1 alla predetta polizza;
- di dare atto di quanto segue:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.05122691000092, rilasciata da Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Agenzia Reggio Emilia Fides 051226, in data 03/11/2017, che si ritiene congrua;
 - con PEC Prot. 19139/28/2015 del 28/07/2017, è stata chiesta al Comune di Carpineti, la pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010; il Comune medesimo ha comunicato la pubblicazione dal 07/08/2017 al 06/10/2017 senza che siano pervenute comunicazioni o reclami;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_7719090, richiesto in data 25/08/2017, l'impresa Gallerini Piergiorgio, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la situazione economica finale dell'intervento in parola, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5028, impegno reiscritto 684/2017, sub impegno reiscritto 135/2017, del PEG 2017, evidenzia una minore spesa di € 4.223,19, che può passare in economia, come risulta dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, già al netto delle somme non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e la quota del fondo già prevista all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, di € 715,60 (di cui € 570,15 corrispondenti all'80%, come previsto al comma 7-ter e € 145,45 corrispondenti al 20%, come previsto al comma 7-quater del medesimo articolo):

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	Realizzato
A) Lavori in appalto				
a.1 Importo lavori	€ 30.820,19	€ 22.954,88	€ 27.753,16	€ 28.097,77

a.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 5.326,54	€ 5.326,54	€ 5.950,43	€ 6.023,16
a.3 Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 2.535,50	€ 2.535,50	€ 3.264,75	€ 2.794,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.682,23	€ 30.816,92	€ 36.968,34	€ 36.914,93
B) Somme a disposizione				
b.1 I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.510,09	€ 6.779,72	€ 8.133,04	€ 8.121,28
b.2 Imprevisti	€ 1.160,47	€ 1.160,47	€ 1.160,47	€ 0,00
b.3 Rilievi, accertamenti, indagini (al netto oneri fiscali)	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00
b.4 Spese per bolli e registro	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 25,00
b.5 Fondo già previsto all'art. 93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	€ 727,23	€ 727,23	€ 773,64	€ 715,60
b.6 I.V.A. somme a disposizione (22%) e arrotond.	€ 419,98	€ 419,98	€ 354,30	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 9.595,68	€ 2.110,21	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.183,08	€ 13.031,66	€ 8.861,88
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.776,81
Minore spesa				€ 4.223,19

Reggio Emilia, lì 23/11/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 823 del 23/11/2017.

Reggio Emilia, lì 23/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA