

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 822 DEL 23/11/2017**

OGGETTO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP467R-SP63R-SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO N. 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO E GALLERIA SULLA SP486R IN LOCALITA' LUGO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 179, del 17/03/2009, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 260, del 07/04/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria sul viadotto Saltino e sulla galleria Casa Poggioli, lungo la SP486R "di Montefiorino", in Comune di Baiso, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di € 26.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dell'aggiornamento per il triennio 2008-2010 del Programma Triennale 2007/2009 d'intervento sulla rete stradale di interesse regionale - annualità 2008, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 2221, del 15/12/2008 (codice identificativo n. RE 5a) 2008);
- a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 833, del 30/10/2009, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. composta dalle Ditte C.F. STRADE srl (capogruppo) - Via T. Campanella n. 9 - Giugliano in Campania (NA), C.F. - P.IVA 05875031212 e SINTEC Sas (mandante) - C.so De Gasperi 453/c - Bari, C.F. - P.IVA 05733190721, con il ribasso del 19,017%, corrispondente all'importo complessivo netto di € 652.903,10, comprensivi di € 26.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- detti lavori sono stati consegnati il 13/04/2010;
- durante il corso dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 641, del 10/08/2011, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1, lett. c, dell'art.132, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., senza aumento della spesa originariamente stanziata, dell'importo netto di € 129.995,35, che ha determinato un nuovo importo dei lavori di € 782.898,45 netti, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato, rimodulato anche per quanto riguarda le somme a disposizione in funzione delle spese allora già sostenute e allora da sostenere per le varie procedure:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
-------------	----------	-----------	---------

LAVORI			
Lavori a corpo e a misura	773.500,00	626.403,10	753.266,69
oneri sicurezza	26.500,00	26.500,00	29.631,76
TOTALE LAVORI	800.000,00	652.903,10	782.898,45
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti, comprensivi di IVA	18.750,00	18.750,00	39.271,86
Incentivo progettazione 2%	16.000,00	16.000,00	16.000,00
IVA su lavori (20%)	160.000,00	130.580,62	156.579,69
Prove di laboratorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Autorità Vigilanza LL.PP.	250,00	250,00	250,00
ribasso e minore IVA	0,00	176.516,28	0,00
SOMMANO A DISPOSIZIONE	200.000,00	347.096,90	217.101,55
TOTALE COMPLESSIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 15/12/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 547 del 27/06/2012, è stato approvato lo stato finale di detti lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con il quadro economico di progetto così risultante:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO
Lavori				
Lavori a corpo e a misura	773.500,00	626.403,10	753.266,69	
oneri sicurezza	26.500,00	26.500,00	29.631,76	
Totale lavori	800.000,00	652.903,10	782.898,45	782.634,55
Somme a disposizione				
Imprevisti, comprensivi di IVA	18.750,00	18.750,00	39.271,86	5.503,16
Incentivo progettazione 2%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.208,00
IVA su lavori (20%)	160.000,00	130.580,62	156.579,69	158.745,06
Prove di laboratorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Autorità Vigilanza LL.PP.	250,00	250,00	250,00	250,00
ribasso e minore IVA	-	176.516,28	-	-
Sommano a disposizione	200.000,00	347.096,90	217.101,55	173.706,22
TOTALE COMPLESSIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	956.340,77
minore spesa				43.659,23

- nella citata determinazione n. 547 del 27/06/2012, si è previsto, previa richiesta di autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna, il riutilizzo della minore spesa sopra evidenziata, per la realizzazione di opere complementari, funzionalmente connesse all'intervento stesso;
- con lettera Prot. n. 12409/4/2009 del 05/03/2015, è stata inoltrata alla Regione Emilia-Romagna tale richiesta e la stessa con lettera Prot. 235316 del 13/04/2015, assunta agli atti con Prot. 20466/4/2009 del 14/04/2015, ha comunicato l'assenso all'utilizzo delle economie sopra risultanti;
- a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 971 del 18/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento di alcuni giunti sul viadotto Saltino lungo la SP486R "di Montefiorino", nel Comune di Baiso, nell'ambito del progetto denominato "interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R-SP63R-SP486R (rete regionale) lotto n. 1. Manutenzione straordinaria viadotto e galleria sulla

SP486R in località Lugo”, dell’importo di € 43.659,23, di cui € 34.915,49 per lavori, comprensivi di € 867,80 per oneri della sicurezza e € 4.688,37 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale n.169, del 31/03/2016, a seguito dell'esito di indagine esplorativa di mercato, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, ultimo periodo e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti all'Impresa STRADEDIL s.r.l., con sede in Via Sassorosso n. 38 a Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367, con il ribasso del 4,200%, corrispondente all'importo netto dei lavori di € 33.682,40, comprensivi degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati il 28/08/2017;
- durante il corso dei lavori con determinazione dirigenziale n. 652 del 28/09/2017, è stata approvata una perizia di variante, ai sensi di quanto già previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.132, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ha determinato un incremento contrattuale netto di € 1.660,06, portando l'importo contrattuale a € 35.342,46 netti, senza aumento della somma originariamente impegnata, così risultante:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Variante
A) Lavori in appalto			
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23	29.763,91
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46
B) Somme a disposizione			
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00
b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 02/10/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 720, del 23/10/2017, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli stessi, con la seguente situazione economica:

DESCRIZIONE	Progetto €	Aggiudicazione €	Variante €	Realizzato €
A) Lavori in appalto				
a.1 Importo lavori a misura soggetto a	29.359,32	28.126,23	29.763,91	

ribasso				
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20	
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35	
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46	35.342,46
B) Somme a disposizione				
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14	7.775,34
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00	25,00
b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63	514,63
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77	8.314,97
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23	43.657,43
minore spesa				1,80

- tenuto conto di tutte le spese sostenute e liquidate sopra descritte, il quadro economico finale di progetto dell'intervento di “manutenzione straordinaria sul viadotto Saltino e sulla galleria Casa Poggioli, lungo la SP486R "di Montefiorino", in Comune di Baiso”, conclude in complessivi € 999.998,20, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 950.000,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1370/2009, come integrata dalla deliberazione n. 507 del 18/04/2011, che al punto C1.4, prevede che “la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga dietro presentazione dell’atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi), nonché dei relativi provvedimenti di approvazione“, si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute e impegnate per l'intervento in argomento, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2221/2008, codice identificativo n. RE 5a) 2008, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PROGRAMMA D'INTERVENTO SULLA RETE VIARIA D'INTERESSE REGIONALE - ANNUALITA' 2008
Delibera della Giunta Regionale n. 2221 del 15/12/2008 (intervento n. RE 5a) 2008),
**INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP467R - SP63R - SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO
N. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO E GALLERIA SULLA SP486R IN LOCALITA' LUGO**
"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"
DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 179 DEL 17/03/2009 - COSTO INTERVENTO € 1.000.000,00

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
C.F. STRADE SRL	78	30/11/2010	22	2010	672.984,00	6475	03/12/2010
C.F. STRADE SRL	2	28/02/2011	3	2012	225.168,90	1067	05/03/2012
C.F. STRADE SRL	25	27/06/2012	7	2012	43.226,71	3138	10/07/2012
TOTALE PER LAVORI					941.379,61		
IST. POLIGRAFICO ZECCA STATO			5491CG	2009	1.275,12	5049	18/08/2009
IST. POLIGRAFICO ZECCA STATO			6143CG	2009	1.558,48	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			200893	2009	314,04	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			4705810150	2009	314,04	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			2326015	2009	432,00	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23264066	2009	432,00	5049	18/08/2009
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.				2009	250,00	3343	20/05/2009
IST. POLIGRAFICO ZECCA STATO			1609013903	2009	526,24	34	14/01/2010
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23280541	2009	360,00	34	14/01/2010
MANZONIA & C. S.p.A.			202452		291,24	34	14/01/2010
TOTALE SPESE APPALTO E AUTOKITA VIGILANZA LL.PP.					5.753,16		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 822/2011			2.264,00	5253	24/10/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 880/2012			6.944,00	5258	25/10/2012
TOTALE PER INCENTIVO					9.208,00		
STRADEDIL s.r.l. - Palagiano (MO)	74	06/10/2017	54	2017	43.117,80	3229	25/10/2017
CCIAA di Reggio Emilia (Registro di contabilità)					25,00	2962	06/10/2017
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006		determinazione dirigenziale n. 750/2017			514,63	3439	20/11/2017
TOTALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI GIUNTI SUL VIADOTTO SALTINO LUNGO LA SP486R DI MONTEFIORE COMUNE DI BAISO					43.657,43		
TOTALE SPESE LIQUIDATE					999.998,20		
IMPORTO STANZIATO		1.000.000,00					
SPESA LIQUIDATA		999.998,20					
MINORE SPESA		1,80					

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, nonché impegnate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5120, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2009 al 2017;
- dare atto che, rispetto allo stanziamento iniziale, è risultata una minore spesa di € 1,80, che può passare in economia;

Richiamato il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C57H09000070002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Determinazione N. 822 del 23/11/2017
pag. 6/8

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione dell'intervento di "manutenzione straordinaria sul viadotto Saltino e sulla galleria Casa Poggioli, lungo la SP486R "di Montefiorino", in Comune di Baiso", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2221, del 15/12/2008 (codice identificativo n. RE 5a) 2008), concludente nell'importo complessivo di € 999.998,20, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PROGRAMMA D'INTERVENTO SULLA RETE VIARIA D'INTERESSE REGIONALE - ANNUALITA' 2008
Delibera della Giunta Regionale n. 2221 del 15/12/2008 (intervento n. RE 5a) 2008),
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP467R - SP63R - SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO
N. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO E GALLERIA SULLA SP486R IN LOCALITA' LUGO
"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"
DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 179 DEL 17/03/2009 - COSTO INTERVENTO € 1.000.000,00

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
C.F. STRADE SRL	78	30/11/2010	22	2010	672.984,00	6039	03/12/2010
C.F. STRADE SRL	2	28/02/2011	3	2012	225.168,90	6475	14/12/2010
C.F. STRADE SRL	25	27/06/2012	7	2012	43.226,71	1067	05/03/2012
TOTALE PER LAVORI					941.379,61	3138	10/07/2012
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			5491/CG	2009	1.275,12	5049	18/08/2009
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			6143/CG	2009	1.558,48	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			200893	2009	314,04	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			4705810150	2009	314,04	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			2326015	2009	432,00	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23264066	2009	432,00	5049	18/08/2009
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.				2009	250,00	3343	20/05/2009
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			1609013903	2009	526,24	34	14/01/2010
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23280541	2009	360,00	34	14/01/2010
MANZONIA & C. S.p.A.			202452		291,24	34	14/01/2010
TOTALE SPESE APPALTO E AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.					6.753,16		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 822/2011			2.264,00	5253	24/10/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 880/2012			6.944,00	5258	25/10/2012
TOTALE PER INCENTIVO					9.208,00		
STRADEDIL s.r.l. - Palagiano (MO)	74	06/10/2017	54	2017	43.117,80	3229	25/10/2017
CCIAA di Reggio Emilia (Registro di contabilità)					25,00	2962	06/10/2017
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006		determinazione dirigenziale n. 750/2017			514,63	3439	20/11/2017
TOTALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI GIUNTI SUL VIADOTTO SALTINO LUNGO LA SP486R DI MONTEFIORINO COMUNE DI BAISSO					43.657,43		
TOTALE SPESE LIQUIDATE					999.998,20		
IMPORTO STANZIATO		1.000.000,00					
SPESO E LIQUIDATO		999.998,20					
MINORE SPESA		1,80					

- di dare atto che, rispetto allo stanziamento iniziale, è risultata una minore spesa di € 1,80, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 23/11/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 822 del 23/11/2017.

Reggio Emilia, lì 23/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA