

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 856 DEL 04/12/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE DELLA LORA. AFFIDAMENTO N 7. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 673 del 06/10/2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli "interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante della Lora", per l'importo complessivo stimato di € 52.113,66, mediante l'utilizzo di economie risultanti dal progetto denominato "collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto - variante della Lora", finanziato, tra l'altro, dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1128, del 23/7/2007 (cod. identific. n. RE 3 2007);
- con determinazione dirigenziale n° 691, del 16.10.2017, è stato disposto di rettificare, la determinazione dirigenziale n. 673, del 06/10/2017, di approvazione del progetto esecutivo degli interventi in parola, in punto alla riapprovazione del quadro economico di progetto come di seguito riportato e degli elaborati progettuali e precisamente il Computo Metrico Estimativo e la Relazione Tecnica e Quadro economico, che concludeva nell'importo complessivo di € 41.879,29, di cui € 32.977,38 per lavori dei quali € 1.215,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 7.374,27 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 527,64 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 3 D.Lgs. n° 50/2016) ed € 1.000,00 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la suindicata determinazione dirigenziale n. 673 si è stabilito, inoltre, di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. A seguito di detta procedura i lavori e i servizi venivano affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017 e contratto Repertorio n° 15620 del 13.07.2017;
- l'importo netto dei lavori di €. 32.977,38 approvato con il progetto in parola (secondo intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- i lavori sono iniziati in data 18.10.2017 e regolarmente ultimati in data 23.10.2017;
- durante i lavori non è stato effettuato alcun pagamento;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 32.973,91, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 82 del 03.11.2017, dell'importo di € 32.973,91, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 7.254,26 per complessivi € 40.228,17, per cui il presente pagamento ammonta a € 40.228,17;
- la Direzione Lavori ha attestato che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- in data 31.10.2017 veniva accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INPS 8320827, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 9191919);
- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 41.879,29, l'importo di € 527,64 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) e un importo finale delle somme già utilizzate di € 40.253,17, risulta una minor spesa di € 1.098,48, che si ritiene opportuno passare in economia;

Quanto sopra, come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	32.977,38	32.973,91	3,47
IVA Lavori e Arrotondamenti	7.374,27	7.254,26	120,01
<b>Sommano</b>		<b>40.228,17</b>	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	527,64	527,64	0,00
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Ass. Progettista e Validatore	1.000,00	25,00	975,00
<b>TOTALI</b>	<b>41.879,29</b>	<b>40.780,81</b>	<b>1.098,48</b>

**Somma a credito dell'Impresa (con IVA)** **40.228,17**

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto

segue:

- di approvare lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice, oltre al Certificato di Pagamento n. 82/2017 REG.CERT. del 3/11/2017, per un importo complessivo netto di € 32.973,91;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	32.973,91
I.V.A.	€	7.254,26
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	€	527,64
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>40.780,81</b>
- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., il credito netto di € 32.973,91, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 40.228,17 e copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012, del PEG 2017, al corrispondente Capitolo 5175, impegno n. 2206/2017 oltre ad impegni reiscritti 767-768-769/2017, con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG11;
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.098,48, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - la Direzione Lavori ha attestato che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è il n. 72228536D9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) che è il n. C37H16001210008;
  - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010 (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2190294), che si ritiene congrua;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale degli "interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante della Lora", il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice, oltre al Certificato di Pagamento n. 82/2017 REG.CERT. del 3/11/2017 per un importo complessivo netto di € 32.973,91;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	32.973,91
I.V.A.	€	7.254,26
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	€	527,64

Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>40.780,81</b>

- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., il credito netto di € 32.973,91, che comprensivo di I.V.A., ammonta a € 40.228,17 e copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012, del PEG 2017, al corrispondente Capitolo 5175, impegno n. 2206/2017 oltre ad impegni reiscritti 767-768-769/2017, con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG11;
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.098,48, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - la Direzione Lavori ha attestato che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è il n. 72228536D9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) che è il n. C37H16001210008;
  - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2190294), che si ritiene congrua;
  - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, lì 04/12/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 856 del 04/12/2017.

Reggio Emilia, li 04/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA