

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 908 DEL 14/12/2017**

OGGETTO

INTERVENTI INTEGRATIVI DI SISTEMAZIONE DEI CONGLOMERATI ESISTENTI NELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA LUNGO LA SP358R. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 651, del 28.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione degli interventi integrativi di sistemazione dei conglomerati esistenti nelle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R, concludente nell'importo complessivo di **€ 62.300,00**, di cui € 49.815,04 per lavori dei quali € 1.215,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 10.984,96 per oneri fiscali e arrotondamenti ed € 1.500,00 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la medesima determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. A seguito di detta procedura i lavori e i servizi venivano affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017 e contratto Repertorio n° 15620 del 13.07.2017;
- l'importo netto dei lavori di €. 49.815,04 approvato con il progetto in parola (secondo intervento ricompreso nell'accordo quadro) è stato determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- detti lavori sono iniziati in data 5.10.2017 e regolarmente ultimati in data 12.10.2017;
- durante i lavori non è stato eseguito nessun pagamento;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 49.719,39, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 81 del 31.10.2017, dell'importo di € 49.719,39, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.938,25 per complessivi € 60.657,66, per cui il presente pagamento ammonta a € 60.657,66;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

- in data 31.10.2017 veniva accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INPS 8320827, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 9191919);
- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 62.300,00, e un importo finale delle somme utilizzate di € 61.070,04, risulta una minor spesa di € 1.229,96, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	49.815,04	49.719,39	95,65
IVA Lavori e Arrotondamenti.	10.984,96	10.938,27	46,69
Sommano		60.657,66	
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Ass. Progettista e Validatore	1.500,00	412,38	1.087,62
TOTALI	62.300,00	61.070,04	1.229,96

Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

60.657,66

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 49.719,39 oltre al Certificato di Pagamento, n° 81/2017 REG.CERT. del 31.10.2017, dell'importo di € 49.719,39, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.938,25 per complessivi € 60.657,66, per cui il presente pagamento ammonta a € 60.657,66;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	49.719,39
I.V.A.	€	10.938,27
Assicurazione Progettista e Validatore	€	387,38
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	61.070,04

- di liquidare all'Impresa A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 49.719,39, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 60.657,66 dando atto che trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al corrispondente al Capitolo 5189 Impegno 2182/2017, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del P.E.G. 2017 con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.229,96, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2190292), che si ritiene congrua;
 - la Direzione Lavori ha attestato che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 721736345C e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi integrativi di sistemazione dei conglomerati esistenti nelle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 49.719,39 oltre al Certificato di Pagamento, n° 81/2017 REG.CERT. del 31.10.2017, dell'importo di € 49.719,39, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.938,25 per complessivi € 60.657,66, per cui il presente pagamento ammonta a € 60.657,66;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	49.719,39
I.V.A.	€	10.938,27
Assicurazione Progettista e Validatore	€	387,38
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	61.070,04
- di liquidare all'Impresa A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 49.719,39, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 60.657,66, dando atto che trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al corrispondente al Capitolo 5189 Impegno 2182/2017, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del P.E.G. 2017 con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di dare atto che:

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.229,96, che si ritiene opportuno passare in economia;
- la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2190292), che si ritiene congrua;
- la Direzione Lavori ha attestato che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 721736345C e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008.

Reggio Emilia, li 14/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma