

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 30 DEL 30/01/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 28/02/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 774, del 01.12.2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO dell'importo complessivo di € 189.500,00 di cui € 149.541,00 per lavori dei quali € 10.415,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 30,00 per contributo ANAC, € 5.929,00 per imprevisti e spese tecniche, € 33.000,00 per oneri fiscali e arrotondamenti ed € 1.000,00 per indagini, prove di laboratorio ed accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- i lavori sono stati affidati con determinazione dirigenziale n° 43, del 01.02.2017, alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili s.c.a.r.l., con sede a Modena, in Via Malvolti n° 33 quale offerente il ribasso percentuale del 5,00%, giusta contratto stipulato mediante scrittura privata n° 23/2017 del 21.04.2017. La società cooperativa in parola è un consorzio e partecipava alla gara per conto dell'impresa consorziata SALI-VER s.r.l. con sede a Reggio Emilia, in Via Terezin n° 19;
- i lavori sono iniziati in data 09.05.2017 e regolarmente ultimati in data 30.11.2017;
- durante i lavori è stato eseguito un solo pagamento con Certificato n° 57/REG.CERT. 2017, del 03.08.2017 di € 94.896,17;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 142.584,70, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 95/REG.CERT. 2017, del 13.12.2017, dell'importo di € 46.868,69, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.311,11 per complessivi € 57.179,80, per cui il presente pagamento ammonta a € 57.179,80;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- in data 06.12.2017 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute

nell'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori (CME s.c.a.r.l. prot. INAIL n° 9218089, SALI-VER s.r.l. prot. INAIL n° 02421950359, MONTAGGI s.r.l. prot. INPS n° 01959870344);

- l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 189.500,00, l'importo di € 2.990,82 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) e un importo finale delle somme già utilizzate di € 173.008,13, risulta una minor spesa di € 13.501,05, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	149.541,00	141.764,86	7.776,14
IVA Lavori e Arrotondamenti.	33.000,00	31.188,27	1.811,73
Sommano		172.953,13	
Imprevisti e Spese Tecniche	5.929,00	3.015,82	2.913,18
Contributo Autorità Lavori Pubblici	30,00	30,00	0,00
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALI	189.500,00	175.998,95	13.501,05

1° S.A.L. (con IVA)	115.773,33
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	57.179,80

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 141.764,86 oltre al Certificato di Pagamento, n° 95/2017 REG.CERT. del 13.12.2017, dell'importo di € 46.868,69, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.311,11 per complessivi € 57.179,80, per cui il presente pagamento ammonta a € 57.179,80;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	141.764,86
I.V.A.	€	31.188,27
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	€	2.990,82
Contributo Autorità Lavori Pubblici	€	30,00
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	175.998,95

- di liquidare all'Impresa CME Consorzio Imprenditori Edili s.c.a.r.l., il credito netto di € 46.868,69, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 57.179,80 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme complessive di progetto, nel seguente modo:
 - quanto a € 35.794,18 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 2031 "spese per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali: prestazione di servizi", Res. 179/2017 con esigibilità 2018;
 - quanto a € 5.321,85 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 2032 "spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile", Res. 596/2017 con esigibilità 2018;
 - quanto a € 16.063,77 alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Res. 694/2017 la mobilità sostenibile", con esigibilità 2018;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 13.501,05, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 68644356F5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H160001060003.
 - la Direzione Lavori ha attestato che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 141.764,86 oltre al

Certificato di Pagamento, n° 95/2017 REG.CERT. del 13.12.2017, dell'importo di € 46.868,69, ai quali v'è aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.311,11 per complessivi € 57.179,80, per cui il presente pagamento ammonta a € 57.179,80;

– di approvare il conto finale così ripartito:

– Credito Netto dell'Impresa	€	141.764,86
– I.V.A.	€	31.188,27
– Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	€	2.990,82
– Contributo Autorità Lavori Pubblici	€	30,00
– Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
– TOTALE	€	175.998,95

– di liquidare all'Impresa CME Consorzio Imprenditori Edili s.c.a.r.l., il credito netto di € 46.868,69, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 57.179,80 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme complessive di progetto, nel seguente modo:

- quanto a € 35.794,18 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 2031 "spese per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali: prestazione di servizi", Res. 179/2017 con esigibilità 2018;
- quanto a € 5.321,85 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 2032 "spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile", Res. 596/2017 con esigibilità 2018;
- quanto a € 16.063,77 alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Res. 694/2017 la mobilità sostenibile", con esigibilità 2018;

– di dare atto che:

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 13.501,05, che si ritiene opportuno passare in economia;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 68644356F5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H160001060003.
- la Direzione Lavori ha attestato che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, lì 30/01/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma